



2019		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Mes reportado <b>Abril</b> FECHA DE CORTE: 25/04/19											
REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL														DATOS DE LA UNIVERSIDAD											
				Nombre: Universidad de Guadalajara Entidad federativa: Jalisco Clave Inst 911: 14MSU00102																					
				Nombre: Mtra. Paola Lycus Correa Quiñones Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11200 Correo electrónico: paola.corona@copladi.udg.mx																					
				Nombre: Dr. Eduardo Espinoza Estrada Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802 Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx																					
Prioridad	Nombre del proyecto	Planeación			Obras y Mantenimiento			RESPONSABLES			OBSERVACIONES			OBRA CONCLUIDA											
		Obra de construcción	Equipamiento	Aplicaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto suspenso	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance <sup>1</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>	Observaciones	Si ya fue inaugurada	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causes)	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta firmado)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
1	P-1 Centro de Recursos Informativos-CERI- Tercera Etapa (CUCBA) (CUCBA) FAM 2019	X	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Bibliotecas	2	950.00	Obra no iniciada	Suministro y colocación de acero estructural, cubierta de losa-acero, instalaciones hidrosanitarias.	0	31/05/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y la INFIE para que la IES administre y contrate la obra.	No (Es obra de construcción y falta asignar personal para concluir el inmueble en su totalidad)										
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Farmacéutico y Licenciatura del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X	\$ 5,453,808.00	\$ -	\$ 5,453,808.00	Aulas didácticas	5	400.00	Obra no iniciada		0	31/05/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y la INFIE para que la IES administre y contrate la obra.											
3	P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud y el Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anexas (CUCOSTASUR) FAM 2019	X	\$ 5,892,712.50	\$ -	\$ 5,892,712.50	Instalaciones sostenibles: pvc con certificación de biosida, polipropileno, polietileno y polietileno.	1	1045.55	Obra no iniciada	Continuidad de los trabajos de estructura a base de concreto reforzado y preparación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, telecomunicaciones, gases y especiales	0	31/05/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y la INFIE para que la IES administre y contrate la obra.											
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Ciencias de la Salud (CUTONALÁ) FAM 2019	X	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/estudios: talleres de barro precocido	1	1901.00	Obra no iniciada		0	31/05/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y la INFIE para que la IES administre y contrate la obra.											
5	P-5 Continuación de Construcción de la Planta de Oxígeno Universitaria de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Aulas/estudios: talleres	14	850.00	Obra no iniciada		0	31/05/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y la INFIE para que la IES administre y contrate la obra.											
6	P-6 Continuación de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X	\$ 3,472,850.37	\$ -	\$ 3,472,850.37	Oficinas administrativas	3	90.19	Obra no iniciada		0	31/05/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y la INFIE para que la IES administre y contrate la obra.											
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X	\$ 4,005,700.00	\$ -	\$ 4,005,700.00	Sanitarios	2	9.32	Obra no iniciada		0	31/05/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y la INFIE para que la IES administre y contrate la obra.											
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019	X	\$ 3,640,183.06	\$ -	\$ 3,640,183.06	Áreas comunes	4	125.97	Obra no iniciada		0	31/05/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y la INFIE para que la IES administre y contrate la obra.											
9	P-9 Tercera etapa de construcción del edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019	X	\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ 5,200,000.00	Otros	5	112.35	Obra no iniciada		0	31/05/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y la INFIE para que la IES administre y contrate la obra.											
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CJUAD) FAM 2019	X	\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 2,900,000.00	Total	51.00	NA	Obra no iniciada		0	31/05/19	31/12/19	En trámite Convenio con Gobierno del Estado y la INFIE para que la IES administre y contrate la obra.											
														\$45,565,253.93	\$0.00	\$45,565,253.93									
														 Dr. Eduardo Espinoza Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES						 Dr. Eduardo Espinoza Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES					

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril**  
FECHA DE CORTE: 25/04/19

## REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019**

## FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Zomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril**  
 FECHA DE CORTE: 25/04/19

## REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance  
**0**



PRIORIDAD

**2**

Nombre de la obra:

**P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019**

## CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



## UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Sierra Mojada # 950, Modulo U, Col. Independencia,  
 C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco, México

## FOTOS



F1: Planta 1er Nivel



F2: Planta 2do Nivel



F3: Planta 3er Nivel



F4: Planta 1er Nivel



F5: Planta 2do Nivel

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
 Rector General de la Universidad de Guadalajara  
 Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril**  
FECHA DE CORTE: 25/04/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

**P-3 Construcción de Edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Camino de Capaya S/N, Colonia Castellón, Autlán,  
Independencia Nacional #151  
C.P. 48900, Autlán , Jalisco, México.

FOTOS



Dr. Ricardo Villanueva López  
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril**  
FECHA DE CORTE: 25/04/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

**0**



PRIORIDAD

**4**

Nombre de la obra:

**P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José  
Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Jiménez  
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril**  
FECHA DE CORTE: 25/04/19

## REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

**0**

PRIORIDAD

**5**

Nombre de la obra:

**P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019**

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera La Cumbre - Tomatlán, km. 2.116, Tomatlán, Jalisco.

## FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra no iniciada



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ingr. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril**  
FECHA DE CORTE: 25/04/19



Escudo de la universidad

0


PRIORIDAD

6

Nombre de la obra:

**P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019**

**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**



Referencia de fotos en croquis

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,  
Colotlán, Jalisco, México

**FOTOS**

F1: Fachada principal

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra no iniciada

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril**  
FECHA DE CORTE: 25/04/19

## REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

**0**


PRIORIDAD

**7**

Nombre de la obra:

**P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (CUSUR) FAM 2019**

## CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

## UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro  
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

## FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



## Comentarios de los trabajos realizados:

- 1.- Se muestran imágenes de la etapa anterior.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada




F5: Interior de aula



Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES



Ing. Esteban Sepúlveda Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril**  
FECHA DE CORTE: 25/04/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0


PRIORIDAD

8

Nombre de la obra:

**P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.


FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril**  
FECHA DE CORTE: 25/04/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

**0**

PRIORIDAD

**9**

Nombre de la obra:

**P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCEI) FAM 2019**

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Boulevard Marcelino Gracia Barragan No. 1421,  
Esquina Calzada Olímpica C.P 44430, Guadalajara,  
Jalisco.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:  
1.- Se muestran imágenes de la etapa anterior.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Sepúlveda Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril**  
FECHA DE CORTE: 25/04/19

## REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

**0**



PRIORIDAD

**10**

Nombre de la obra:

**P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019**






## CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




## UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calzada Independencia Norte no. 5075, Col.  
Huentitán El Bajo, C.P.44250 Guadalajara, Jal.

## FOTOS



Nombre y firma del Titular de la IES



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.