

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

| DATOS DE LA UNIVERSIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RESPONSABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA CONCLUIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Si ya fue inaugurada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Universidad de Guadalajara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad federativa: Jalisco | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave Inst 911: 14MSU0010Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Mtra. Paola Lycette Corona Cárdenas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Correo electrónico: paola.corona@copladi.udg.mx | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Coordinador de Servicios Centrales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Correo electrónico: esegura@edug.udg.mx | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras de continuidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adiciones y mejoras | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto sustentable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto autorizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto ejercido | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remanente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espacio/ Equipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metros cuadrados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones que sustentan el avance ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones por realizar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % de avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fechas ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Cuenta con fotos del evento? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Quién y cuándo inauguró? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega-Recepción (Acta finalizada) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acta Administrativa de Entrega-Recepción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto de Acta Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planescon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | \$45,565,253.93 | \$42,306,855.06 | \$3,258,398.87 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|
| Autorizado | \$45,565,253.93 | | |
| Comprometido | \$45,439,000.57 | | \$3,131,969.87 |
| No comprometido | \$126,253.36 | | |
| Hacienda Pública del Estado de Jalisco | \$126,232.98 | | |
| Integrar del no comprometido | \$20.38 | | |
| Acido de lo comprometido | \$175.68 | | |
| Ponto por reintegrar | \$196.06 | | |

Seant