

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 19

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Res	Institución Ejecutora	Ejido de Proyecto	Actividad	Ciclo Anual	Promedio	Modificado	Revisado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	1 Anual	Relativo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
JAL1413040208743	Construcción de Bases (Bancos) en Escuelas Preparatorias 3 de la UdeG	USGD-77011300001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$17,500	\$17,500	10.00	20	Metro Cuadrado	3,546	100.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: En proceso de adjudicación del contrato e inicio de trabajo por parte y planeación del proyecto en la construcción de 15 bns - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040208829	Construcción de Bases (Bancos) en Escuelas Preparatorias Regionales de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,450,351	\$1,450,351	96.69	20	Metro Cuadrado	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: En proceso de adjudicación del contrato e inicio de trabajo por parte y planeación del proyecto en la construcción de 15 bns - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040208907	Construcción de Cafetería y Cocina en Escuelas Preparatorias No. 18 de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$52,500	\$52,500	30.00	20	Metro Cuadrado	872	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: En proceso de adjudicación del contrato e inicio de trabajo por parte y planeación del proyecto en la construcción de 15 bns - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040208946	Construcción de Bases (Bancos) en Escuelas Preparatorias No. 12 de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$344,475	\$344,475	95.69	20	Metro Cuadrado	4,084	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: En proceso de adjudicación del contrato e inicio de trabajo por parte y planeación del proyecto en la construcción de 15 bns - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209104	Construcción de Auditorio, Cuchas de Bases y Escuelas Preparatorias No. 17 de la Universidad de Guanajuato del Municipio de El Salto	USGD-77011300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,644,516	\$2,644,516	88.15	20	Metro Cuadrado	1,839	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Avance en estructura y adquisición de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209173	Construcción de 3 Talleres y Cuchas de Bases y Escuelas Preparatorias No. 17 de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,019,969	\$1,019,969	80.00	20	Metro Cuadrado	1,163	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209193	Construcción de Taller de Alimentos y Bases de la Escuela Preparatoria Regional del Municipio de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$400,000	\$400,000	80.00	20	Metro Cuadrado	1,154	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209114	Construcción de Edificio Administrativo de Bases de la Escuela Preparatoria Regional de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,448,287	\$1,448,287	69.43	20	Metro Cuadrado	2,610	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Avance en estructura y adquisición de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo, estimaciones y presupuesto de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209159	Construcción de Cuchas de Bases y Bases de la Escuela Preparatoria Regional de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,955	\$598,955	99.83	20	Metro Cuadrado	236	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209176	Construcción de Edificio Administrativo de Bases de la Escuela Preparatoria Regional de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,231,397	\$2,231,397	92.02	20	Metro Cuadrado	1,694	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Avance en estructura y adquisición de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo, estimaciones y presupuesto de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209194	Construcción del Edificio F de 3 Bases de la Escuela Preparatoria Regional de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$3,214,122	\$3,214,122	71.82	20	Metro Cuadrado	2,583	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209128	Construcción de Edificio con 1 Aula Auditorial, 1 Laboratorio de Computo y 1 Aula de Bases, de la Escuela Preparatoria de Toluca de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,223,097	\$1,223,097	74.13	20	Metro Cuadrado	3,342	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209183	Construcción de Edificio con 1 Aula Auditorial, 1 Laboratorio de Computo y 1 Aula de Bases, de la Escuela Preparatoria de Toluca de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,490,945	\$1,490,945	99.40	20	Metro Cuadrado	1,929	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209105	Construcción de Edificio D de 3 Bases de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Rios de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$3,310,432	\$3,310,432	79.77	20	Metro Cuadrado	1,449	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Avance en estructura y adquisición de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209124	Rehabilitación de Piso de la Escuela Preparatoria No. 1 de la Universidad de Guanajuato	USGD-77011300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,923	\$750,923	97.46	20	Metro Cuadrado	3,755	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Avance al 100% del avance de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209145	Rehabilitación de Auditorio y Cocina de la Escuela Preparatoria Regional de El Salto	USGD-77011300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$780,218	\$780,218	97.78	20	Metro Cuadrado	1,453	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Avance al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - \$1570000. Para el siguiente nivel.	
JAL1413040209148	Equipamiento de Computo y Mobiliario de la Escuela Preparatoria Toluca Norte de la Universidad de Guanajuato de Toluca, Jal.	USGD-77011300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USGD Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	20	Metro Cuadrado	2,838	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Adquirido equipo de computo y mobiliario, se realiza la instalación de los recursos en proceso de pago de los últimos períodos - \$1570000. Para el siguiente nivel.	