

Información General del Proyecto														Anexo Financiero							Anexo Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concesión	Programa Fondo Concesión - Específico	Seam	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00130400280743	Construcción De Agua (Saneamiento) En Escuela Preparatoria 1 De La Uteg	UH00-77011300001	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$17,500	\$17,500	10%	\$0	Metro Cuadrado	3,548	100	0.0%	EN PROCESO DE AUTENTICACION DEL CONTRATO E DERECHO DE TRABAJO POR PROBLEMAS Y ACTORES TECNICO DEL PROYECTO EN LA CIMENTACION DE LA OBRA CONTRATADA
JAL00130400280829	Construcción De Edificio 8 De 1 Nivel De La Escuela Preparatoria Regional De Josemaria De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300002	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,206,507	\$1,206,507	80%	\$0	Metro Cuadrado	1,100	100	80.0%	AVANCE CIMENTACION Y ESTRUCTURA TERMINADA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS RETENCIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA
JAL00130400280907	Construcción De Cafeteria Y Cibercafeteria De La Escuela Preparatoria No. 18 De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300003	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	0%	\$0	Metro Cuadrado	872	100	0.0%	EN PROCESO DE AUTENTICACION DEL CONTRATO E DERECHO DE TRABAJO POR PROBLEMAS Y ACTORES TECNICO DEL PROYECTO EN LA CIMENTACION DE LA OBRA CONTRATADA
JAL00130400280946	Construcción De Aula Didáctica Y Aula De Usos Múltiples De La Escuela Preparatoria No. 11 De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300004	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	0%	\$0	Metro Cuadrado	4,084	100	96.0%	OBRA EN ACABADOS FINALES, NO SE REPORTA IMPORTE PAGADO YA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO SOLICITO PAGO DE ANTICIPO Y NO HA SIDO PAGADA NINGUNA RETENCION
JAL00130400281004	Construcción De Auditorio, Cochetas De Usos Múltiples Y Pícnolas De La Escuela Preparatoria No. 17 De La Universidad De Guadalajara Del Municipio De El Salto	UH00-77011300005	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,871,007	\$1,871,007	62%	\$0	Metro Cuadrado	1,839	100	40.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO MAS RETENCIONES PRESENTADAS Y EL PAGO POR EL SERVICIO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONTRATADA
JAL001304002810373	Construcción De 1 Tallero Y Cocheta De Usos Múltiples De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300006	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$308,000	\$308,000	24%	\$0	Metro Cuadrado	1,163	100	63.0%	AVANCE CIMENTACION Y ESTRUCTURA TERMINADA, TRABAJO DE ALABASTRIA Y ACABADOS EN TERRENO, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS RETENCIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA
JAL00130400281053	Construcción De Taller De Alimentos Y Bebidas De La Escuela Preparatoria Regional Del Chapala De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300007	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$199,841	\$199,841	40%	\$0	Metro Cuadrado	1,154	100	34.0%	AVANCE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE OBRA CONTRATADA
JAL001304002810114	Construcción De Edificio Administrativo En Dos Niveles De La Escuela Preparatoria De Vegetación De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300008	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,112,412	\$1,112,412	45%	\$0	Metro Cuadrado	2,450	100	44.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO, RETENCIONES Y PROYECTO ESTRUCTURAL, DE LA OBRA CONTRATADA
JAL001304002810150	Construcción De Cocheta De Puntos Rápidos De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas - Módulo Jesus Maria, De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300009	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,719	\$179,719	30%	\$0	Metro Cuadrado	236	100	62.0%	AVANCE DE ALABASTRIA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONTRATADA
JAL001304002810176	Construcción De Edificio Administrativo En Dos Niveles En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300010	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$778,432	\$778,432	32%	\$0	Metro Cuadrado	1,694	100	35.0%	AVANCE EN CIMENTACION, ESTRUCTURA Y ALABASTRIA DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO, RETENCIONES Y PROYECTO ESTRUCTURAL, DE LA OBRA CONTRATADA
JAL001304002810194	Construcción Del Edificio F De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De Guadalajara De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300011	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$2,642,978	\$2,642,978	59%	\$0	Metro Cuadrado	2,583	100	70.0%	AVANCE EN ALABASTRIA Y ACABADOS DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y RETENCIONES DE DE LA OBRA CONTRATADA
JAL001304002810218	Construcción De Edificio Con 1 Aula Auditorial, 1 Laboratorio De Computo Y 1 Módulo De Escuelas, En La Escuela Preparatoria De Tonalá De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300012	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$366,929	\$366,929	22%	\$0	Metro Cuadrado	3,342	100	58.0%	AVANCE EN ESTRUCTURA Y ALABASTRIA DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONTRATADA
JAL001304002810283	Construcción De Estructura Metálica Y Cubierta Con Maltizado Para Cocheta De Usos Múltiples De La Escuela Preparatoria No. 14 De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300013	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$560,667	\$560,667	37%	\$0	Metro Cuadrado	1,929	100	74.0%	AVANCE EN ESTRUCTURA Y COMPLETADO DE MONTAJE DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONTRATADA
JAL001304002810305	Construcción De Edificio D De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300013	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$1,507,777	\$1,507,777	36%	\$0	Metro Cuadrado	1,449	100	36.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y RETENCIONES DE LA OBRA CONTRATADA
JAL001304002810324	Rehabilitación De Piso De La Escuela Preparatoria No. 6 De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300014	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$614,301	\$614,301	82%	\$0	Metro Cuadrado	3,755	100	97.0%	AVANCE AL 97% EN TRABAJOS FINALES, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y RETENCIONES DE LA OBRA CONTRATADA
JAL001304002810445	Rehabilitación De Auditorio Y Módulo De Ingreso De La Escuela Preparatoria Regional De El Salto De La Universidad De Guadalajara En El Salto Jal.	UH00-77011300016	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$505,128	\$505,128	63%	\$0	Metro Cuadrado	1,453	100	99.0%	AVANCE AL 99% DEL ALCANCE DEL ALCANCE DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y RETENCIONES DE LA OBRA CONTRATADA
JAL001304002810458	Equipoamiento De Computo Y Mobiliario En La Escuela Preparatoria Tonalá Norte De La Universidad De Guadalajara En Tonalá Jal.	UH00-77011300017	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convenio	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UH00 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación de Públicos	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$366,929	\$366,929	73%	\$0	Metro Cuadrado	2,438	100	100.0%	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO, SE ADQUIRIO YA LA TOTALIDAD DEL BIEN EN PROCESO DE PAGO DE LAS ULTIMAS PARTIDAS