





Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemáticas atendidas	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 22	14UBH0226M	Tlaquepaque	Tlaquepaque	Construcción de taller de cerámica (2da etapa)	Obra en proceso			\$ 2,430,000.00	\$ 3,570,000.00											\$ 6,000,000.00	1/7/2023	31/12/2023	55%	\$ 2,523,361.49	2,928	N/A	Contar con un espacio adecuado para la realización de actividades extracurriculares (T.A.E.) artesaniales)	30/9/2023	Por instalarse		
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria Regional de Tonalá	14UBH0081H	Tonalá	Tonalá	Rehabilitación de instalaciones (sanitarias y obras exteriores (1era etapa)	Obra en proceso															\$ 7,000,000.00	1/7/2023	31/12/2023	45%	\$ 1,978,992.50	4,413	N/A	Mejora de espacios	30/9/2023	Por instalarse		
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Vista Hermosa	14UBH0179S	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa	Terminación de edificio y obras exteriores	Obra en proceso	\$ 950,000.00	\$ 475,000.00		\$ 1,925,000.00											\$ 3,350,000.00	1/7/2023	31/12/2023	40%	\$ 1,118,825.35	89	N/A	Contar con infraestructura propia que cubra las necesidades actuales del alumnado y tener la capacidad para un incremento de matrícula	30/9/2023	Por instalarse		
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 11	14UBH0037U	Guadalajara	Guadalajara	Impermeabilización de edificios	Obra terminada en proceso de Finiquito															\$ 3,750,000.00	1/7/2023	31/8/2023	100%	\$ 1,707,862.41	4,847	N/A	Mejora de espacios	30/9/2023	Por instalarse		
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria Regional de Degollado	14UBH0089Z	Degollado	Degollado	Impermeabilización de edificios	Obra concluida															\$ 1,200,000.00	1/7/2023	31/8/2023	100%	\$ 1,059,477.11	680	N/A	Mejora de espacios	30/9/2023	Por instalarse		
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Tequesquiltán	14UBH0176V	Cuautlán de García Barragán	Tequesquiltán	Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples	Obra en proceso				\$ 3,995,000.00											\$ 3,995,000.00	1/7/2023	31/12/2023	50%	\$ 1,818,245.25	91	N/A	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos.	30/9/2023	Por instalarse		
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Juanacatlán	14UBH0241E	Juanacatlán	Juanacatlán	Construcción de Ágora	Obra en proceso				\$ 1,581,329.00											\$ 1,581,329.00	1/7/2023	31/12/2023	90%	\$ 619,894.41	189	N/A	Implementación de espacio para las actividades artísticas	30/9/2023	Por instalarse		
										\$ 950,000.00	\$ 475,000.00	\$ 2,430,000.00	\$ 11,071,329.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,910,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,876,329.00										

REVISÓ	AUTORIZÓ
	
Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales	Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Rector General de la Universidad de Guadalajara

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 22	14UBH0226M	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	(Insertar imagen aquí)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023	(Insertar imagen aquí)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria Regional de Tonalá	14UBH0081H	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	(Insertar imagen aquí)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023	(Insertar imagen aquí)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Vista Hermosa	14UBH0179S	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	(Insertar imagen aquí)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023	(Insertar imagen aquí)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 11	14UBH0037U	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	(Insertar imagen aquí)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023	(Insertar imagen aquí)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria Regional de Degollado	14UBH0089Z	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	(Insertar imagen aquí)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023	(Insertar imagen aquí)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Tequesquiltán	14UBH0176V	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	(Insertar imagen aqui)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023	(Insertar imagen aqui)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023
FAM Regular	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Juanacatlán	14UBH0241E	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	 30/09/2023	(Insertar imagen aqui)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023	(Insertar imagen aqui)  Pendiente de instalar  30 de septiembre de 2023