

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concesión	Programa Fondo Concesión - Específico	Reamo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Seguimiento	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
JAL00130400280743	Construcción De Agua (Saneamiento) En Escuela Preparatoria 1 De La Uteg	UH00-77011300001	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$0	\$0	0%	0	Metro Cuadrado	3,944	100	0.0%	EN PROCESO DE AUTENTICACION DEL CONTRATO E INICIO DE TRABAJO POR INSERCIÓN Y AJUSTE TIEMPOS DEL PROYECTO EN LA CIMENTACION DE LA OBRAS
JAL00130400280829	Construcción De Edificio 8 De 1 Nivel De La Escuela Preparatoria Regional De Juarez De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300002	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$435,105	\$435,105	23%	0	Metro Cuadrado	1,100	100	15.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400280907	Construcción De Cafetería Y Cibercausa De La Escuela Preparatoria No. 18 De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300003	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$0	\$0	0%	0	Metro Cuadrado	872	100	0.0%	EN PROCESO DE AUTENTICACION DEL CONTRATO E INICIO DE TRABAJO POR INSERCIÓN Y AJUSTE TIEMPOS DEL PROYECTO EN LA CIMENTACION DE LA OBRAS
JAL00130400280946	Construcción De Aula Didáctica Y Aula De Tesis Multiples De La Escuela Preparatoria No. 11 De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300004	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	0%	0	Metro Cuadrado	4,084	100	10.0%	AVANCE EN ESTRUCTURA DE LA OBRAS, NO SE REPORTA INICIO DE TRABAJO YA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO SOLICITO PAGO DE ANTICIPO.
JAL00130400281054	Construcción De Auditorio, Canchas De Tesis Multiples Y Píntolas De La Escuela Preparatoria No. 17 De La Universidad De Guadalajara Del Municipio De El Salto	UH00-77011300005	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$706,740	\$706,740	24%	0	Metro Cuadrado	1,839	100	16.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281073	Construcción De 3 Talleres Y Cancha De Tesis Multiples De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300006	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,279,000	\$1,279,000	\$1,279,000	\$1,279,000	\$1,279,000	\$304,000	\$304,000	24%	0	Metro Cuadrado	1,163	100	12.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281093	Construcción De Taller De Alimentos Y Subidos De La Escuela Preparatoria Regional Del Chapala De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300007	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0%	0	Metro Cuadrado	1,154	100	0.0%	EN PROCESO DE AUTENTICACION DE CONTRATO
JAL00130400281114	Construcción De Edificio Administrativo En Dos Niveles De La Escuela Preparatoria De Tlapacotal De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300008	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$574,099	\$574,099	26%	0	Metro Cuadrado	2,650	100	12.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281130	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas - Módulo Jesse Maria, De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300009	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,719	\$179,719	30%	0	Metro Cuadrado	236	100	10.0%	AVANCE EN TERRECIERAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281176	Construcción De Edificio Administrativo En Dos Niveles En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300010	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,429,000	\$2,429,000	\$2,429,000	\$2,429,000	\$2,429,000	\$710,432	\$710,432	29%	0	Metro Cuadrado	1,694	100	8.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281194	Construcción Del Edificio F De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De Tlapacotal De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300011	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,478,000	\$4,478,000	\$4,478,000	\$4,478,000	\$4,478,000	\$964,234	\$964,234	22%	0	Metro Cuadrado	2,583	100	10.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281218	Construcción De Edificio Con 1 Aula Auditorial, 1 Laboratorio De Computo Y 1 Módulo De Saneamiento, En La Escuela Preparatoria De Tonalá De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300012	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$366,929	\$366,929	22%	0	Metro Cuadrado	3,342	100	9.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281283	Construcción De Estructura Metálica Y Cubierta Con Múltiples Para Cancha De Tesis Multiples De La Escuela Preparatoria No. 14 De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300015	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$447,284	\$447,284	30%	0	Metro Cuadrado	1,929	100	12.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281305	Construcción De Edificio D De 2 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300013	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$1,113,059	\$1,113,059	27%	0	Metro Cuadrado	1,649	100	10.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281324	Rehabilitación De Piso De La Escuela Preparatoria No. 6 De La Universidad De Guadalajara	UH00-77011300014	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$219,277	\$219,277	29%	0	Metro Cuadrado	3,755	100	18.0%	AVANCE AL 100% EN DEMOLICIONES Y SE TRABAJA EN TERRECIERAS Y SELLADO, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281445	Rehabilitación De Auditorio Y Módulo De Impres De La Escuela Preparatoria Regional De El Salto De La Universidad De Guadalajara En El Salto Jal.	UH00-77011300016	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$237,225	\$237,225	30%	0	Metro Cuadrado	1,653	100	6.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OBRAS, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRAS CONTRATADA
JAL00130400281458	Equipoamiento De Computo Y Mobiliario En La Escuela Preparatoria Unidad Norte De La Universidad De Guadalajara En Tonalá, Jal.	UH00-77011300017	Jalisco	Obertura	Obertura municipal	Convenio	0225 Fondo	construccion de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación DE PÚBLICA	UNIVERSIDAD GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$378,271	\$378,271	76%	0	Metro Cuadrado	2,838	100	76.0%	ADQUIRIDO EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO, SE ADQUIRIERON MAS EQUIPO DE COMPUTO Y BANCOS PARA LABORATORIO DE COMPUTO CON EL SALDO.