

# SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

### COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

#### Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

##### FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel   | CCT        | Municipio             | Localidad          | Modalidad  | Observaciones  | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio                     | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida  | Fecha de verificación | Señalización     |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------|------------------|
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 14  | 14UBH0024Q | Guadalajara           | Guadalajara        | Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos plantelos o centros de UPEMS ya existentes | Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios                             | 20.000.000,00 | 10.000.000,00      | 10.000.000,00      | 17/10/2016                          | 20/04/2017          | 17%               | 16.914.515     | 1.922                | 280               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TLAQUEPAQUE (TLAQUEPAQUE)                                     | 14UBH0075X | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque        | Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos plantelos o centros de UPEMS ya existentes | Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios,                            | 40.000.000,00 | 20.000.000,00      | 20.000.000,00      | 20/12/2016                          | 16/08/2017          | 1%                | 33.985.176     | 834                  | 384               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO LA EXPERIENCIA (TONALA)                                       | 14UBH0076W | Zapopan               | Zapopan            | Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos plantelos o centros de UPEMS ya existentes | Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios,                            | 40.000.000,00 | 20.000.000,00      | 20.000.000,00      | Por iniciar proceso de adjudicación |                     | 0%                | -              | -                    | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA DE JALISCO  | 14UBH0001F | Guadalajara           | Guadalajara        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Rehabilitacion eléctrica (cambio luminarios)   | 2.000.000,00  | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | En proceso de adjudicación          |                     | 0%                | -              | 2.947                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 2   | 14UBH0002E | Guadalajara           | Guadalajara        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes   | 5.000.000,00  | 2.500.000,00       | 2.500.000,00       | En proceso de adjudicación          |                     | 0%                | -              | 3.664                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 3   | 14UBH0003D | Guadalajara           | Guadalajara        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Tres talleres y un aula de usos múltiples, cubo de escaleras   | 4.359.600,00  | 2.179.800,00       | 2.179.800,00       | En proceso de adjudicación          |                     | 0%                | -              | 2.830                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 4   | 14UBH0004C | Guadalajara           | Guadalajara        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes   | 1.500.000,00  | 750.000,00         | 750.000,00         | En proceso de adjudicación          |                     | 0%                | -              | 2.639                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 5   | 14UBH0005B | Guadalajara           | Guadalajara        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Construcción de elevador, actualizar equipamiento de cómputo, rehabilitación de auditorio y laboratorios   | 4.000.000,00  | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | En proceso de adjudicación          |                     | 0%                | -              | 2.438                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 6   | 14UBH0006A | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Construcción de un aula techada de usos múltiples que contenga canchas, gradas, vestidores y un núcleo de 10 baños.  | 9.500.000,00  | 4.750.000,00       | 4.750.000,00       | En proceso de adjudicación          |                     | 0%                | -              | 3.837                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 7   | 14UBH0007Z | Guadalajara           | Guadalajara        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes   | 993.450,00    | 490.725,00         | 490.725,00         | 22/01/2016                          | 30/03/2016          | 100%              | 992.988        | 4.523                | N/A               | Actualización de equipamiento de computo para uso académico de la escuela.   | 31/12/2016            | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 13  | 14UBH0009Y | Guadalajara           | Guadalajara        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Construcción de dos edificios de tres niveles  | 17.120.000,00 | 8.560.000,00       | 8.560.000,00       | 20/12/2016                          | 17/06/2017          | 1%                | 14.045.698     | 1.884                | 185               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLÁN | 14UBH0010N | Ocotlán               | Ocotlán            | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | 5 AULAS,2 LABORATORIOS DE COMPUTO,LABORATORIO USOS MULTIPLES,TALLER MECANICO,AGROPECUARIO,ENFERMERIA,PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS,PROGATOR   | 6.000.000,00  | 3.000.000,00       | 3.000.000,00       | 22/01/2016                          | 15/02/2017          | 85%               | 1.907.629      | 2.138                | N/A               | Actualización de equipamiento de computo para uso académico de la escuela, pendiente equipamiento de talleres y laboratorios tecnicos. | 31/12/2016            | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                                       | 14UBH0011M | Ametepec              | Ametepec           | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN AMECA, JALISCO.  | 8.500.000,00  | 4.250.000,00       | 4.250.000,00       | 25/06/2016                          | 28/03/2017          | 31%               | 6.066.962      | 1.061                | 140               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO                                  | 14UBH0012L | Atotonilco el Alto    | Atotonilco el Alto | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIMEDIA DE IDIOMAS  | 2.216.492,00  | 1.108.246,00       | 1.108.246,00       | 22/01/2016                          | 15/02/2017          | 65%               | 690.349        | 1.408                | n/A               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS                                     | 14UBH0013K | Arandas               | Arandas            | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Laboratorio de usos multiples,laboratorio de computo,Biblioteca  | 1.950.000,00  | 975.000,00         | 975.000,00         | 22/01/2016                          | 15/02/2017          | 80%               | 1.270.035      | 1.547                | N/A               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN                                      | 14UBH0015I | Autlán de Navarro     | Autlán de Navarro  | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Construcción de auditorio de Usos múltiples en la Preparatoria Regional de Autlán de Navarro, en Autlán de Navarro, Jalisco.   | 13.000.000,00 | 6.500.000,00       | 6.500.000,00       | 14/04/2016                          | 30/04/2017          | 50%               | 10.037.426     | 1.065                | 190               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO                              | 14UBH0016H | Casimiro Castillo     | La Resolana        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en Casimiro Castillo, Jalisco.  | 7.230.500,00  | 3.615.250,00       | 3.615.250,00       | 15/03/2016                          | 24/02/2017          | 58%               | 6.323.653      | 572                  | 180               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE                        | 14UBH0017G | Tonalá                | Tonalá             | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Construcción de auditorio de usos múltiples en la Preparatoria de Tonalá Norte, en Tonalá, Jalisco.  | 5.000.000,00  | 2.500.000,00       | 2.500.000,00       | 15/03/2016                          | 15/02/2017          | 98%               | 4.058.900      | 3.001                | 95                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLÁN                                   | 14UBH0018F | Cihuatlán             | Cihuatlán          | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Rehabilitación de baños.   | 650.000,00    | 325.000,00         | 325.000,00         | 22/10/2016                          | 07/02/2016          | 66%               | 610.000        | 556                  | 45                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLÁN                                    | 14UBH0019E | Colotlán              | Colotlán           | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Construcción de auditorio  | 8.500.000,00  | 4.250.000,00       | 4.250.000,00       | En proceso de adjudicación          |                     | 0%                | -              | 808                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN                               | 14UBH0020U | Guadalajara           | La Nogalera        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Conclusión de obra, cerca perimetral. Consistente en cimentación de piedra, muro de piedra dos rostros aparente, dala de concreto y tuvo metálico de cuatro pulgadas de diámetro, cedula 30, con una altura total de tres metros y 285 m | 1.401.440,00  | 700.720,00         | 700.720,00         | 04/11/2016                          | 22/01/2017          | 22%               | 1.389.862      | 1.790                | 84                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                                      | 14UBH0021T | Sayula                | Sayula             | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA, EN SAYULA, JALISCO.  | 6.000.000,00  | 3.000.000,00       | 3.000.000,00       | 15/07/2016                          | 15/03/2017          | 43%               | 5.020.622      | 677                  | 123               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO                             | 14UBH0022S | Lagos de Moreno       | Lagos de Moreno    | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes                               | Construcción de baños para alumnos (hombres y mujeres), en la parte trasera de la preparatoria.  | 2.500.000,00  | 1.250.000,00       | 1.250.000,00       | En proceso de adjudicación          |                     | 0%                | -              | 2.104                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31                    |                  |

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

## Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

## FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                            | CCT        | Municipio             | Localidad                     | Modalidad  | Observaciones  | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio            | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problematika atendida  | Fecha de verificación | Señalización     |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------|------------------|
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 15                       | 14UBH0025P | Zapopan               | Zapopan                       | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de auditorio al aire libre en la Preparatoria No. 15, en Zapopan, Jalisco.  | 5.500.000,00  | 2.750.000,00       | 2.750.000,00       | 15/04/2016                 | 16/03/2017          | 70%               | 4.009.005      | 2.572                | 100               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN           | 14UBH0026O | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos         | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Rehabilitación de sanitarios en la Preparatoria Regional de Tepatitlán, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.   | 750.000,00    | 375.000,00         | 375.000,00         | 07/07/2016                 | 25/08/2016          | 100%              | 649.684        | 2.340                | 25                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA      | 14UBH0028M | Puerto Vallarta       | Puerto Vallarta               | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción del muro de contención y barda perimetral del Arroyo de la Virgen   | 1.250.000,00  | 625.000,00         | 625.000,00         | En proceso de adjudicación |                     | 0%                | -              | 1.722                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA             | 14UBH0029L | La Barca              | La Barca                      | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de barda perimetral.  | 342.740,00    | 171.370,00         | 171.370,00         | 15/11/2016                 | 18/02/2017          | 50%               | 342.477        | 1.122                | 25                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 16                       | 14UBH0030A | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque                   | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | BAÑOS HOMBRES<br>BAÑOS MUJERES   | 424.166,00    | 212.083,00         | 212.083,00         | 28/07/2016                 | 08/10/2016          | 100%              | 419.914        | 1.751                | 15                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO              | 14UBH0031Z | El Grullo             | El Grullo                     | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO, EN EL GRULLO, JALISCO.  | 6.156.000,00  | 3.078.000,00       | 3.078.000,00       | 17/03/2016                 | 13/01/2017          | 98%               | 5.557.254      | 871                  | 136               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA     | 14UBH0050F | Tamazula de Gordiano  | Tamazula de Gordiano          | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de cancha de usos múltiples techada en la Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano, en Tamazula de Gordiano, Jalisco.                | 2.982.000,00  | 1.491.000,00       | 1.491.000,00       | 15/07/2016                 | 16/03/2017          | 48%               | 2.603.340      | 805                  | 72                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA      | 14UBH0061U | Tequila               | Tequila                       | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Auditorio de usos múltiples  | 9.000.000,00  | 4.500.000,00       | 4.500.000,00       | En proceso de adjudicación |                     | 0%                | -              | 960                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MÓDULO ETZATLÁN (AHUALULCO)                   | 14UBH0077V | Etzatlán              | Etzatlán                      | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Etzatlán, en Etzatlán, Jalisco.  | 3.100.000,00  | 1.550.000,00       | 1.550.000,00       | 15/07/2016                 | 14/02/2017          | 97%               | 2.783.588      | 604                  | 65                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 14UBH0078U | Ahuatlaco de Mercado  | Ahuatlaco de Mercado          | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Salón de Usos Múltiples.   | 6.000.000,00  | 3.000.000,00       | 3.000.000,00       | En proceso de adjudicación |                     | 0%                | -              | 944                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA DE SAN MARTÍN                    | 14UBH0079T | San Martín Hidalgo    | San Martín Hidalgo            | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Gradería (incluye conjunto de baños vestidores) y Domo.   | 6.200.000,00  | 3.100.000,00       | 3.100.000,00       | 16/12/2016                 | 14/04/2017          | 1%                | 4.527.121      | 763                  | 152               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA               | 14UBH0081H | Tonalá                | Tonalá                        | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Laboratorios de computo (3).   | 1.113.600,00  | 556.800,00         | 556.800,00         | 30/10/2015                 | 18/11/2015          | 100%              | 1.112.904      | 3.407                | N/A               | Actualización de equipamiento de computo para uso académico de la escuela. | 31/12/2016            | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 12                               | 14UBH0083F | Guadalajara           | Guadalajara                   | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construir Edificio que albergue laboratorios y talleres.   | 16.960.000,00 | 8.480.000,00       | 8.480.000,00       | En proceso de adjudicación |                     | 0%                | -              | 5.823                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 8                                | 14UBH0084E | Guadalajara           | Guadalajara                   | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en la Preparatoria No.8, en Zapopan, Jalisco.   | 11.100.000,00 | 5.550.000,00       | 5.550.000,00       | 15/03/2016                 | 12/01/2017          | 99%               | 6.702.786      | 2.598                | 158               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 10                               | 14UBH0086C | Zapopan               | Zapopan                       | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Equipamiento de tres laboratorios de cómputo ubicados en edificio A con los números 4, 5 y 6.  | 3.422.760,00  | 1.711.380,00       | 1.711.380,00       | 30/10/2015                 | 31/12/2016          | 100%              | 2.333.308      | 7.309                | N/A               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 11                               | 14UBH0087B | Zapopan               | Guadalajara [Technology Park] | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y ÁREAS DE GOBIERNO INCLUIDAS DIRECCIÓN, SECRETARÍA, DOS OFICIALES MAYORES, CONTROL ESCOLAR Y COORDINACIÓN ACADÉMICA | 7.890.000,00  | 3.945.000,00       | 3.945.000,00       | En proceso de adjudicación |                     | 0%                | -              | 4.331                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA              | 14UBH0088A | Chapala               | Chapala                       | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de área académica (colegio departamental) y de Servicios educativos, (Orientación Educativa y Tutorías)                                   | 2.750.000,00  | 1.375.000,00       | 1.375.000,00       | 16/12/2016                 | 14/05/2017          | 10%               | 2.742.444      | 1.156                | 126               | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPÉC            | 14UBH0090P | Jocotepec             | Jocotepec                     | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Modular C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes (rápido)  | 4.900.000,00  | 2.450.000,00       | 2.450.000,00       | En proceso de adjudicación |                     | 0%                | -              | 1.081                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLÁN           | 14UBH0093M | Tecolotlán            | Tecolotlán                    | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Remodelación de cancha de usos múltiples, construcción de cubierta y gradería con base de acero.   | 3.500.000,00  | 1.750.000,00       | 1.750.000,00       | 25/06/2016                 | 22/03/2017          | 22%               | 2.680.957      | 455                  | 78                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 14UBH0094L | Tlajomulco de Zúñiga  | Tlajomulco de Zúñiga          | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Auditorio de Usos Múltiples.   | 2.500.000,00  | 1.250.000,00       | 1.250.000,00       | En proceso de adjudicación |                     | 0%                | -              | 2.029                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLAÑEJO               | 14UBH0095K | Zapotlanejo           | Zapotlanejo                   | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de cancha de fútbol 7 en la Preparatoria Regional de Zapotlanejo, en Zapotlanejo, Jalisco.  | 4.500.000,00  | 2.250.000,00       | 2.250.000,00       | 15/07/2016                 | 14/03/2017          | 30%               | 3.086.834      | 1.036                | 80                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MÓDULO SAN MARCOS (AHUALULCO)                 | 14UBH0098H | San Marcos            | San Marcos                    | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de edificio dos niveles.  | 2.750.000,00  | 1.375.000,00       | 1.375.000,00       | En proceso de adjudicación |                     | 0%                | -              | 174                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MÓDULO ATENGUILLO (AMECA)                     | 14UBH0099G | Atenguillo            | Atenguillo                    | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Aulas, laboratorios, baños y anexos  | 900.000,00    | 450.000,00         | 450.000,00         | 27/07/2016                 | 25/02/2017          | 55%               | 899.739        | 253                  | 30                | En proceso de ser atendida   | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MÓDULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA)             | 14UBH0101E | Ameca                 | Ameca                         | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Laboratorio de Cómputo,Aula de audiovisual,Biblioteca  | 534.754,00    | 267.377,00         | 267.377,00</       |                            |                     |                   |                |                      |                   |  |                       |                  |



# SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

### COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

#### Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

##### FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                                | CCT        | Municipio               | Localidad                                | Modalidad  | Observaciones   | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio | Fecha de conclusión                 | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida      | Fecha de verificación | Señalización     |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|-------------------------|--|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TOLIMAN (CD GUZMAN)                        | 14UBH0118E | San Gabriel             | San Gabriel                              | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, CONSISTENTE EN TUVO METÁLICO DE CUATRO PULGADAS DE DIÁMETRO, CÉDULA 30 CON UNA ALTURA DE TRES METROS SOBRE MURO DE PIEDRA DOS ROCROS APARENTE | 1.750.000,00  | 875.000,00         | 875.000,00         | 10/12/2016      | 20/03/2017                          | 5%                | 1.739.985      | 181                  | 92                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO (CD GUZMAN)          | 14UBH0119D | Tapalpa                 | Ninguno [Aserradero]                     | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de sanitarios  | 450.000,00    | 225.000,00         | 225.000,00         |                 | En proceso de adjudicación          | 0%                | -              | 229                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MIGUEL HIDALGO (CIHUATLAN)                 | 14UBH0120T | La Huerta               | Nuevo Miguel Hidalgo                     | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA   | 455.000,00    | 227.500,00         | 227.500,00         |                 | En proceso de adjudicación          | 0%                | -              | 262                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN PATRICIO MELAQUE (CIHUATLAN)           | 14UBH0121S | Cihuatlán               | San Patricio (Melaque)                   | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de barda perimetral en el Módulo La Huerta de la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en La Huerta, Jalisco   | 1.000.000,00  | 500.000,00         | 500.000,00         | 15/07/2016      | 15/02/2017                          | 50%               | 992.472        | 211                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN MARTIN DE BOLAÑOS (COLOTLAN)           | 14UBH0125O | San Martín de Bolaños   | San Martín de Bolaños                    | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL MÓDULO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLÁN, EN SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO.                                      | 8.025.000,00  | 4.012.500,00       | 4.012.500,00       | 14/04/2016      | 10/09/2016                          | 100%              | 7.539.715      | 127                  | 185               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VILLA GUERRERO (COLOTLAN)                  | 14UBH0126N | Colotlán                | Colotlán                                 | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de aula para maestros y almacén general  | 850.000,00    | 425.000,00         | 425.000,00         |                 | En proceso de adjudicación          | 0%                | -              | 218                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO QUITUPAN (JOCOTEPEC)                       | 14UBH0127M | Quitupan                | Quitupan                                 | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Terminación de conclusión de contrucción de laboratorio de usos múltiples del edificio "D",Equipamiento de Laboratorio de usus multiples  | 1.600.000,00  | 800.000,00         | 800.000,00         | 11/11/2016      | 08/02/2017                          | 17%               | 1.587.762      | 122                  | 85                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MANZANILLA DE LA PAZ (JOCOTEPEC)           | 14UBH0129K | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz                  | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | DOS AULAS   | 1.800.000,00  | 900.000,00         | 900.000,00         |                 | En proceso de adjudicación          | 0%                | -              | 204                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TIZAPAN EL ALTO (JOCOTEPEC)                | 14UBH0130Z | Tizapán el Alto         | Tizapán el Alto                          | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | construcción de un edificio que albergue un laboratorio de computo con 40 estaciones de trabajo   | 1.920.000,00  | 980.000,00         | 980.000,00         |                 | En proceso de adjudicación          | 0%                | -              | 212                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO JAMAY (LA BARCA)                           | 14UBH0131Z | Jamay                   | Jamay                                    | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de barda perimetral  | 440.572,00    | 220.286,00         | 220.286,00         | 08/12/2016      | 30/01/2017                          | 95%               | 483.924        | 547                  | 26                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO)  | 14UBH0132Y | Lagos de Moreno         | Lagos de Moreno                          | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Edificio que consta de: Biblioteca y módulo de baños.   | 4.700.000,00  | 2.350.000,00       | 2.350.000,00       | 30/07/2016      | 20/02/2017                          | 65%               | 3.483.468      | 201                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO UNION DE SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO)     | 14UBH0133X | Unión de San Antonio    | Unión de San Antonio                     | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Unión de San Antonio de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en Unión de San Antonio, Jalisco.                                    | 3.900.000,00  | 1.950.000,00       | 1.950.000,00       | 08/05/2016      | 15/01/2017                          | 95%               | 3.797.531      | 353                  | 100               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO)            | 14UBH0134W | Villa Hidalgo           | Villa Hidalgo                            | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Villa Hidalgo de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en Villa Hidalgo, Jalisco.  | 4.704.000,00  | 2.352.000,00       | 2.352.000,00       | 19/03/2016      | 15/01/2017                          | 99%               | 4.217.851      | 319                  | 110               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MEZCALA (EREMSO)                           | 14UBH0138U | Poncitlán               | Mezcalá                                  | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | AULAS PARA CLASES,LABORATORIO DE COMPUTO,LABORATORIO DE USOS MULTIPLES (CIENCIAS EXPERIMENTALES)  | 2.445.000,00  | 1.222.500,00       | 1.222.500,00       | 22/01/2016      | 31/12/2016                          | 95%               | 979.321        | 273                  | N/A               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ATEQUIZA (EREMSO)                          | 14UBH0137T | Guadalajara             | La Nogalera                              | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de sanitarios tanto para alumnos como personal de servicio y académico   | 1.100.000,00  | 550.000,00         | 550.000,00         | 11/07/2016      | 07/03/2017                          | 2%                | 1.097.429      | 428                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TOTOTLAN (EREMSO)                          | 14UBH0138G | Guadalajara             | La Nogalera                              | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA PROCESAR ALIMENTOS Y EQUIPAMIENTO DEL MISMO  | 1.600.000,00  | 800.000,00         | 800.000,00         |                 | En proceso de adjudicación          | 0%                | -              | 395                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA)                 | 14UBH0139R | Cabo Corrientes         | El Tuito                                 | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "C" en El Módulo El Tuito de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en El Tuito, Jalisco.  | 2.800.000,00  | 1.400.000,00       | 1.400.000,00       | 21/05/2016      | 17/12/2016                          | 100%              | 2.638.859      | 196                  | 124               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)                   | 14UBH0140G | Puerto Vallarta         | Ixtapa                                   | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Ixtapa de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco.   | 9.500.000,00  | 4.750.000,00       | 4.750.000,00       | 21/05/2016      | 17/12/2016                          | 100%              | 5.330.429      | 432                  | 210               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO PINO SUAREZ                                | 14UBH0142E | Tomatlán                | José María Pino Suárez (Nuevo Nahuatlán) | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS  | 4.875.000,00  | 2.437.500,00       | 2.437.500,00       | 30/07/2016      | 30/04/2017                          | 2%                | 4.132.497      | 273                  | 154               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA)                 | 14UBH0143D | Tomatlán                | Tomatlán                                 | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Tomatlán de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Tomatlán, Jalisco.  | 5.800.000,00  | 2.900.000,00       | 2.900.000,00       | 15/06/2016      | 30/03/2017                          | 50%               | 5.819.462      | 133                  | 165               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO JALOSTOTITLAN (SAN JUAN DE LOS LAGOS)      | 14UBH0144C | Jalostotitlán           | Jalostotitlán                            | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "B" en el Módulo Jalostotitlán de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en Jalostotitlán, Jalisco.  | 5.625.000,00  | 2.812.500,00       | 2.812.500,00       | 20/05/2016      | 15/01/2017                          | 99%               | 4.747.911      | 605                  | 135               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN MIGUEL EL ALTO (SAN JUAN DE LOS LAGOS) | 14UBH0145B | San Miguel el Alto      | San Miguel el Alto                       | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de auditorio de usos múltiples.  | 5.292.000,00  | 2.646.000,00       | 2.646.000,00       |                 | Por iniciar proceso de adjudicación | 0%                | -              | 883                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO COCULA (SAN MARTIN HIDALGO)                | 14UBH0146A | Cocula                  | Cocula                                   | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Cocula de la Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, en Cocula, Jalisco.   | 5.700.000,00  | 2.850.000,00       | 2.850.000,00       | 06/05/2016      | 15/01/2017                          | 96%               | 5.094.385      | 465                  | 125               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VILLA CORONA (SAN MARTIN HIDALGO)          | 14UBH0147Z | Villa Corona            | Villa Corona                             | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS               |   |               |                    |                    |                 |                                     |                   |                |                      |                   |                            |                       |                  |

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

## Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

## FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel  | CCT        | Municipio                    | Localidad              | Modalidad  | Observaciones  | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio             | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problematika atendida      | Fecha de verificación | Señalización     |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|------------------------------|------------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)                          | 14UBH0174X | Casimiro Castillo            | Tecomates              | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSIÓN TECOMATE DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.                         | 5.605.600,00  | 2.802.800,00       | 2.802.800,00       | 21/05/2016                  | 15/01/2017          | 98%               | 4.899.360      | 112                  | 125               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO)                           | 14UBH0175W | Cuauhtlán de García Barragán | Telcruz                | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSIÓN TELCRUZ DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CUAUHTLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.               | 8.000.000,00  | 3.000.000,00       | 3.000.000,00       | 15/06/2016                  | 28/02/2017          | 49%               | 5.983.215      | 103                  | 142               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION BOLAÑOS (COLOTLAN)                                    | 14UBH0177U | Bolaños                      | Bolaños                | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Rehabilitación de inmueble, reparación del sistema eléctrico, hidráulico y espacios de baños.  | 1.600.000,00  | 800.000,00         | 800.000,00         | En proceso de adjudicación  |                     | 0%                | -              | 78                   | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO)                       | 14UBH0178T | San Martín Hidalgo           | Buenavista             | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Equipamiento Laboratorio de Cómputo e Idiomas, Laboratorio de Ciencias Experimentales y 3 Aulas.   | 850.000,00    | 325.000,00         | 325.000,00         | 22/01/2016                  | 31/12/2016          | - 95%             | 396.562        | 206                  | 23                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA)                                 | 14UBH0180H | Tequila                      | El Salvador            | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "D" en la Extensión El Salvador de la Preparatoria Regional de Tequila, en Tequila, Jalisco.                                      | 3.300.000,00  | 1.650.000,00       | 1.650.000,00       | 15/07/2016                  | 25/02/2017          | 55%               | 2.843.421      | 80                   | 58                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN ANDRES (TEQUILA)                                  | 14UBH0182F | Magdalena                    | San Andrés             | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "B" en la Extensión San Andrés de la Preparatoria Regional de Tequila, en Magdalena, Jalisco                                      | 3.100.000,00  | 1.550.000,00       | 1.550.000,00       | 15/07/2016                  | 18/02/2017          | 45%               | 2.420.260      | 95                   | 75                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO)                              | 14UBH0183E | Tlajomulco de Zúñiga         | San Agustín            | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE LA REJA PERIMETRAL DEL PLANTEL, CON 1 METRO DE MAMPOSTERIA, 2 METROS ESTRUCTURA METÁLICA.  | 2.500.000,00  | 1.250.000,00       | 1.250.000,00       | Obra adjudicada por iniciar |                     | 0%                | 2.495.394      | 571                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACALCO)                      | 14UBH0185C | Teocuitatlán de Corona       | Teocuitatlán de Corona | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de barda perimetral   | 500.000,00    | 250.000,00         | 250.000,00         | En proceso de adjudicación  |                     | 0%                | -              | 241                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION LA RIBERA (ATOTONILCO)                                | 14UBH0186B | Ayotlán                      | La Ribera              | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en la Extensión La Ribera de la Preparatoria Regional de Atotonilco, en Ayotlán, Jalisco.   | 6.800.000,00  | 3.400.000,00       | 3.400.000,00       | 15/06/2016                  | 25/02/2017          | 83%               | 6.439.137      | 185                  | 155               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCOTLAN)                            | 14UBH0187A | Zapotlán del Rey             | Zapotlán del Rey       | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de biblioteca en el Módulo Zapotlán del Rey de la Preparatoria Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, en Zapotlán del Rey, Jalisco. | 4.000.000,00  | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | 21/05/2016                  | 25/01/2017          | 92%               | 3.368.514      | 200                  | 87                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN FRANCISCO DE ASÍS (ATOTONILCO)                    | 14UBH0190O | Atotonilco el Alto           | San Francisco de Asís  | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo San Francisco de Asís de la Preparatoria Regional de Atotonilco, en Atotonilco el Alto, Jalisco.                     | 8.600.000,00  | 4.300.000,00       | 4.300.000,00       | 15/03/2016                  | 15/01/2017          | 94%               | 5.818.666      | 250                  | 143               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 17   | 14UBH0192M | El Salto                     | Las Pintas             | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Auditorio  | 2.500.000,00  | 1.250.000,00       | 1.250.000,00       | En proceso de adjudicación  |                     | 0%                | -              | 2.038                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 18   | 14UBH0195J | Guadalajara                  | Guadalajara            | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "E" en la Preparatoria No.18, en Guadalajara, Jalisco   | 8.550.000,00  | 4.275.000,00       | 4.275.000,00       | 12/03/2016                  | 30/04/2017          | 47%               | 8.310.890      | 1.783                | 184               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AMACUECA (SAYULA)  | 14UBH0198I | Amacueca                     | Amacueca               | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Amacueca de la Preparatoria Regional de Sayula, en Amacueca, Jalisco.  | 4.105.390,00  | 2.052.695,00       | 2.052.695,00       | 15/03/2016                  | 15/01/2017          | 96%               | 3.755.937      | 174                  | 95                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES)                | 14UBH0197H | Atemajac de Brizuela         | Atemajac de Brizuela   | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de un Edificio, que consta de una Biblioteca y un Auditorio de Usos Múltiples.  | 3.200.000,00  | 1.600.000,00       | 1.600.000,00       | 20/12/2016                  | 18/04/2016          | 1%                | 2.831.595      | 124                  | 36                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Escuela Preparatoria 20   | 14UBH0198G | Zapopan                      | Zapopan                | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en la Preparatoria No 20, en Zapopan, Jalisco.  | 8.775.000,00  | 4.387.500,00       | 4.387.500,00       | 15/03/2016                  | 28/04/2017          | 38%               | 7.200.272      | 1.455                | 155               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 19   | 14UBH0199F | Zapopan                      | Zapopan                | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de dos edificios de tres niveles  | 17.950.000,00 | 8.975.000,00       | 8.975.000,00       | Obra adjudicada por iniciar |                     | 0%                | 7.784.452      | 1.134                | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION COPALA ( CD GUZMAN)                                   | 14UBH0201D | Tolimán                      | Cópala                 | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Auditorio  | 3.641.120,00  | 1.820.560,00       | 1.820.560,00       | En proceso de adjudicación  |                     | 0%                | -              | 165                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD)                                | 14UBH0203B | San Pedro Tlaquepaque        | Santa Anita            | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Cancha Multíusos con Gradería en la Escuela Preparatoria Regional de Santa Anita, en Tlaquepaque, Jalisco.                                 | 4.000.000,00  | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | 15/03/2016                  | 15/01/2017          | 99%               | 3.326.525      | 1.617                | 96                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION EL CHANTE (EL GRULLO)                                 | 14UBH0204A | Autlán de Navarro            | El Chante              | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo El Chante de la Preparatoria Regional de El Grullo, en el Chante, Autlán de Navarro, Jalisco.                        | 3.800.000,00  | 1.900.000,00       | 1.900.000,00       | 25/06/2016                  | 15/02/2017          | 64%               | 3.019.667      | 122                  | 78                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPARATORIA 8)                  | 14UBH0205Z | Guadalajara                  | Guadalajara            | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, ESCALERAS, SALA DE MAESTROS Y AULA PARA TUTORIAS  | 2.016.000,00  | 1.008.000,00       | 1.008.000,00       | En proceso de adjudicación  |                     | 0%                | -              | 219                  | Obra por iniciar  | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO CAÑADAS DE OBREGON                                       | 14UBH0210L | Cañadas de Obregón           | Cañadas de Obregón     | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción del patio cívico y plazoleta de ingreso a las instalaciones que ocupa el Módulo Cañadas de Obregón de la RTEPA                                | 730.000,00    | 365.000,00         | 365.000,00         | 12/12/2016                  | 13/03/2017          | 2%                | 723.352        | 104                  | 25                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA CORONA) | 14UBH0214H | Acatlán de Juárez            | Acatlán de Juárez      | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Edificio de usos múltiples   | 4.900.000,00  | 2.450.000,00       | 2.450.000,00       | 14/04/2016                  | 28/02/2017          | 65%               | 4.031.955      | 357                  | 106               | En proceso de ser atendida | 31/12/                |                  |

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

## Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

## FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

| Fondo         | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel  | CCT        | Municipio       | Localidad            | Modalidad  | Observaciones   | Total General  | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida      | Fecha de verificación | Señalización     |
|---------------|--------------|--------------------|---|---|------------|-----------------|----------------------|--|---|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| FCIEMS        | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAULIPIAS) | 14UBH0217E | Valle de Juárez | Valle de Juárez      | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Valle de Juárez de la Preparatoria Regional de Tamaulipas, en Valle de Juárez, Jalisco. | 3.840.000,00   | 1.920.000,00       | 1.920.000,00       | 15/06/2016      | 30/01/2017          | 87%               | 3.839.835      | 55                   | 68                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS        | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA)   | 14UBH0218D | Tala            | San Isidro Mazatepec | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo San Isidro Mazatepec de la Preparatoria Regional de Tala, en Tala, Jalisco.             | 6.160.000,00   | 3.080.000,00       | 3.080.000,00       | 15/03/2016      | 15/01/2017          | 97%               | 5.296.391      | 166                  | 130               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS        | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO PIHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN)              | 14UBH0219C | Pihuamo         | Pihuamo              | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Pihuamo de la Preparatoria Regional de Tuxpan, en Pihuamo, Jalisco.                     | 6.680.000,00   | 3.340.000,00       | 3.340.000,00       | 19/03/2016      | 25/02/2017          | 68%               | 6.678.524      | 66                   | 125               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS        | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AMATITAN (TEQUILA)   | 14UCT0012F | Amatitán        | Amatitán             | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "E" en el Módulo Amatitán de la Preparatoria Regional de Tequila, en Amatitán, Jalisco               | 3.300.000,00   | 1.650.000,00       | 1.650.000,00       | 14/04/2016      | 15/01/2017          | 99%               | 2.741.997      | 510                  | 72                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| FCIEMS        | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO HOSTOTIPAPUILLO (TEQUILA)                                      | 14UCT0014D | Hostotipaquito  | Hostotipaquito       | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | auditorio   | 2.600.000,00   | 1.300.000,00       | 1.300.000,00       | 04/07/2016      | 22/02/2017          | 73%               | 2.582.075      | 264                  | 78                | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Obra por iniciar |
| FCIEMS        | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA POLITÉCNICA   | 14UET0004V | Guadalajara     | Guadalajara          | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "E" en la Escuela Politécnica de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco.                               | 15.900.000,00  | 7.950.000,00       | 7.950.000,00       | 14/04/2016      | 27/03/2017          | 65%               | 12.752.084     | 3.396                | 198               | En proceso de ser atendida | 31/12/2016            | Por colocarse    |
| TOTAL GENERAL |              |                    |   |   |            |                 |                      |  | 615.999.556,00  | 307.999.778,00 | 307.999.778,00     |                    |                 |                     |                   |                |                      |                   |                            |                       |                  |

ELABORÓ

Ing. Fernando Calvillo Vargas  
Coordinador de Servicios Generales  
Sistema de Educación Media Superior

AUTORIZÓ

Mtro. Javier Espinosa de los Monteros  
Corderos  
Director General  
Sistema de Educación Media Superior



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel   | CCT        | Reporte Fotográfico de Avance Físico  |   |   |   | Reporte Fotográfico de Señalización         |   |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |  |            | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 5   | 14UBH005B  | En proceso de adjudicación  | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 6   | 14UBH006A  | En proceso de adjudicación  | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 7   | 14UBH007Z  | <br>Equipamiento              | <br>Equipo de computo         | <br>Equipamiento              | <br>Equipamiento              | N/A Equipamiento                            | N/A Equipamiento                            |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 13  | 14UBH009Y  | <br>Colado losa de entrepiso | <br>Colado losa de entrepiso | <br>Colado losa de entrepiso |   | Por iniciar proceso de adjudicación         | Por iniciar proceso de adjudicación         |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLÁN | 14UBH0010N | <br>Equipamiento             | <br>Equipamiento             | <br>Equipamiento             |   | N/A Equipamiento                            | N/A Equipamiento                            |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA                                       | 14UBH0011M | <br>Colado losa de entrepiso | <br>Colado losa de entrepiso | <br>Colado losa de entrepiso | <br>Colado losa de entrepiso | Obra adjudicada por iniciar                 | Obra adjudicada por iniciar                 |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO                                  | 14UBH0012L | <br>Equipamiento             | <br>Equipamiento             | <br>Equipamiento             |   | N/A Equipamiento                            | N/A Equipamiento                            |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS                                     | 14UBH0013K | <br>Equipamiento             | <br>Equipamiento             | <br>Equipamiento             | <br>Equipamiento             | N/A Equipamiento                            | N/A Equipamiento                            |

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN





















DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                             | CCT        | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO        |   |   |   | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN         |   |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |  |            | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN                | 14UBH0015I |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO        | 14UBH0016H |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE  | 14UBH0017G |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLAN             | 14UBH0018F |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN              | 14UBH0019E |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN         | 14UBH0020U |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA                | 14UBH0021T |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO       | 14UBH0022S |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | 14UBH0023R |   |   |   |   |   |   |

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                        | CCT        | Reporte Fotográfico de Avance Físico  |   |   |   | Reporte Fotográfico de Señalización   |   |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |   |            | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 15                   | 14UBH0025P |    |    |    |    |    |    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN       | 14UBH0026O |    |    |    |    |    |    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA  | 14UBH0028M |    |    |    |    |    |    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA         | 14UBH0029L |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 16                   | 14UBH0030A |  |  |  |  |  |  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO          | 14UBH0031Z |  |  |  |  |  |  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA | 14UBH0059F |  |  |  |  |  |  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA  | 14UBH0061U |  |  |  |  |  |  |

**DIRECCIÓN TÉCNICA**  
**DO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA**  
**REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN**

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SENALIZACIÓN

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVA

REPORTER FOTOOG

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                            | CCT        | Reporte Fotográfico de Avance Físico        |   |   |   | Reporte Fotográfico de Señalización         |   |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |   |            | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA              | 14UBH008A  |   |   |   |   | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC            | 14UBH0090P | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN           | 14UBH0093M | Vista cimentacion                           | cimentacion                                 | Cimentacion                                 | Cimentacion                                 | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 14UBH0094L | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO               | 14UBH0095K | Trazo graderia                              | Excavaciones graderia                       | Albañileria                                 | Albañileria                                 | Obra adjudicada por iniciar                 | Obra adjudicada por iniciar                 |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN MARCOS (AHUALULCO)                 | 14UBH0098H | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ATENGUILLO (AMECA)                     | 14UBH0099G | Pisos remodelados                           | Pisos remodelados                           | Pisos remodelados                           |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA)             | 14UBH0101E | Equipamiento                                | Equipamiento                                |   |   | N/A Equipamiento                            | N/A Equipamiento                            |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA)               | 14UBH0102D | Vista general de obra                       | Vista general                               | Vista general obra                          | Vista general obra                          | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                              | CCT        | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO        |   |   |   | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN         |   |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |   |            | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)                    | 14UBH0103C |   |   |   |   | N/A Equipamiento                            | N/A Equipamiento                            |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)        | 14UBH0104B |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AYOTLAN (ATOTONILCO)                     | 14UBH0105A |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AYUTLA (AUTLAN)                          | 14UBH0106Z |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN)                     | 14UBH0107Z |   |   |   |   | Obra adjudicada por iniciar                 | Obra adjudicada por iniciar                 |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TONAYA (EL GRULLO)                       | 14UBH0111L |   |   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO HERMENEGILDO GALEANA (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0113J |   |   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                       | CCT        | Reporte Fotográfico de Avance Físico  |   |   |   | Reporte Fotográfico de Señalización         |   |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |  |            | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO LA HUERTA (CASIMIRO CASTILLO)     | 14UBH0114I | Obra adjudicada por iniciar   | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TECALITLÁN (CD GUZMAN)            | 14UBH0117F |    |    |    |    | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TOLIMAN (CD GUZMAN)               | 14UBH0118E | Por iniciar proceso de adjudicación   | Por iniciar proceso de adjudicación         | Por iniciar proceso de adjudicación         |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ZAPOTITLÁN DE VADILLO (CD GUZMAN) | 14UBH0119D | En proceso de adjudicación  | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MIGUEL HIDALGO (CIHUATLÁN)        | 14UBH0120T | En proceso de adjudicación  | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN PATRICIO MELAQUE (CIHUATLÁN)  | 14UBH0121S |  |  |  |  | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (COLOTLÁN)  | 14UBH0125O |  |  |  |  | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

### COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                               | CCT        | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO        |   |   |   | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN         |   |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |  |            | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VILLA GUERRERO (COLOTLAN)                 | 14UBH0126N | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO QUITUPAN (JOCOTEPEC)                      | 14UBH0127M | Albañilería                                 | Albañilería                                 | Instalaciones                               | Instalaciones                               | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MANZANILLA DE LA PAZ (JOCOTEPEC)          | 14UBH0129K | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TIZAPAN EL ALTO (JOCOTEPEC)               | 14UBH0130Z | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO JAMAY ( LA BARCA)                         | 14UBH0131Z | Vista general de obra                       | Vista general                               | Vista general obra                          | Vista general obra                          | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO) | 14UBH0132Y | Vista interior                              | Vista general                               | Vista interior                              | Vista azotea                                | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO UNION DE SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO)    | 14UBH0133X | Vista general de obra                       | Vista posterior                             | Interior                                    | Vista posterior                             | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |



**DIRECCIÓN TÉCNICA**  
**DO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA**  
**REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN**

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                     | CCT        | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO        |   |   |   | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN         |   |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |  |            | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO JUCHITLAN (TECOLOTLAN)          | 14UBH0150N | Obra adjudicada por iniciar                 | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO UNION DE TULA (TECOLOTLAN)      | 14UBH0151M | Transformador                               | Acometida                                   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ACATIC (TEPATITLAN)             | 14UBH0152L | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN JULIAN (TEPATITLAN)         | 14UBH0153K | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VALLE DE GUADALUPE (TEPATITLAN) | 14UBH0154J | Trazo y nivelacion                          | trazo y nivelación                          |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN)          | 14UBH0155I | Obra adjudicada por iniciar                 | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ARENAL (TEQUILA)                | 14UBH0157G | Vista general de obra                       | estructura                                  | Alnañileria                                 | Vista general obra                          | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |




















# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

### COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                        | CCT        | Reporte Fotográfico de Avance Físico  |   |   |   | Reporte Fotográfico de Señalización   |   |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |   |            | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION CHACALA (CASIMIRO CASTILLO)     | 14UBH0172Z |    |    |    |    |    |    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)    | 14UBH0174X |    |    |    |    |    |    |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO)     | 14UBH0175W |   |   |   |   |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION BOLAÑOS (COLOTLAN)              | 14UBH0177U |  |  |  |  |  |  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO) | 14UBH0178T |  |  |  |  |  |  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA)           | 14UBH0180H |  |  |  |  |  |  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN ANDRES (TEQUILA)            | 14UBH0182F |  |  |  |  |  |  |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                           | CCT        | Reporte Fotográfico de Avance Físico        |   |   |   | Reporte Fotográfico de Señalización         |   |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |  |            | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO)           | 14UBH0183E | Obra adjudicada por iniciar                 |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO)  | 14UBH0185C | Por iniciar proceso de adjudicación         |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION LA RIBERA (ATOTONILCO)             | 14UBH0186B |   |   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCOTLÁN)         | 14UBH0187A |   |   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN FRANCISCO DE ASÍS (ATOTONILCO) | 14UBH0190O |   |   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 17                              | 14UBH0192M | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 18                      | 14UBH0195J |   |   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                               | CCT        | Reporte Fotográfico de Avance Físico        |   |   |   | Reporte Fotográfico de Señalización         |   |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |  |            | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AMACUECA (SAYULA)                         | 14UBH0196I |   |   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) | 14UBH0197H | Obra adjudicada por iniciar                 | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Escuela Preparatoria 20                          | 14UBH0198G |   |   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 19                          | 14UBH0199F | Obra adjudicada por iniciar                 | Por iniciar proceso de adjudicación         | Por iniciar proceso de adjudicación         |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION COPALA ( CD GUZMAN)                    | 14UBH0201D | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD)                 | 14UBH0203B |   |   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION EL CHANTE (EL GRULLO)                  | 14UBH0204A |   |   |   |   | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

### DIRECCIÓN TÉCNICA







FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel  | CCT        | Reporte Fotográfico de Avance Físico   |  |  |  | Reporte Fotográfico de Señalización         |   |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|--|--|--|--|---|---|
|        |              |                    |   |   |            | Descripción de la imagen y fecha de captura  | Descripción de la imagen y fecha de captura  | Descripción de la imagen y fecha de captura  | Descripción de la imagen y fecha de captura  | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPARATORIA 8)                              | 14UBH0205Z | En proceso de adjudicación   | En proceso de adjudicación   | En proceso de adjudicación   | En proceso de adjudicación   | En proceso de adjudicación                  | En proceso de adjudicación                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO CAÑADAS DE OBREGON   | 14UBH0210L | <br>preliminares            | <br>Preliminares        | <br>Preliminares        |  |   |   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA CORONA)             | 14UBH0214H | <br>Vista de estructura    | <br>Vista estructura   | <br>Vista general obra | <br>Vista general obra | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO CHIQUILISTLAN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN)          | 14UBH0215G | <br>Equipo de computo     | <br>Equipo de computo |  |  | N/A Equipamiento                            | N/A Equipamiento                            |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MOCULO TEOCALTICHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS) | 14UBH0216F | <br>Vista general de obra | <br>Vista posterior   | <br>Vista entrepiso   | <br>Vista planta baja | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA)          | 14UBH0217E | <br>Vista estructura      | <br>Vista interior    | <br>Vista estructura  | <br>Albañileria       | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA)         | 14UBH0218D | <br>Vista de estructura   | <br>Vista estructura  | <br>pasillo           | <br>interior          | Señalamiento por colocarse                  | Señalamiento por colocarse                  |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

DIRECCIÓN TÉCNICA  
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo  | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución                     | Nombre del Plantel                                       | CCT        | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO  |   |   |   | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN   |   |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|
|        |              |                    |   |  |            | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   | Descripción de la imagen y fecha de captura   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO PIHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN) | 14UBH0219C | <br>vista estructura | <br>vista estructura         | <br>albañileria        | <br>vista edificio   | <br>Señalamiento por colocarse   | <br>Señalamiento por colocarse   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AMATITAN (TEQUILA)                                | 14UCT0012F | <br>Vista obra       | <br>Cimentacion y estructura | <br>Vista obra         | <br>Vista obra       | <br>Señalamiento por colocarse   | <br>Señalamiento por colocarse   |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO HOSTOTIPAQUILLO (TEQUILA)                         | 14UCT0014D | <br>Interior        | <br>Vista obra              | <br>Vista obra        | <br>Albañileria     | <br>Señalamiento por colocarse  | <br>Señalamiento por colocarse  |
| FCIEMS | Autónomo     | Jalisco            | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA POLITECNICA                                      | 14UET0004V | <br>Vista de obra  | <br>Vista estructura       | <br>Vista estructura | <br>Vista interior | <br>Señalamiento por colocarse | <br>Señalamiento por colocarse |