



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 21	Nuevo Plantel	Zapopan	Zapopan	Construcción de muros de contención, barda perimetral en dos tipos diferentes (muro mallacero y malla ciclónica), colocación de mallacero en muro de contención existente, construcción de motivo de ingreso, alumbrado exterior.	Terminación de barda perimetral y obras exteriores (2da etapa)				9,121,636											9,121,636	31/7/2021	31/12/2021	0%	-	2,300	45	Ampliación de la matrícula	30/6/2021	N/A		
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Degollado	14UBH0089Z	Degollado	Degollado	Construcción del tramo faltante de muro perimetral y construcción de motivo de ingreso.	Terminación de barda perimetral y motivo de ingreso				2,690,000											2,690,000	31/7/2021	31/12/2021	0%	-	578	15	Consolidar la seguridad del plantel.	30/6/2021	N/A		
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Tequila	14UBH0061U	Tequila	Tequila	Piso de concreto en cancha, tableros, balizamiento, acabados (cancelería, pintura, muebles y accesorios en baños), instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, alimentación al edificio.	Terminación de auditorio de usos múltiples				5,000,000											5,000,000	31/7/2021	31/12/2021	0%	-	951		Mejora de espacios de extensión académica	30/6/2021	N/A		

Autorizado \$ 16,811,636.00

AUTORIZÓ

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli

Rector General

Universidad de Guadalajara

ELABORÓ

Ing. Esteban Segura Estrada

Coordinador de Servicios Generales





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 21	Nuevo Plantel	 30 junio 2021	 30 junio 2021	 30 junio 2021	 30 junio 2021	Señalamiento por colocarse 30 junio 2021	Señalamiento por colocarse 30 junio 2021
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Degollado	14UBH0089Z	 30 junio 2021	 30 junio 2021	 30 junio 2021	 30 junio 2021	Señalamiento por colocarse 30 junio 2021	Señalamiento por colocarse 30 junio 2021
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Tequila	14UBH0061U	 30 junio 2021	 30 junio 2021	 30 junio 2021	 30 junio 2021	Señalamiento por colocarse 30 junio 2021	Señalamiento por colocarse 30 junio 2021