



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 21	14UBH0240F	Zapopan	Zapopan	Construcción de muros de contención, barda perimetral en dos tipos diferentes (muro mallacero y malla ciclónica), colocación de mallacero en muro de contención existente, construcción de motivo de ingreso, alumbrado exterior.	Terminación de barda perimetral y obras exteriores (2da etapa)				9,121,636											9,121,636	20/7/2021	31/12/2021	100%	8,144,287	2,300	45	Consolidar la seguridad del plantel.	31/12/2021	N/A		
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Degollado	14UBH0089Z	Degollado	Degollado	Construcción del tramo faltante de muro perimetral y construcción de motivo de ingreso.	Terminación de barda perimetral y motivo de ingreso				2,690,000										2,690,000	20/7/2021	31/12/2021	100%	2,689,536	602	15	Consolidar la seguridad del plantel.	31/12/2021	N/A			
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Tequila	14UBH0061U	Tequila	Tequila	Piso de concreto en cancha, tableros, balzamiento, acabados (caneclería, pintura, muebles y accesorios en baños), instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, alimentación al edificio.	Terminación de auditorio de usos múltiples				5,000,000										5,000,000	20/7/2021	31/12/2021	100%	3,542,723	748		Mejora de espacios de extensión académica	31/12/2021	N/A			

Autorizado \$ 16,811,636.00

\$ 16,811,636.00


AUTORIZÓ  
  
  
 Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
 Rector General  
 Universidad de Guadalajara

ELABORÓ  
  
  
 Ing. Esteban Segura Estrada  
 Coordinador de Servicios Generales



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 21	Nuevo Plantel	 31 diciembre 2021	 31 diciembre 2021	 31 diciembre 2021	 31 diciembre 2021	Señalamiento por colocarse 31 diciembre 2021	Señalamiento por colocarse 31 diciembre 2021
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Degollado	14UBH0089Z	 31 diciembre 2021	 31 diciembre 2021	 31 diciembre 2021	 31 diciembre 2021	Señalamiento por colocarse 31 diciembre 2021	Señalamiento por colocarse 31 diciembre 2021
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Tequila	14UBH0061U	 31 diciembre 2021	 31 diciembre 2021	 31 diciembre 2021	 31 diciembre 2021	Señalamiento por colocarse 31 diciembre 2021	Señalamiento por colocarse 31 diciembre 2021