



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA**  
**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA**


Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de San José del Valle	14UBH0223P	San José del Valle	Tlajomulco de Zúñiga	Conclusión de biblioteca y obras exteriores del plantel	Por iniciar proceso de contratación				7,000,000											7,000,000	18/07/2022	15/10/2022	0%	-	4,203	N/A	Implementación de un espacio digno para desarrollo académico y cultural	30/06/2022	Por instalar		
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Ameca	14UBH0011M	Ameca	Ameca	Conclusión de taller de danza	Contratada, anticipo por pagar			2,000,000											2,000,000	02/07/2022	15/08/2022	0%	-	1,265	N/A	Implementación de espacio para actividades artísticas	30/06/2022	Por instalar			
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, Módulo Buenavista	14UBH0178T	Buenavista de Cañedo	San Martín Hidalgo	Conclusión de cancha techada y obras exteriores	Contratada, anticipo por pagar			1,600,000											1,600,000	04/07/2022	01/10/2022	0%	-	234	N/A	Contar con un espacio para actividades deportivas	30/06/2022	Por instalar			
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria de Tamazula, Extensión Lázaro Cárdenas	14UBH0128L	Lázaro Cárdenas (San Diego)	Quitupán	Construcción de laboratorio de usos múltiples	Contratada, anticipo por pagar		2,600,000												2,600,000	02/07/2022	29/09/2022	0%	-	66	N/A	La necesidad de contar con un espacio seguro para practica de ciencias	30/06/2022	Por instalar			
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 8, Módulo Ixtlahuacán del Río	14UBH0205Z	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Construcción de dos aulas didácticas	Contratada, anticipo por pagar	2,300,000													2,300,000	02/07/2022	29/10/2022	0%	-	227	N/A	Requerimiento de aulas para atención de matrícula	30/06/2022	Por instalar			
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 17	14UBH0192M	Las Pintas	El Salto	Techado de cancha de usos múltiples y obras exteriores	Contratada, anticipo por pagar			2,700,000											2,700,000	02/07/2022	29/09/2022	0%	-	3,356	N/A	Mejora de espacios	30/06/2022	Por instalar			
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria de Tepatlán, Módulo Acatic	14UBH0152L	Acatic	Acatic	Construcción de barda perimetral	Contratada, anticipo por pagar			2,950,000											2,950,000	02/07/2022	29/09/2022	0%	-	554	N/A	Seguridad para el plantel y los usuarios	30/06/2022	Por instalar			
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 5	14UBH0005B	Guadalajara	Guadalajara	Impermeabilización de edificios	Contratada, anticipo por pagar													1,233,957	1,233,957	02/07/2022	15/08/2022	0%	-	2,719	N/A	Mejora de espacios	30/06/2022	Por instalar			
										\$ 2,300,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 14,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,233,957.00	\$ 22,385,957.00										

AUTORIZÓ



Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
 Rector General  
 Universidad de Guadalajara

ELABORÓ



Ing. Esteban Segura Estrada  
 Coordinador de Servicios Generales



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de San José del Valle	14UBH0223P	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Ameca	14UBH0011M	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, Módulo Buenavista	14UBH0178T	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria de Tamazula, Extensión Lázaro Cárdenas	14UBH0128L	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 8, Módulo Ixtlahuacán del Río	14UBH0205Z	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 17	14UBH0192M	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria de Tepatitlán, Módulo Acatic	14UBH0152L	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 5	14UBH0005B	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de junio de 2022