



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FIDEICOMISO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo											
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de San José del Valle	14UBH0223P	San José del Valle	Tlajomulco de Zúñiga	Conclusión de biblioteca y obras exteriores del plantel	Obra en proceso				7,000,000											7,000,000	14/07/2022	11/10/2022	45%	1,758,014	4,203	N/A	Implementación de un espacio digno para desarrollo académico y cultural	30/09/2022	Por instalar			
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Ameca	14UBH0011M	Ameca	Ameca	Conclusión de taller de danza	Obra en proceso			2,000,000											2,000,000	02/07/2022	30/09/2022	98%	1,033,629	1,265	N/A	Implementación de espacio para actividades artísticas	30/09/2022	Por instalar				
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, Módulo Buenavista	14UBH0178T	Buenavista de Cañedo	San Martín Hidalgo	Conclusión de cancha techada y obras exteriores	Obra en proceso			1,600,000											1,600,000	14/07/2022	11/10/2022	80%	1,268,330	234	N/A	Contar con un espacio para actividades deportivas	30/09/2022	Por instalar				
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria de Tamazula, Extensión Lázaro Cárdenas	14UBH0128L	Lázaro Cárdenas (San Diego)	Quitupán	Construcción de laboratorio de usos múltiples	Obra en proceso		2,600,000												2,600,000	02/07/2022	29/10/2022	35%	716,300	66	N/A	La necesidad de contar con un espacio seguro para practica de ciencias	30/09/2022	Por instalar				
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 8, Módulo Ixtlahuacán del Río	14UBH0205Z	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Construcción de dos aulas didácticas	Obra en proceso	2,300,000													2,300,000	02/07/2022	29/10/2022	55%	1,090,165	227	N/A	Requerimiento de aulas para atención de matrícula	30/09/2022	Por instalar				
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 17	14UBH0192M	Las Pintas	El Salto	Techado de cancha de usos múltiples y obras exteriores	Obra en proceso			2,700,000											2,700,000	02/07/2022	19/10/2022	92%	2,207,831	3,356	N/A	Mejora de espacios	30/09/2022	Por instalar				
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria de Tepatitlán, Módulo Acatic	14UBH0152L	Acatic	Acatic	Construcción de barda perimetral	Obra en proceso			2,950,000											2,950,000	02/07/2022	29/10/2022	70%	1,331,675	554	N/A	Seguridad para el plantel y los usuarios	30/09/2022	Por instalar				
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 5	14UBH0005B	Guadalajara	Guadalajara	Impermeabilización de edificios	Obra en proceso														1,233,957	02/07/2022	15/08/2022	100%	1,114,553	2,719	N/A	Mejora de espacios	30/09/2022	Por instalar				
										\$ 2,300,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 14,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,233,957.00	\$ 22,383,957.00										

AUTORIZÓ



 Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
 Rector General
 Universidad de Guadalajara

ELABORÓ


 Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de San José del Valle	14UBH0223P	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Ameca	14UBH0011M	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, Módulo Buenavista	14UBH0178T	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria de Tamazula, Extensión Lázaro Cárdenas	14UBH0128L	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 8, Módulo Ixtlahuacán del Río	14UBH0205Z	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 17	14UBH0192M	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria de Tepatitlán, Módulo Acatic	14UBH0152L	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 5	14UBH0005B	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022	Señalamiento por colocarse 30 de septiembre de 2022