

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 14	14UBH0024Q	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios.	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			0%	-	1,922	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TLAQUEPAQUE (TLAQUEPAQUE)	14UBH0075X	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios.	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			0%	-	834	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA EXPERIENCIA (TONALA)	14UBH0076W	Zapopan	Zapopan	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios.	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			0%	-		Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0010F	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación eléctrica (cambio luminarias)	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0%	-	2,947	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Remodelación de Área Deportiva.	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			0%	-	3,664	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Tres talleres y un aula de usos múltiples, cubo de escaleras	4,359,600.00	2,179,800.00	2,179,800.00			0%	-	2,800	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 4	14UBH0004C	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de espacios para TAES	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00			0%	-	2,638	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de elevador, actualizar equipamiento de cómputo, rehabilitación de auditorio y laboratorios	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			0%	-	2,438	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un sala techada de usos múltiples que contenga canchas, gradas, vestidores y un núcleo de 10 baños.	9,500,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00			0%	-	3,837	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de edificio de tres aulas.	993,450.00	496,725.00	496,725.00			89%	883,623	4,523	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela, pendiente equipamiento de talleres y laboratorios técnicos.	11/12/2015	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 13	14UBH0009Y	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos edificios de tres niveles	17,120,000.00	8,560,000.00	8,560,000.00			0%	-	1,804	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE COCOTLAN	14UBH0010H	Ocotlán	Ocotlán	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	45 AULAS, 2 LABORATORIOS DE COMPUTO, LABORATORIO USOS MULTIPLES, TALLER MECANICO, AGROPECUARIO, ENFERMERIA, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, PROGRATOR	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			15%	898,201	2,138	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela, pendiente equipamiento de talleres y laboratorios técnicos.	11/12/2015	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un módulo de dos niveles con 8 espacios físicos que incluyan laboratorio de cómputo, aulas de clases y sanitarios.	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	30/12/2015	01/06/2016	0%	6,066,962	1,061	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO	14UBH0012L	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIMEDIA DE IDIOMAS	2,216,492.00	1,108,246.00	1,108,246.00			0%	Por iniciar ejercicio	1,408	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	14UBH0013K	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de usos múltiples, laboratorio de cómputo, biblioteca	1,950,000.00	975,000.00	975,000.00			58%	1,139,375	1,547	N/A	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN	14UBH0015I	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un auditorio de usos múltiples en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán	13,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00			0%	-	1,685	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO	14UBH0016H	Casimiro Castillo	La Resolana	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE IDIOMAS, AULA MULTIMEDIA, CUBICULOS DE TUTORIAS, AULA DE LECTURA, BIBLIOTECA	7,230,500.00	3,615,250.00	3,615,250.00	30/12/2015	27/05/2016	0%	6,323,653	572	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH0017G	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AUDITORIO DE USOS MULTIPLES	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			0%	-	3,001	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CHIHUATLAN	14UBH0018F	Chihuahua	Chihuahua	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de baños.	650,000.00	325,000.00	325,000.00			0%	-	556	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN	14UBH0019E	Colotlán	Colotlán	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00			0%	-	808	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CHONOS GUZMAN	14UBH0020U	Guadalupe	La Nogalera	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Conclusión de obra, cerca perimetral. Consistente en cimentación de piedra, muro de piedra de bloques apilados, sala de concreto y tubo metálico de cuatro pulgadas de diámetro, cedula 30, con una altura total de tres metros y 285 m	1,401,440.00	700,720.00	700,720.00			0%	-	1,790	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	Sayula	Sayula	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio, con tres aulas, un laboratorio de cómputo, aula de colegio departamental, y núcleo de sanitarios.	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30/12/2015	29/05/2016	0%	5,020,622	677	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO	14UBH0022S	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de baños para alumnos (hombres y mujeres), en la parte trasera de la preparatoria.	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00			0%	-	2,104	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	REHABILITACIÓN DE 2 (DOS) CANCHAS DEPORTIVAS, TECHADO Y MALLA PERIMETRAL DE LAS MISMAS.	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00			0%	-	1,500	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un auditorio de usos múltiples al aire libre con cubierta de lonarino, construir en una plancha de concreto de 1,100 m2, el cual cuenta con escenario y áreas de servicios.	5,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00			0%	-	2,572	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN	14UBH0026O	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación sanitarios, Construcción sanitarios	750,000.00	375,000.00	375,000.00			0%	-	2,340	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	14UBH0028M	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del muro de contención y banda perimetral del Arroyo de la Virgen	1,250,000.00	625,000.00	625,000.00			0%	-	1,722	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	La Barca	La Barca	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de banda perimetral.	342,740.00	171,370.00	171,370.00			0%	-	1,122	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	BAÑOS HOMBRERES BAÑOS MUJERES	424,166.00	212,083.00	212,083.00			0%	-	1,751	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	El Grullo	El Grullo	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de talleres y laboratorio	6,156,000.00	3,078,000.00	3,078,000.00	30/12/2015	02/06/2016	0%	5,567,254	871	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CAÑADAS DE OBREGON	14UBH0210L	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del patio chico y abastecido de ingreso a las instalaciones que ocupa el Módulo Cañadas de Obregón de la RTEPA.	730,000.00	365,000.00	365,000.00			0%	-	104	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA CORONA)	14UBH0214H	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de usos múltiples	4,900,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	30/12/2015	17/05/2016	0%	4,031,955	307	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CHIQUILISTLAN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN)	14UBH0219G	Chiquilistán	Chiquilistán	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de Laboratorio de Computo	400,000.00	200,000.00	200,000.00			0%	-	194	N/A	En proceso de ser atendida	11/12/2015	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TEOCALITCHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS)	14UBH0216F	Teocaltiche	Teocaltiche	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO DE DOS NIVELES (PLANTA BAJA Y PISO 1)	7,040,000.00	3,520,000.00	3,520,000.00	30/12/2015	17/05/2016	0%	5,391,789	226	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULAC)	14UBH0217E	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio de dos plantas	3,840,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	30/12/2015	19/05/2016	0%	3,839,835	55	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA)	14UBH0218D	Tala	San Isidro Mazatepec	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio "A" que consta de dos plantas. Planta baja: Laboratorio de usos múltiples, biblioteca, sanitarios de hombres y mujeres. Planta alta: dos aulas didácticas, laboratorio de cómputo y colegio departamental.	6,160,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	30/12/2015	17/05/2016	0%	5,296,391	166	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUPAN)	14UBH0219C	Phuamo	Phuamo	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 2 NIVELES QUE CUENTE CON AULAS, AREA ADMINISTRATIVA, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, COMPUTO Y MODULO DE BANOS.	6,680,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00	30/12/2015	29/05/2016	0%	6,678,524	66	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AMATITAN (TEQUILA)	14UCT0012F	Amatitán	Amatitán	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00			0%	-	515	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HOSTOTIPAQUELLO (TEQUILA)	14UCT0014D	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	auditorio	2,600,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			0%	-	264	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITECNICA	14JET0004V	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio que albergue 10 aulas, 2 laboratorios de cómputo, taller de plásticos, laboratorio de plásticos, área de tutorías, sanitarios, y oficinas de emprendurismo y vinculación	15,900,000.00	7,950,000.00	7,950,000.00			0%	-	3,396	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	11/12/2015	Obra por iniciar
TOTAL GENERAL										615,999,556.00	307,999,778.00	307,999,778.00				153,449,004.41					

ELABORÓ

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

REVISÓ

MTR. ADRIANA LORENA FIERROS LARA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

Vto. Bno.

MTR. JAVIER ESPINOZA DE LOS MONTEROS CARDENAS
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR