

Total: 19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero						Año Físico		Observaciones					
								Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Específico					Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reembolsado (Millonista)	Comprometido	Cancelado	Ejecutado	Pagado		1. Avance	2. Avance			
JAL143040028074	Construcción de Bases (Anexo) en Escuela Preparatoria 3 de La Unión	0060-7701100001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$17,500	\$17,500	10.00	00	Metro Cuadrado	3,246	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: En proceso de actualización del contrato a fin de incluir por problema y ajuste de costos del proyecto de la construcción de la obra - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400280829	Construcción de Aula de Matemáticas y Nivel de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,450,361	\$1,450,361	96.69	00	Metro Cuadrado	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400280907	Construcción de Cafetería y Laboratorio de Aula de Matemáticas y Preparación No. 18 de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$52,500	\$52,500	30.00	00	Metro Cuadrado	872	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400280946	Construcción de Aula de Matemáticas y Nivel de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$344,475	\$344,475	95.69	00	Metro Cuadrado	4,084	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281054	Construcción de Auditorio, Cancha de Uso Múltiple y Estación de la Escuela Preparatoria No. 17 de la Universidad de Guanajuato del Municipio de El Salto	0060-7701100005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,644,514	\$2,644,514	88.15	00	Metro Cuadrado	1,839	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281073	Construcción de 3 Talleres y Cancha de Uso Múltiple de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,019,969	\$1,019,969	80.00	00	Metro Cuadrado	1,163	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281093	Construcción de Taller de Alimentos y Laboratorio de Química de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$482,500	\$482,500	96.50	00	Metro Cuadrado	1,154	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281114	Construcción de Edificio Administrativo de Dos Niveles de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,448,287	\$1,448,287	64.37	00	Metro Cuadrado	2,450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281159	Construcción de Cancha de Fútbol Regional de Guadalupe de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,955	\$394,955	98.99	00	Metro Cuadrado	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281174	Construcción de Edificio Administrativo de Dos Niveles de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,231,397	\$2,231,397	92.02	00	Metro Cuadrado	1,094	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo, estimaciones y ejecución de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281194	Construcción del Edificio F de 3 Niveles de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$3,214,122	\$3,214,122	71.82	00	Metro Cuadrado	2,583	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281218	Construcción de Edificio con 2 Aulas (Auditorio), Laboratorio de Química y Laboratorio de Física de la Escuela Preparatoria de Toluca de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,223,297	\$1,223,297	84.33	00	Metro Cuadrado	3,342	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281283	Construcción de Edificio con 2 Aulas y Cómputo de Multimedios Para Cancha de Uso Múltiple de la Escuela Preparatoria No. 18 de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,490,845	\$1,490,845	99.40	00	Metro Cuadrado	1,929	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada al 100% del anticipo de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281305	Construcción de Edificio de 3 Niveles de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Ríos de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$3,310,432	\$3,310,432	79.77	00	Metro Cuadrado	1,449	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance administrativa y avance de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281324	Rehabilitación de Piso de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$730,823	\$730,823	97.44	00	Metro Cuadrado	3,755	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance al 100% del avance de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281445	Rehabilitación de Auditorio y Motivó de Ingreso de la Escuela Preparatoria Regional de El Salto de la Universidad de Guanajuato	0060-7701100016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$790,218	\$790,218	98.78	00	Metro Cuadrado	1,453	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
JAL1430400281458	Equipamiento de Cómputo y Mantenimiento de la Escuela Preparatoria Social Norte de la Universidad de Guanajuato de Toluca, Jal.	0060-7701100017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metro Cuadrado	2,838	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Adquisición equipo de cómputo y mobiliario, se realizó por la totalidad del recurso en proceso de pago de las últimas parciales - SIIFOM. Para el siguiente nivel.