

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA



Fondo	Nombre del Plantel	ССТ	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCHEMS	ESCUELA PREPARATORIA 14	14UBH0024Q	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Por iniciar proces		σ%	Por iniciar ejercicio	1,922	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO TLAQUEPAQUE (TLAQUEPAQUE)	14UBH0075X	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didicticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios,	40,000,000	20,000,000	20,000,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	834	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO LA EXPERIENCIA (TONALA)	14UBH0076W	Zapopan	Zapopan	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didicticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios,	40,000,000	20,000,000	20,000,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	335	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitaciíon eléctrica (cambio luminarios)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	2,947	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Remodelación de área Deportiva.	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	3,664	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Tres talleres y un aula de usos múltiples, cubo de escaleras	4,359,600	2,179,800	2,179,800	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	2,830	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA 4	14UBH0004C	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de espacios para TAEs	1,500,000	750,000	750,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	2,639	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de elevador, actualizar equipamiento de cómputo, rehabilitación de auditorio y laboratorios	4,000,000	2,000,000	2,000,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	2,438	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un aula techada de usos múltiples que contenga canchas, gradas, vestidores y un núcleo de 10 baños.	9,500,000	4,750,000	4,750,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	3,837	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de edificio de tres aulas.	993,450	496,725	496,725	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	4,523	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA 13	14UBH0009Y	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos edificios de tres niveles	17,120,000	8,560,000	8,560,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	1,884	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	Ocotlán	Ocotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	5 AULAS, 2 LABORATORIOS DE COMPUTO, LABORATORIO USOS MULTIPLES, TALLER MECANICO, AGROPECUARIO, ENFERMERIA, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, PROGATOR	6,000,000	3,000,000	3,000,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	2,138	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un módulo de dos niveles con 8 espacios físicos que incluyan laboratorio de cómputo, aulas de clases y sanitarios.	8,500,000	4,250,000	4,250,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	1,061	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO	14UBH0012L	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIMEDIA DE IDIOMAS	2,216,492	1,108,246	1,108,246	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	1,408	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	14UBH0013K	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de usos multiples,laboratorio de computo,Biblioteca	1,950,000	975,000	975,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	о%	Por iniciar ejercicio	1,547	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN	14UBH0015I	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un auditorio de usos múltiples en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán	13,000,000	6,500,000	6,500,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	1,665	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO	14UBH0016H	Casimiro Castillo	La Resolana	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE IDIOMAS, AULA MULTIMEDIA, CUBICULOS DE TUTORIAS, AULA DE LECTURA, BIBLIOTECA□	7,230,500	3,615,250	3,615,250	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	572	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH0017G	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AUDITORIO DE USOS MULTIPLES	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	3,001	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso



Fondo Nombre del Plantel

CCT Municipio Localidad Modalidad

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

Observaciones



rondo	Nombre del Fianter	cci	Municipio	Locandad	Modandad	Observaciones	Total general	Estatal	Federal	inicio	conclusión	Físico (%)	ejercido	beneficiados	generados	atendida	verificación	Бенинистоп
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLAN	14UBH0018F	Cihuatlán	Cihuatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de baños.	650,000	325,000	325,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	556	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN	14UBH0019E	Colotlán	Colotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construccion de auditorio	8,500,000	4,250,000	4,250,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	808	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U	Guadalajara	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Conclusión de obra, cerca perimetral. Consistente en cimentación de piedra, muro de piedra dos rostros aparente, dala de concreto y tuvo metalico de cuatro pulgadas de diametro, cedula 30, con una altura total de tres metros y 285 m	1,401,440	700,720	700,720	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	1,790	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	Sayula	Sayula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio, con tres aulas, un laboratorio de cómputo, aula de colegio departamental, y núcleo de sanitarios.	6,000,000	3,000,000	3,000,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	677	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO	14UBH0022S	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de baños para alumnos (hombres y mujeres), en la parte trasera de la preparatoria.	2,500,000	1,250,000	1,250,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	2,104	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	REHABILITACIÓN DE 2 (DOS) CANCHAS DEPORTIVAS, TECHADO Y MALLA PERIMETRAL DE LAS MISMAS. \Box	3,600,000	1,800,000	1,800,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	1,593	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un auditorio de usos múltiples al aire libre con cubierta de lonario, construir en una planche de concreto de 1,100 m2, el cual cuenta con escenario y áreas de servicios.	5,500,000	2,750,000	2,750,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	о%	Por iniciar ejercicio	2,572	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN	14UBH0026O	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación sanitarios,Construcción sanitarios	750,000	375,000	375,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	2,340	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	14UBH0028M	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del muro de contención y barda perimetral del Arroyo de la Virgen	1,250,000	625,000	625,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	1,722	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	La Barca	La Barca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral.	342,740	171,370	171,370	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	1,122	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	BAÑOS HOMBRES BAÑOS MUJERES	424,166	212,083	212,083	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	1,751	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	El Grullo	El Grullo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de talleres y laboratorio	6,156,000	3,078,000	3,078,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	871	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA	14UBH0059F	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CUBIERTA	2,982,000	1,491,000	1,491,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	805	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA	14UBH0061U	Tequila	Tequila	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio de usos múltiples	9,000,000	4,500,000	4,500,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	960	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO ETZATLAN (AHUALULCO)	14UBH0077V	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Areas académicas y administrativas	3,100,000	1,550,000	1,550,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	604	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Salón de Usos Múltiples.	6,000,000	3,000,000	3,000,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	944	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA DE SAN MARTIN	14UBH0079T	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Gradería (incluye conjunto de baños vestidores) y Domo. 🎞	6,200,000	3,100,000	3,100,000	Por iniciar proc	eso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	763	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA	14UBH0081H	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorios de computo (3).	1,113,600	556,800	556,800	Por iniciar proc	eso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	3,407	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA

MOVER MÉXICO

Fondo	Nombre del Plantel	сст	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de Fecha inicio conclu			Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCHEMS	PREPARATORIA 12	14UBH0083F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construir Edificio que albergue laboratorios y talleres.	16,960,000	8,480,000	8,480,000	Por iniciar proceso de adjudi		Por iniciar ejercicio	5,823		En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA 8	14UBH0084E	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un edificio de tres niveles.	11,100,000	5,550,000	5,550,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación o%	Por iniciar ejercicio	2,598	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA 10	14UBHoo86C	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de tres laboratorios de cómputo ubicados en edif cio A con los námeros 4, 5 y 6.	3,422,760	1,711,380	1,711,380	Por iniciar proceso de adjudi	icación 0%	Por iniciar ejercicio	7,309	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA 11	14UBH0087B	Zapopan	Guadalajara [Technology Park]	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y ÁREAS DE GOBIERNO INCLUIDAS DIRECCIÓN, SECRETARÍA, DOS OFICIALÍAS MAYORES, CONTROL ESCOLAR Y COORDINACIÓN ACADÉMICA	7,890,000	3,945,000	3,945,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación o%	Por iniciar ejercicio	4,331	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	14UBHoo88A	Chapala	Chapala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de área académica (colegio departamental) y de Servicios educativos, (Orientación Educativa y Tutorias	2,750,000	1,375,000	1,375,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación o%	Por iniciar ejercicio	1,156	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC	14UBH0090P	Jocotepec	Jocotepec	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Contrucción de 3 canchas deportivas, 2 de usos múltiples (basquetbol y voleibol) y 1 de futbol 7 (rapido)	4,900,000	2,450,000	2,450,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación 0%	Por iniciar ejercicio	1,081	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN	14UBH0093M	Tecolotlán	Tecolotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Remodelación de cancha de usos múltiples, costrucción de cubierta y gradería con base de acero.	3,500,000	1,750,000	1,750,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación 0%	Por iniciar ejercicio	455	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	14UBH0094L	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio de Usos Multiples.	2,500,000	1,250,000	1,250,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación 0%	Por iniciar ejercicio	2,029	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO	14UBH0095K	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de la cancha de futbol siete del plantel	4,500,000	2,250,000	2,250,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación 0%	Por iniciar ejercicio	1,036	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO SAN MARCOS (AHUALULCO)	14UBH0098H	San Marcos	San Marcos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio dos níveles.	2,750,000	1,375,000	1,375,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación 0%	Por iniciar ejercicio	174	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	14UBH0099G	Atenguillo	Atenguillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Aulas, laboratorios, baños y anexos	900,000	450,000	450,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación 0%	Por iniciar ejercicio	253	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA)	14UBH0101E	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de Cómputo, Aula de audiovisual, Biblioteca	534-754	267,377	267,377	Por iniciar proceso de adjudi	icación o%	Por iniciar ejercicio	134	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA)	14UBH0102D	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construccion de un Edifio de dos Niveles.	3,375,000	1,687,500	1,687,500	Por iniciar proceso de adjudi	icación o%	Por iniciar ejercicio	271	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)	14UBH0103C	Jesús María	Jesús María	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de Usos Múltiples, Laboratorio de Cómputo, Biblioteca	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación o%	Por iniciar ejercicio	300	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)	14UBH0104B	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio que cuente con: 3 aulas para talleres, módulos de baños para alumnos, área para orientación educativa, tutorias, sala de maestros.	4,500,000	2,250,000	2,250,000	Por iniciar proceso de adjudi	icación o%	Por iniciar ejercicio	286	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA

MOVER MÉXICO

Fondo	Nombre del Plantel	сст	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIIEMS	MODULO AYOTLAN (ATOTONILCO)	14UBH0105A	Ayotlán	Ayotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AUDITORIO	4,725,000	2,362,500	2,362,500	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	380	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO AYUTLA (AUTLAN)	14UBH0106Z	Ayutla	Ayutla	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Aula de clase, Laboratorio de Usos Múltiple y Laboratorio de Cómputo, Baños Mujeres/Hombres, Biblioteca, Área administrativa, archivo y prefectura	1,200,000	600,000	600,000	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	295	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN)	14UBH0107Z	Tenamaxtlán	Tenamaxtlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de una cancha de usos múltiples.	800,000	400,000	400,000	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	177	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO TONAYA (EL GRULLO)	14UBH0111L	Tonaya	Tonaya	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio para talleres TAE.	3,100,000	1,550,000	1,550,000	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	190	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO HERMENEGILDO GALEANA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0113J	Casimiro Castillo	Lo Arado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de muro perimetral.	1,800,000	900,000	900,000	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	138	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO LA HUERTA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0114I	La Huerta	La Huerta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cerco perimetral.	1,799,722	899,861	899,861	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	333	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO TECALITLAN (CD GUZMAN)	14UBH0117F	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Aulas,Biblioteca,Rampa,Dirección,Sala de Docentes	6,415,000	3,207,500	3,207,500	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	273	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO TOLIMAN (CD GUZMAN)	14UBH0118E	San Gabriel	San Gabriel	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, CONSISTENTE EN TUVO METÁLICO DE CUATRO PULCADAS DE DIÁMETRO, CÉDULA 30 CON UNA ALTURA DE TRES METROS SOBRE MURO DE PIEDRA DOS ROSTROS APARENTE	1,750,000	875,000	875,000	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	18:	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO (CD GUZMAN)	14UBH0119D	Tapalpa	Ninguno [Aserradero]	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de sanitarios	450,000	225,000	225,000	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	225	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO MIGUEL HIDALGO (CIHUATLAN)	14UBH0120T	La Huerta	Nuevo Miguel Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	455,000	227,500	227,500	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	262	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO SAN PATRICIO MELAQUE (CIHUATLAN)	14UBH0121S	Cihuatlán	San Patricio (Melaque)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Barda Perimetral	1,000,000	500,000	500,000	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	211	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO SAN MARTIN DE BOLAÑOS (COLOTLAN)	14UBH01250	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de dos niveles que consta de dos Aulas, Aula de Usos Multiples, Laboratorio, Biblioteca y Sanitarios.	8,025,000	4,012,500	4,012,500	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	127	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO VILLA GUERRERO (COLOTLAN)	14UBH0126N	Colotlán	Colotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de aula para maestros y almacen general	850,000	425,000	425,000	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	218	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO QUITUPAN (JOCOTEPEC)	14UBH0127M	Quitupan	Quitupan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Terminación de conclusion de contrucción de laboratorio de usos multiples del edificio "D", Equipamiento de Laboratorio de usus multiples	1,600,000	800,000	800,000	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	122	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO MANZANILLA DE LA PAZ (JOCOTEPEC)	14UBH0129K	La Manzanilla de la Paz	La Manzanilla de la Paz	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	DOS AULAS	1,800,000	900,000	900,000	Por iniciar proc	ceso de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	204	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA



Fondo	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIIEMS	MODULO TIZAPAN EL ALTO (JOCOTEPEC)	14UBH0130Z	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	construccion de un edificio que albergue un laboratorio de computo con 40 estaciones de trabajo	1,920,000	960,000	960,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	212	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO JAMAY (LA BARCA)	14UBH0131Z	Jamay	Jamay	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construccion de barda perimetral	440,572	220,286	220,286	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	547	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO)	14UBH0132Y	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio que consta de: Biblioteca y módulo de baños.	4,700,000	2,350,000	2,350,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	201	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO UNION DE SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO)	14UBH0133X	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un edificio de dos plantas.	3,900,000	1,950,000	1,950,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	353	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO)	14UBH0134W	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio que consta de laboratorio de cómputo, biblioteca y aulas didacticas	4,704,000	2,352,000	2,352,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	319	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO MEZCALA (EREMSO)	14UBH0136U	Poncitlán	Mezcala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULAS PARA CLASES,LABORATORIO DE COMPUTO,LABORATORIO DE USOS MULTIPLES (CIENCIAS EXPERIMENTALES)	2,445,000	1,222,500	1,222,500	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	273	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO ATEQUIZA (EREMSO)	14UBH0137T	Guadalajara	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de sanitarios tanto para alumnos como personal de servicio y académico	1,100,000	550,000	550,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	428	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO TOTOTLAN (EREMSO)	14UBH0138S	Guadalajara	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA PROCESAR ALIMENTOS Y EQUIPAMIENTO DEL MISMO	1,600,000	800,000	800,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	395	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA)	14UBH0139R	Cabo Corrientes	El Tuito	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE AULA, BIBLIOTECA Y NUCLEO DE SANITARIOS.	2,800,000	1,400,000	1,400,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	196	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)	14UBH0140G	Puerto Vallarta	Ixtapa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción y equipamiento de edificio que consta de: 5 aulas, lab. Computo, Baños, Bodega.	9,500,000	4,750,000	4,750,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	432	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO PINO SUAREZ	14UBH0142E	Tomatlán	José María Pino Suárez (Nuevo Nahuapa)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS	4,875,000	2,437,500	2,437,500	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	273	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA)	14UBH0143D	Tomatlán	Tomatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcion de un Edificio Nuevo de dos Niveles.	5,800,000	2,900,000	2,900,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	133	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO JALOSTOTITLAN (SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0144C	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción edificio (5 aulas, laboratorio de usos múltiples, administración, 3 niveles, módulo de sanitarios	5,625,000	2,812,500	2,812,500	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	605	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO SAN MIGUEL EL ALTO (SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0145B	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de usos múltiples.	5,292,000	2,646,000	2,646,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	883	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO COCULA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0146A	Cocula	Cocula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio que consta de Laboratorio de Cómputo e Idiomas y Cuatro Aulas.	5,700,000	2,850,000	2,850,000	Por iniciar proceso de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	465	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

${\bf COORDINACIÓN\,SECTORIAL\,DE\,PLANEACIÓN\,Y\,ADMINISTRACIÓN}$

DIRECCIÓN TÉCNICA



Fondo	Nombre del Plantel	сст	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCHEMS	MODULO VILLA CORONA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0147Z	Villa Corona	Villa Corona	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Habilitar un área para impartir tutorías, individuales y grupales. Definir el área de orientación educativa consistente en dos cubiculos y una sala de atención a alumnos Adecuación de baños existentes en la Escuela.	1,400,000	700,000	700,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	688		En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO SAN GABRIEL (SAYULA)	14UBH0148Z	San Gabriel	San Gabriel	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	edificio que consta de sala de maestros, salon de usos multiples, baños y area de orientación/tutorias	1,414,000	707,000	707,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	о%	Por iniciar ejercicio	348	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO TAPALPA (SAYULA)	14UBH0149Y	Tapalpa	Tapalpa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción y equipamiento del CESAE	2,500,000	1,250,000	1,250,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	340	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO JUCHITLAN (TECOLOTLAN)	14UBH0150N	Juchitlán	Juchitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cubículos escaleras	1,700,000	850,000	850,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	181	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO UNION DE TULA (TECOLOTLAN)	14UBH0151M	Unión de Tula	Unión de Tula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	600,000	300,000	300,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	о%	Por iniciar ejercicio	472	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO ACATIC (TEPATITLAN)	14UBH0152L	Acatic	Acatic	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción y acondicionamiento de Auditorio Deportivo de usos múltiples	3,500,000	1,750,000	1,750,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	о%	Por iniciar ejercicio	479	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO SAN JULIAN (TEPATITLAN)	14UBH0153K	San Julián	San Julián	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación y mantenimiento de estructura metálica, herrería, muros y paredes de auditorio, de aulas, laboratorios, biblioteca e ingreso.	600,000	300,000	300,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	385	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO VALLE DE GUADALUPE (TEPATITLAN)	14UBH0154J	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos aulas.	800,000	400,000	400,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	о%	Por iniciar ejercicio	205	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN)	14UBH0155I	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,700,000	850,000	850,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	о%	Por iniciar ejercicio	202	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO ARENAL (TEQUILA)	14UBH0157G	El Arenal	El Arenal	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EDIFICIO DE DOS PLANTAS PARA AULAS DE CLASE Y BAÑOS□	4,500,000	2,250,000	2,250,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	502	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO MAGDALENA (TEQUILA)	14UBH0159E	Magdalena	Magdalena	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	construcción de edificio que consta de aula de usos multiples, biblioteca y módulo de baños	3,300,000	1,650,000	1,650,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	337	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO MAZAMITLA (TUXPAN)	14UBH0161T	Mazamitla	Mazamitla	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de Laboratorio de Computo, Idiomas y Biblioteca, Equipamiento de Biblioteca, Equipamiento de biblioteca, Equipamiento de Aulas	698,650	349.325	349,325	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	480	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES)	14UBH0163R	Atoyac	Atoyac	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de 1 nivel que contiene una Área Administrativa y Biblioteca.	800,000	400,000	400,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	216	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO)	14UBH0165P	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Patio Civico y Cancha de Usos Múltiples	3,200,000	1,600,000	1,600,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	129	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS)	14UBH0167N	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES.	9,350,000	4,675,000	4,675,000	Por iniciar proces	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	143	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso



Fondo Nombre del Plantel CCT Municipio Localidad Modalidad

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

${\bf COORDINACIÓN~SECTORIAL~DE~PLANEACIÓN~Y~ADMINISTRACIÓN}$

DIRECCIÓN TÉCNICA



Fondo	Nombre dei Plantei	cer	Municipio	Locandad	Modandad	Observaciones	Total general	Estatal	Federal	inicio	conclusión	Físico (%)	ejercido	beneficiados	generados	atendida	verificación	Senalizacion
FCHEMS	EXTENSION TUXCACUESCO (EL GRULLO)	14UBH0170A	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	INSTALACION ELECTRICA (SUB ESTACION ELECTRICA)	1,200,000	600,000	600,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	103	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSION AYOTITLAN (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0171Z	Cuautitlán de García Barragán	Ayotitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de la barda perimetral del Módulo Ayotitlán. Longitud de 800 mtros lineales	2,100,000	1,050,000	1,050,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	203	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSION CHACALA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0172Z	Cuautitlán de García Barragán	Chacala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de laboratorio de ciencias.	2,300,000	1,150,000	1,150,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	112	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0174X	Casimiro Castillo	Tecomates	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de Computo, Cubiculos de Tutorias, Aula de lectura, Biblioteca, Area administrativa y 2 Aulas	5,605,600	2,802,800	2,802,800	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	112	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0175W	Cuautitlán de García Barragán	Telcruz	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE CONSTA DE ADMINISTRACION, LABORATORIO, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE COMPUTO Y AULAS DIDACTICAS	6,000,000	3,000,000	3,000,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	103	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	EXTENSION BOLAÑOS (COLOTLAN)	14UBH0177U	Bolaños	Bolaños	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitacion de inmueble, reparacion del sestema elecrico, hidraulico y espacios de baños.	1,600,000	800,000	800,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	78	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSION BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0178T	San Martín Hidalgo	Buenavista	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento Laboratorio de Cómputo e Idiomas, Laboratorio de Ciencias Experimentales y 3 Aulas.	650,000	325,000	325,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	206	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA)	14UBH0180H	Tequila	El Salvador	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA	3,300,000	1,650,000	1,650,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	80	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	EXTENSION SAN ANDRES (TEQUILA)	14UBH0182F	Magdalena	San Andrés	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de computo	3,100,000	1,550,000	1,550,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	95	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO)	14UBH0183E	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE LA REJA PERIMETRAL DEL PLANTEL, CON 1 METRO DE MAMPOSTERIA 2 METROS ESTRUCTURA METALICA.	2,500,000	1,250,000	1,250,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	571	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSION TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO)	14UBH0185C	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral	500,000	250,000	250,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	241	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSION LA RIBERA (ATOTONILCO)	14UBH0186B	Ayotlán	La Ribera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construccion de Edificio	6,800,000	3,400,000	3,400,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	185	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCOTLAN)	14UBH0187A	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de una biblióteca	4,000,000	2,000,000	2,000,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	200	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	EXTENSIONN SAN FRANCISCO DE ASIS (ATOTONILCO)	14UBH0190O	Atotonilco el Alto	San Francisco de Asís	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construccion edificio	8,600,000	4,300,000	4,300,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	250	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	PREPARATORIA 17	14UBH0192M	El Salto	Las Pintas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio	2,500,000	1,250,000	1,250,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	2,038	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA

MOVER

Fondo	Nombre del Plantel	сст	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCHEMS	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de Aulas	8,550,000	4,275,000	4,275,000	Por iniciar proceso		0%	Por iniciar ejercicio	1,783	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO AMACUECA (SAYULA)	14UBH0196I	Amacueca	Amacueca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EDIFICIO "D" DE DOS PLANTAS	4,105,390	2,052,695	2,052,695	Por iniciar proceso	o de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	174	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES)	14UBH0197H	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un Edificio, que consta de una Biblioteca y un Auditorio de Usos Múltiples.	3,200,000	1,600,000	1,600,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	124	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	Escuela Preparatoria 20	14UBH0198G	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio de tres níveles 8 aulas,3 talleres artísticos,1 nucleos de baños	8,775,000	4,387,500	4,387,500	Por iniciar proceso	o de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	1,455	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos edificios de tres níveles	17,950,000	8,975,000	8,975,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	1,134	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	EXTENSION COPALA (CD GUZMAN)	14UBH0201D	Tolimán	Cópala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio	3,641,120	1,820,560	1,820,560	Por iniciar proceso	o de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	165	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD)	14UBH0203B	San Pedro Tlaquepaque	Santa Anita	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de una cancha deportiva multiusos de concreto hidraulico. Contrucción de una cancha deportiva con pasto sintético y gradas.	4,000,000	2,000,000	2,000,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	1,617	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	EXTENSION EL CHANTE (EL GRULLO)	14UBH0204A	Autlán de Navarro	El Chante	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio que constan de Laboratorio de Ciencias, Bibliotece y Aula de usos multiples.	3,800,000	1,900,000	1,900,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	122	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	EXTENSION IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPARATORIA 8)	14UBH0205Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE BAÑOS, ESCALERAS, SALA DE MAESTROS Y AULA PARA TUTORIAS	2,016,000	1,008,000	1,008,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	219	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO CAÑADAS DE OBREGON	14UBH0210L	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del patio civico y plazoleta de ingreso a las instalaciones que ocupa el Módulo Cañadas de Obregón de la RTEPA	730,000	365,000	365,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	104	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA CORONA)	14UBH0214H	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de usos múltiples	4,900,000	2,450,000	2,450,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	357	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO CHIQUILISTLAN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN)	14UBH0215G	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de Laboratorio de Cómputo	400,000	200,000	200,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	194	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MOCULO TEOCALTICHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0216F	Teocaltiche	Teocaltiche	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO DE DOS NIVELES (PLANTA BAJA Y PISO 1)□	7,040,000	3,520,000	3,520,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	226	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA)	14UBH0217E	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio de dos plantas	3,840,000	1,920,000	1,920,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	55	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCHEMS	MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA)	14UBH0218D	Tala	San Isidro Mazatepec	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio "A" que consta de dos plantas. Planta baja: Laboratorio de usos míltiples, biblioteca, sanitarios de hombres y mujeres. Planta alta: dos aulas didácticas, laboratorio de cómputo y colegio departamental.	6,160,000	3,080,000	3,080,000	Por iniciar proceso	o de adjudicación	о%	Por iniciar ejercicio	166	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA



Fondo	Nombre del Plantel	сст	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIIEMS	MODULO PIHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN)	14UBH0219C	Pihuamo	Pihuamo	rehabilitación de	CONSTRUCCION DE EDICIO DE 2 NIVELES QUE CUENTE CON AULAS, AREA ADMINISTRATIVA, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, COMPUTO Y MODULO DE BAÑOS	6,680,000	3,340,000	3,340,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	66	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO AMATITAN (TEQUILA)	14UCT0012F	Amatitán	Amatitán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	3,300,000	1,650,000	1,650,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	510	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	MODULO HOSTOTIPAQUILLO (TEQUILA)	14UCT0014D	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	auditorio	2,600,000	1,300,000	1,300,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	0%	Por iniciar ejercicio	264	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
FCIIEMS	ESCUELA POLITECNICA	14UET0004V	Guadalajara	Guadalajara	rehabilitación de	Construcción de Edificio que albergue 10 aulas, 2 laboratorios de cómputo, taller de plásticos, laboratorio de plásticos, área de tutorias, sanitarios, y oficinas de emprendurismo y vinculación	15,900,000	7,950,000	7,950,000	Por iniciar proce	so de adjudicación	ο%	Por iniciar ejercicio	3,396	Por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	En proceso
							615,999,556	307,999,778	307,999,778									

ELABORÓ

Ing. Fernando Calvillo Vargas Coordinador de Servicios Generales Sistema de Educación Media Superior

> SEMS Secretaria administrativa Coordinación de Servicios Generales

AUTORIZÓ

Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Cardenas

Director General

Sistema de Educación Media Superior

