

## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 14	14UBH0024Q	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios.	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		Por iniciar proceso de adjudicación	0%	-	1,922	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	MODULO TLACUEPAQUE (TLACUEPAQUE)	14UBH0075X	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios.	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		Por iniciar proceso de adjudicación	0%	-	834	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	MODULO LA EXPERIENCIA (TONALA)	14UBH0076W	Zapopan	Zapopan	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios.	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		Por iniciar proceso de adjudicación	0%	-		0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación eléctrica (cambio luminarias)	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	2,947	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Remodelación de área Deportiva.	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	3,664	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Tres talleres y un aula de usos múltiples, cubo de escaleras	4,359,600.00	2,179,800.00	2,179,800.00		En proceso de adjudicación	0%	-	2,830	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA 4	14UBH0004C	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de espacios para TAEs	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	2,639	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de elevador, actualizar equipamiento de cómputo, rehabilitación de auditorio y laboratorios	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	2,438	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un aula techada de usos múltiples que contenga canchas, gradas, vestidores y un núcleo de 10 baños.	9,500,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	3,837	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de edificio de tres aulas.	993,450.00	496,725.00	496,725.00	22/01/2016	30/03/2016	100%	992,988	4,523	N/A	N/A	29/02/2016	N/A Equipamiento	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA 13	14UBH0009Y	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos edificios de tres niveles	17,120,000.00	8,560,000.00	8,560,000.00		Por iniciar proceso de adjudicación	0%	-	1,884	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE COCOTLAN	14UBH0010N	Cocotlán	Cocotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	5 AULAS 2 LABORATORIOS DE COMPUTO LABORATORIO USOS MULTIPLES,TALLER MECANICO,AGROPECUARIO, ENFERMERA,PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS,PROGATOR	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	22/01/2016	30/05/2016	32%	1,907,629	2,138	N/A	Actualización de equipamiento de computo para uso academico de la escuela, pendiente equipamiento de talleres y laboratorios tecnicos.	29/02/2016	N/A Equipamiento	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN AMECA, JALISCO.	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	15/03/2016	13/08/2016	0%	6,066,962	1,061	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO	14UBH0012L	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIMEDIA DE IDIOMAS	2,216,492.00	1,108,246.00	1,108,246.00	22/01/2016	30/05/2016	32%	699,349	1,408	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	14UBH0013K	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de usos multiples,laboratorio de computo,Biblioteca	1,950,000.00	975,000.00	975,000.00	22/01/2016	30/05/2016	66%	1,279,035	1,547	0	N/A	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN	14UBH0015I	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de Usos múltiples en la Preparatoria Regional de Autlán de Navarro, en Autlán de Navarro, Jalisco.	13,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	15/03/2016	07/09/2016	0%	10,037,426	1,666	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO	14UBH0016H	Casimiro Castillo	La Resclana	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en Casimiro Castillo, Jalisco.	7,230,500.00	3,615,250.00	3,615,250.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	6,323,653	572	180	0	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH0017G	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de usos múltiples en la Preparatoria de Tonalá Norte, en Tonalá, Jalisco.	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	15/03/2016	08/08/2016	0%	4,058,960	3,001	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CHUATLAN	14UBH0018F	Chuatlán	Chuatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de baños.	650,000.00	325,000.00	325,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	556	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN	14UBH0019E	Cobaltán	Cobaltán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	808	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE GUADALUPE	14UBH0020U	Guadalupe	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de obra, cerca perimetral. Consistente en cimentación de piedra, muro de piedra dos (dos) metros de altura, dala de concreto y lujos metálicos de cuatro pulgadas de diámetro, cedula 30, con una altura total de tres metros y 285 m	1,401,440.00	700,720.00	700,720.00		En proceso de adjudicación	0%	-	1,790	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	Sayula	Sayula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA, EN SAYULA, JALISCO.	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	29/02/2016	29/07/2016	1%	5,020,622	677	123	0	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO	14UBH0022S	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de baños para alumnos (hombres y mujeres), en la parte trasera de la preparatoria.	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	2,104	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de usos múltiples techada y con cerco perimetral en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en San Juan de los Lagos, Jalisco.	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	25/02/2016	23/06/2016	1%	2,946,542	1,593	90	0	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio al aire libre en la Preparatoria No. 15, en Zapopan, Jalisco.	5,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	15/03/2016	07/08/2016	0%	4,009,005	2,572	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN	14UBH0026O	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de sanitarios en la Preparatoria Regional de Tepatitlán, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	750,000.00	375,000.00	375,000.00	15/03/2016	30/04/2016	0%	649,684	2,340	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	14UBH0028M	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del muro de contención y barda perimetral del Arroyo de la Virgen	1,250,000.00	625,000.00	625,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	1,722	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	La Barca	La Barca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral.	342,740.00	171,370.00	171,370.00		En proceso de adjudicación	0%	-	1,122	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	BAÑOS HOMBRES BAÑOS MUJERES	424,166.00	212,083.00	212,083.00		En proceso de adjudicación	0%	-	1,751	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estables (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	El Grullo	El Grullo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO, EN EL GRULLO, JALISCO.	6,156,000.00	3,078,000.00	3,078,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	5,557,254	871	136	0	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar







## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CAÑADAS DE OBREGON	14UBH0210L	Cañadas de Obregon	Cañadas de Obregon	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del patio cívico y plazoleta de ingreso a las instalaciones que ocupa el Módulo Cañadas de Obregon de la RTEPA	730,000.00	365,000.00	365,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	104	0	Obra por iniciar	29/02/2016	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA COCOINA)	14UBH0214H	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de usos múltiples	4,900,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	4,031,955	357	106	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CHIQUILSTLAN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN)	14UBH0215G	Chiquilstlan	Chiquilstlan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de Laboratorio de Cómputo	400,000.00	200,000.00	200,000.00	22/01/2016	30/05/2016	97%	386,028	194	N/A	En proceso de ser atendida	29/02/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TEOCAL TICHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0216F	Teocalitche	Teocalitche	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Teocalitche de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en Teocalitche, Jalisco.	7,640,000.00	3,520,000.00	3,520,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	5,391,789	226	132	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Obra por iniciar



## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MÓDULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULÁ)	14UBH0217E	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Valle de Juárez de la Preparatoria Regional de Tamaulá, en Valle de Juárez, Jalisco.	3,840,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	15/03/2016	02/08/2016	0%	3,839,835	55	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MÓDULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA)	14UBH0218D	Tala	San Isidro Mazatepec	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo San Isidro Mazatepec de la Preparatoria Regional de Tala, en Tala, Jalisco.	6,160,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	5,286,391	166	130	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MÓDULO PIHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUPAN)	14UBH0219C	Pihuamo	Pihuamo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Pihuamo de la Preparatoria Regional de Tupan, en Pihuamo, Jalisco.	6,680,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00	15/03/2016	12/08/2016	0%	6,678,524	66	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MÓDULO AMATITÁN (TEQUILA)	14UCT0012F	Amatitán	Amatitán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "E" en el Módulo Amatitán de la Preparatoria Regional de Tequila, en Amatitán, Jalisco.	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	29/02/2016	01/07/2016	1%	2,741,997	510	72	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MÓDULO HOSTOTPAQUILLO (TEQUILA)	14UCT0014D	Hostotpaquillo	Hostotpaquillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	auditorio	2,600,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	264	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITÉCNICA	14UET0004V	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "E" en la Escuela Politécnica de Guadalupe, en Guadalupe, Jalisco.	15,900,000.00	7,950,000.00	7,950,000.00	15/03/2016	11/09/2016	0%	12,752,084	3,396	0	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Obra por iniciar
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>615,999,556.00</b>	<b>307,999,778.00</b>	<b>307,999,778.00</b>										