

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 239

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto Específico	Area	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reversión (Modificación)	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Montepio	Unidad de Medida	Población	Tramo Avance Anual		
JAL151030058146	Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Cuatrecor	US00-01-410001	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	100.00	00	Metros Cuadrados	3,922	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058150	Cuarta Etapa del Edificio Académico Cuatrecor	US00-01-410002	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,455,367	\$4,455,367	\$4,455,367	\$4,455,367	\$4,455,367	\$4,455,367	\$4,455,367	100.00	00	Metros Cuadrados	839	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058153	Construcción del Módulo 6 de Aulas Finales del Ocul	US00-01-410003	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$6,106,483	\$6,106,483	\$6,106,483	\$6,106,483	\$6,106,483	\$6,106,483	\$6,106,483	100.00	00	Metros Cuadrados	4,252	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058177	Cuarta Etapa de Bibliotecas de San Juan de los Rios Cuatrecor	US00-01-410004	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,990,160	\$1,990,160	\$1,990,160	66.37	00	Metros Cuadrados	711	0.00	33.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058177	Trabajo de Obra Civil y Acabados de Aulas Para Licenciatura Cuatrecor	US00-01-410005	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	3,025	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058186	Remediación de Baños de Alamos Cuatrecor	US00-01-410006	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	17,583	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058193	Laboratorio de Química (segunda Etapa de Construcción) Cuatrecor	US00-01-410007	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$12,444,765	\$12,444,765	\$12,444,765	\$12,444,765	\$12,444,765	\$12,444,765	\$12,444,765	100.00	00	Metros Cuadrados	3,361	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058198	Segunda Etapa de la Construcción del Centro de Recursos Cuatrecor	US00-01-410008	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	100.00	00	Metros Cuadrados	5,075	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058199	Construcción de Edificio Video-Aulas Cuatrecor	US00-01-410009	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058202	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Primera Etapa) Cuatrecor	US00-01-410010	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,473,445	\$1,473,445	\$1,473,445	\$1,473,445	\$1,473,445	\$1,473,445	\$1,473,445	100.00	00	Metros Cuadrados	3,887	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058208	Construcción de Aula Nueva (segunda Etapa) Cuatrecor	US00-01-410011	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	100.00	00	Metros Cuadrados	4,231	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058217	Construcción de Módulo 6 de Tutorías Cuatrecor	US00-01-410012	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	100.00	00	Metros Cuadrados	4,174	0.00	65.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058243	Aula de Educación Continua (Tercera Etapa) Cuatrecor	US00-01-410012	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,457,539	\$4,457,539	\$4,457,539	\$4,457,539	\$4,457,539	\$4,457,539	\$4,457,539	100.00	00	Metros Cuadrados	1,145	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058248	Construcción de Laboratorio Para Ingeniería y Química, Segundo Cuatrecor	US00-01-410014	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	100.00	00	Metros Cuadrados	2,140	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058249	Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Física del Laboratorio de Las Talas Cuatrecor	US00-01-49001	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,847,404	\$1,847,404	\$1,847,404	\$1,847,404	\$1,847,404	\$1,847,404	\$1,847,404	100.00	00	Metros Cuadrados	4,391	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058247	Obra Exterior de Módulo Suministro Cuatrecor	US00-01-49002	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,059,328	\$27,441	\$27,441	\$27,441	34.41	00	Metros Cuadrados	115	0.00	29.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058245	Construcción de Residencia de Docentes e Investigadores (Otra Etapa) Cuatrecor	US00-01-49003	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,991,248	\$1,991,248	\$1,991,248	\$1,991,248	\$1,979,585	\$1,979,585	\$1,979,585	94.39	00	Metros Cuadrados	2,444	0.00	65.00	Financieras / Físicas / Registros: 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058246	Construcción de Edificio Residencia 20 Aulas (Otra Etapa) Lab de Computo Lab de Des de Materiales Museo de Servicios Municipales Museo de Servicios Municipales, Módulo Tlapachague	US00-01-42000001	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros: En proceso de licitación pública - 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058249	Construcción de Un Edificio de 3 Ejes con Reglas Académicas, Talleres Para Tasa y Museo de Servicios Sociales	US00-01-42000002	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$5,450,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$279,957	\$279,957	\$279,957	28.89	00	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financieras / Físicas / Registros: Obra en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058252	Construcción de 2 Lab Computo y Lab de Des de Materiales y Laboratorio de Química, Residencia 21	US00-01-42000003	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros: Obra en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058257	Construcción del Edificio Administrativo, Residencia Regional de Ciudad Morelia	US00-01-42000005	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,750,000	\$3,275,000	\$3,275,000	\$3,275,000	\$3,275,000	\$1,431,832	\$846,512	42.42	00	Metros Cuadrados	1,944	0.00	25.00	Financieras / Físicas / Registros: Obra en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058274	Construcción de Edificio 3 Aulas (Otra Etapa) Residencia Regional de Ciudad Morelia	US00-01-42000006	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$5,100,000	\$3,550,000	\$3,550,000	\$3,550,000	\$3,550,000	\$748,379	\$748,379	29.35	00	Metros Cuadrados	242	0.00	29.00	Financieras / Físicas / Registros: Obra en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058276	Construcción de Edificio 3 Residencia 1 Aulas, y Lab de Des de Materiales, Para Tasa y Museo de Servicios Sociales, Residencia 10 Aulas	US00-01-42000007	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidio	0078	Expendio de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$7,550,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$1,000,103	\$1,000,103	26.47	00	Metros Cuadrados	2,051	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros: Obra en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 01/27/2016: Paso al siguiente nivel.
JAL151030058279	Construcción de Edificio de 4 Aulas, Talleres, Residencia,																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 239

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Menor	Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones
								Programa Fuente	Programa Fondo	Programa Comente						Presupuesto	Multicredito	Reembolso (Multicredito)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A Amon	Reintegr	Unidad de Medida	Publicación	Usoo Anuo	Usoo Anuo	
JAL141400001840	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALEROS	00001710-P11001	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidiario	0078	Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,635,571	\$4,635,571	\$4,635,571	\$4,635,571	\$4,635,571	\$4,635,571	\$4,635,571	100.00	00	Metros Cuadrados	3,902	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reintegr: 012700A: Para el siguiente nivel.
JAL141400001816	CONSTRUCCIÓN DE Edificio Para Talleres, Laboratorio de Tecnología, Aula Para Talleres, Para el Laboratorio de Física y Química, Módulo de Laboratorio, El Servicio	00001410-0000017	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidiario	0078	Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,187,500	\$1,593,750	\$1,593,750	\$1,593,750	\$1,593,750	\$455,147	\$455,147	28.54	00	Metros Cuadrados	240	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Reintegr: 006 en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 012700A: Para el siguiente nivel.
JAL141400001897	RECONSTRUCCIÓN DE Edificio Que Ocupa los laboratorios de Computo de la Facultad de Ingeniería, Área Administrativa y 2 Áreas de Investigación, Edificio de la Facultad de Química	00001410-0000018	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidiario	0078	Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,184,000	\$1,592,000	\$1,592,000	\$1,592,000	\$1,592,000	\$786,241	\$786,241	30.73	00	Metros Cuadrados	98	0.00	8.00	Financiera: / Físico: / Reintegr: 006 en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 012700A: Para el siguiente nivel.
JAL141400001846	CONSTRUCCIÓN DE Espacios Para Orientación Académica, Talleres de Investigación, Laboratorios de Física, Química, Laboratorio de Tecnología, Laboratorio de Física y Química	00001410-0000019	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidiario	0078	Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,542,500	\$1,761,250	\$1,761,250	\$1,761,250	\$1,761,250	\$594,254	\$594,254	28.31	00	Metros Cuadrados	80	0.00	14.00	Financiera: / Físico: / Reintegr: 006 en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 012700A: Para el siguiente nivel.
JAL141400001844	CONSTRUCCIÓN DE Áreas Para Talleres y Talleres, Áreas De Taller, Talleres, Laboratorio, Escuela Preparatoria Regional de Tecnología	00001410-0000020	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidiario	0078	Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,600,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$455,147	\$455,147	15.17	00	Metros Cuadrados	747	0.00	1.00	Financiera: / Físico: / Reintegr: 006 en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 012700A: Para el siguiente nivel.
JAL141400001897	Área de Mejora Planta Baja del Edificio de la Facultad de Ingeniería, Preparatoria 16	00001410-0000016	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidiario	0078	Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$355,412	\$177,704	\$177,704	\$177,704	\$177,704	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,801	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reintegr: 006 en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 012700A: Para el siguiente nivel.
JAL141400001803	Edificio De 3 Niveles Destinado A Actividades Académicas y Administrativas El Edificio de la Facultad de Ingeniería y la Atención de Estudiantes y Profesores, Área de Investigación	00001410-0000049	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidiario	0078	Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$7,435,000	\$3,712,500	\$3,712,500	\$3,712,500	\$3,712,500	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	3,903	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reintegr: 006 en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 012700A: Para el siguiente nivel.
JAL141400001803	Reconstrucción y Remodelación del Espacio Físico de la Biblioteca de la Fac. Preparatoria Regional de Tecnología	00001410-0000050	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidiario	0078	Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,942,500	\$1,031,250	\$1,031,250	\$1,031,250	\$1,031,250	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	3,447	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reintegr: 006 en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 012700A: Para el siguiente nivel.
JAL141400001806	CONSTRUCCIÓN DE Bibliotecas, Preparatoria 16	00001410-0000051	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidiario	0078	Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,257,984	\$1,478,992	\$1,478,992	\$1,478,992	\$1,478,992	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,743	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reintegr: 006 en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 012700A: Para el siguiente nivel.
JAL141400001846	Reconstrucción y Ampliación de la Biblioteca, Preparatoria 16	00001410-0000042	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidiario	0078	Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,428	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reintegr: 006 en proceso, se reporta pago de anticipo y estimaciones pagadas - 012700A: Para el siguiente nivel.
JAL141400001804	Área Subterránea Para El Uso De Tecnología de la Información, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de																												

3 de 8

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 239

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente		Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 239

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 239

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 23

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 239

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Programa Fondo Concesión Específico	Rea	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Miles de pesos)	Comprometido	Desagradado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual		Avance Anual	
JAL151000056140	Conservación y Mantenimiento de Laboratorio Científico	UM00710-01001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	100.00	00	Metros Cuadrados	1,902	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SIIFDRA: Para al siguiente nivel.
JAL151000056142	Construcción de Edificio A de Dos Militares, Laboratorio de Dos Militares, Biblioteca, Auditorio, Sala de Asesorías Académicas, Laboratorio de Ciencias Experimentales, Museo San Jacinto Maratón	UM00710-00114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$2,646,196	\$2,646,196	\$5,98	00	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Una terminada, se reporta como ejecutado y pagado en 100 de anticipo mas estimaciones pagadas - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056143	Construcción de Edificio de 3 Ases, 2 Laboratorios de Computo, Sala de Asesorías, Laboratorio de Ciencias Experimentales, Laboratorio de Física y Módulo de Datos En El Módulo Alumnos	UM00710-00115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,339,262	\$3,339,262	\$9,98	00	Metros Cuadrados	66	0.00	99.00	Financieras / Físicas / Registro: Una solicitada en proceso de adquisición y subastada, se reporta como ejecutado y pagado en 100 de anticipo mas estimaciones pagadas - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056143	Construcción de Edificio de Dos Militares En El Módulo Alumnos	UM00710-00116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,370,999	\$1,370,999	\$3,09	00	Metros Cuadrados	510	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Una solicitada en proceso de adquisición y subastada, se reporta como ejecutado y pagado en 100 de anticipo mas estimaciones pagadas - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056146	Auditorio En El Módulo Alumnos	UM00710-00117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,291,038	\$1,291,038	\$9,31	00	Metros Cuadrados	264	0.00	99.00	Financieras / Físicas / Registro: Una solicitada en proceso de adquisición y subastada, se reporta como ejecutado y pagado en 100 de anticipo mas estimaciones pagadas - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056146	Construcción de Edificio 10 Ases, 2 Laboratorios de Computo, Sala de Asesorías, Laboratorio de Ciencias Experimentales, Laboratorio de Física y Módulo de Datos En La Escuela Politécnica	UM00710-00118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$6,376,042	\$6,376,042	\$8,20	00	Metros Cuadrados	3,396	0.00	93.00	Financieras / Físicas / Registro: Una solicitada en proceso de adquisición y subastada, se reporta como ejecutado y pagado en 100 de anticipo mas estimaciones pagadas - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056176	Equipamiento de Edificio de Tres Ases En La Preparatoria No. 7	UM00710-00001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$486,725	\$486,725	\$486,725	\$486,725	\$486,725	\$486,573	\$486,573	\$9,97	00	Metros Cuadrados	4,523	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056181	Equipamiento de 3 Ases, 2 Laboratorios de Computo, Biblioteca, Área de Ciencias, Auditorio y Oficina de Seguros y Vigilancia En La Preparatoria Regional de Ocotlán	UM00710-00003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,073,963	\$2,073,963	\$9,13	00	Metros Cuadrados	2,139	0.00	85.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056189	Equipamiento de Laboratorio de Física En La Preparatoria Regional de Apaxtepec	UM00710-00003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$586,316	\$586,316	\$2,90	00	Metros Cuadrados	1,408	0.00	65.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056192	Equipamiento de Laboratorio de Física En La Preparatoria Regional de Arandas	UM00710-00004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$574,827	\$574,827	\$9,98	00	Metros Cuadrados	1,347	0.00	80.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056194	Equipamiento de Laboratorio de Computo (1) En La Preparatoria Regional de Toluca	UM00710-00005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$256,400	\$256,400	\$256,400	\$256,400	\$256,400	\$256,452	\$256,452	\$9,94	00	Metros Cuadrados	3,407	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo de computo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056199	Equipamiento de Tres Laboratorios de Computo Situados En Edificio A En La Preparatoria No. 10	UM00710-00006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,705,776	\$1,705,776	\$9,96	00	Metros Cuadrados	7,039	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056204	Equipamiento de Tres Laboratorios de Computo, Área de Auditorías, Biblioteca En El Módulo San Jacinto	UM00710-00007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$266,019	\$266,019	\$9,49	00	Metros Cuadrados	134	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056212	Equipamiento de Laboratorio de Dos Militares, Laboratorio de Computo, Biblioteca En El Módulo Datos Macla	UM00710-00008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,426	\$999,426	\$9,94	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056219	Equipamiento de Ases Para Clases, Laboratorio de Computo, Laboratorio de Dos Militares (Ciencias Experimentales) En El Módulo Macla	UM00710-00009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,043,609	\$1,043,609	\$5,39	00	Metros Cuadrados	273	0.00	95.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056223	Equipamiento de Laboratorio de Computo, Idioma y Biblioteca En El Módulo Macla	UM00710-00010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$238,221	\$238,221	\$6,82	00	Metros Cuadrados	460	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056227	Equipamiento de Laboratorio de Computo, Idioma, Laboratorio de Ciencias Experimentales y 3 Ases En La Atención Nueva Vista	UM00710-00011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$320,448	\$320,448	\$8,60	00	Metros Cuadrados	206	0.00	95.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056236	Equipamiento de Laboratorio de Computo Medio Dispositivos	UM00710-00012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,015	\$300,015	\$6,91	00	Metros Cuadrados	194	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Adquirido equipo - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	
JAL151000056271	Construcción de Un Ases Substitución En El Módulo Miguel Alemán	UM00710-00013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024	Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$68,350	\$68,350	\$6,10	00	Metros Cuadrados	262	0.00	1.00	Financieras / Físicas / Registro: Una en proceso, se reporta como ejecutado al pago de anticipo de estimaciones pagadas - SIIFDRA: Para al siguiente nivel.	