

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA



FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA)	14UBH0180H	Tequila	El Salvador	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, EDIFICIO DE 1 NIVEL DE 10 ENTRE EJES.	2,300,000	1,150,000	1,150,000	19/12/2015	27/03/2016	100%	2,066,346	65	76	Incremento de espacios educativos y mejora de las condiciones escolares	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO OJUELOS (LAGOS DE MORENO)	14UBH0135V	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, ESTRUCTURA DE CONCRETO EN 2 NIVELES DE 9 ENTRE EJES, MUROS DE BLOCK SANTA JULIA, PISO DE CERÁMICA, HERRERIA METALICA, PINTURA VINILICA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS.	4,500,000	2,250,000	2,250,000	28/03/2015	30/03/2016	100%	4,424,680	189	140	Incremento de espacios educativos y mejora de las condiciones escolares	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)	14UBH0104B	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, SIN OBSERVACIONES	3,400,000	1,700,000	1,700,000	14/10/2015	15/04/2016	100%	2,950,961	226	140	Incremento de espacios educativos y mejora de las condiciones escolares	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	14UBH0013K	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES, CON MUROS DE LADRILLO SANTA JULIA, PISOS DE CERÁMICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS DE VOZ Y DATOS.	10,130,000	5,065,000	5,065,000	19/12/2015	16/02/2017	92%	8,401,653	1,320	269	Obra en proceso	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)	14UBH0103C	Jesús María	Jesús María	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTRCTURA DE CONCRETO	3,800,000	1,900,000	1,900,000	15/12/2015	12/04/2016	100%	3,228,077	253	153	Obra en proceso	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE CONTARÁ CON ESPACIOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN	5,500,000	2,750,000	2,750,000	14/10/2015	16/05/2016	100%	4,427,744	2,547	168	Obra en proceso	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES	3,800,000	1,900,000	1,900,000	14/10/2015	25/04/2016	100%	2,745,253	1,721	132	Obra en proceso	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN	14UBH0015I	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	TALLER GENERAL, EDIFCIO CON ESTRUCTURA DE CONCRETO CON DOS NIVELES CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 854 M2.	6,405,000	3,202,500	3,202,500	17/12/2015	07/04/2016	100%	5,593,397	1,703	199	Incremento de espacios educativos y mejora de las condiciones escolares	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TENAMANTLAN (AUTLAN)	14UBH0107Z	Tenamaxtlán	Tenamaxtlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, EQUIPO ADECUADO PARA LOS LABORATORIOS, DE USOS MÚLTIPLES, ASÍ COMO EL DE CÓMPUTO.	500,000	250,000	250,000	28/03/2015	22/05/2015	100%	424,283	160	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA VOCACIONAL	14UBH0008Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, ACCESORIOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,476,867	1,238,434	1,238,434	28/03/2015	29/05/2015	100%	2,472,580	4,774	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD)	14UBH0203B	San Pedro Tlaquepaque	Santa Anita	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	8,900,000	4,450,000	4,450,000	17/12/2014	07/04/2016	100%	6,943,514	1,483	255	Incremento de espacios educativos y mejora de las condiciones escolares	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, DE DOS NIVELES, CON ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS.	5,385,000	2,692,500	2,692,500	30/10/2015	27/04/2016	100%	4,439,944	3,831	168	Incremento de espacios educativos y mejora de las condiciones escolares	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN COMPUTADORAS, MESAS DE TRABAJO, PANTALLAS, LOCKERS, EQUIPO DE SONIDO Y PERIFÉRICOS,EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN MESAS DE TRABAJO, VITRINAS Y KITS DE EXPERIMENTOS PARA FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA (APARATOS E INSTRUMENTOS).	2,188,613	1,094,307	1,094,307	28/03/2015	31/07/2015	100%	1,953,285	3,351	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES	14UBH0006J	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES.	4,500,000	2,250,000	2,250,000	16/10/2015	02/04/2016	100%	3,624,007	886	103	Incremento de espacios educativos y mejora de las condiciones escolares	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO	14UBH0005K	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE LADRILLO ENJARRADOS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, VOZ DATOS.	5,000,000	2,500,000	2,500,000	14/10/2015	10/05/2016	100%	4,362,936	968	165	Incremento de espacios educativos y mejora de las condiciones escolares	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, CONSTRUCCIÓN CON MATERIALES LIGEROS, MUDOS DE DUROCK, ESTRUCTURA METÁLICA, TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA MULTITECHO, REFUERZO ESTRUCTURAL DE PLANTA BAJA, EQUIPAMIENTO DE ESPACIO CON EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO, CAÑONES.	2,695,840	1,347,920	1,347,920	03/10/2016	10/01/2017	40%	1,117,515	3,122	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/03/2017	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO)	14UBH0183E	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, BIBLIOTECA DE CONCRETO, QUE CONSTA DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, RED INFORMATICA, MOBILIARIO CON MUEBLES DE BAÑO, MAMPARAS, SILLAS, MESAS, ESTANTES Y EQUIPO DE CÓMPUTO.	3,900,000	1,950,000	1,950,000	14/10/2015	26/04/2016	100%	3,218,933	422	153	Incremento de espacios educativos y mejora de las condiciones escolares	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	14UBH0094L	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE TRIDILOSA DE ESTRUCTURA DE ACER, TECHUMBRE A BASE DE MULTYTECHO, CIMENTACION E ILUMINACION	3,500,000	1,750,000	1,750,000	10/10/2015	17/04/2016	100%	3,112,348	2,246	142	Mejores espacios para la extensión y difusión de la escuela.	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	Ocotlán	Ocotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, PLANTA BAJA ; MÓDULO SANITARIO CON CUATRO SUBMÓDULOS, CON LOZA LLENA DE CONCRETO Y MUROS DE TABIQUE ROJO REVESTIDO CON AZULEJO, MATERIALES CERAMICOS; Y ACCESORIOS LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,500,000	750,000	750,000	04/11/2015	01/04/2016	100%	1,488,687	2,229	82	Obra terminada en primer etapa, segunda etapa en proceso	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0115H	Zapopan	Ninguno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, MESAS DE TRABAJO, BANCOS, ESTANTES, EQUIPOS Y MATERIAL REQUERIDO PARA LAS PRACTICAS BASICAS.	671,540	335,770	335,770	28/03/2015	22/06/2015	100%	446,399	229	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CUAUTITLAN (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0112K	Cuatitlán de García Barragán	Cuatitlán de García Barragán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE ENJARADOS Y PINTADOS, PISOS DE CERÁMICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.	3,400,000	1,700,000	1,700,000	14/10/2015	10/01/2017	100%	2,908,211	152	138	Mejores espacios para la extensión y difusión de la escuela.	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA HUERTA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0114I	La Huerta	La Huerta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONCRETO DE UN NIVEL.	3,420,000	1,710,000	1,710,000	13/03/2015	29/09/2015	100%	1,705,582	292	120	Obra terminada en primer etapa, por iniciar segunda etapa	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO	14UBH0016H	Casimiro Castillo	La Resolana	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, EDIFICIO DE NUEVA CREACIÓN EN EL ESPACIO DESTINADO EN LA ESCUELA.	3,760,092	1,880,046	1,880,046	29/02/2016	22/05/2017	79%	2,951,332	598	121	Obra en proceso	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HERMENEGILDO GALEANA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0113J	Casimiro Castillo	Lo Arado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	3,000,000	1,500,000	1,500,000	13/03/2015	19/08/2015	100%	1,500,430	118	71	Obra terminada en primer etapa, por iniciar segunda etapa	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE TULA (TECOTLAN)	14UBH0151M	Unión de Tula	Unión de Tula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS: QUE CONSTA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REGULADORES, MESAS PARA COMPUTADORA, SILLAS, AIRE ACONDICIONADO, CABLES PARA CONECTAR LAS COMPUTADORAS A LA RED Y PROYECTORES	913,890	456,945	456,945	28/03/2015	22/06/2015	100%	913,398	433	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MIGUEL HIDALGO (CHUATLAN)	14UBH0120T	La Huerta	Nuevo Miguel Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE COMPUTO, SANITARIOS.	3,500,000	1,750,000	1,750,000	19/12/2015	27/04/2016	100%	2,385,175	575	116	Obra en proceso	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CUZALAPA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0173Y	Cuatitlán de García Barragán	Cuzalapa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 3 NIVELES, MUROS DE BLOCK TIPO SANTA JULIA, PISOS DE CERAMICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	5,850,000	2,925,000	2,925,000	29/02/2016	22/05/2017	80%	5,798,031	71	192	Obra en proceso	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	El Grullo	El Grullo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, TERMINACIÓN DE AUDITORIO QUE CONSTA DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS, MOBILIARIO COMO MUEBLES DE BAÑO, MAMPARAS, SILLAS, MESAS, ESCRITORIOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO.	2,400,000	1,200,000	1,200,000	18/12/2015	26/03/2016	100%	2,380,252	736	110	Obra terminada en primer etapa	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUXCACUESCO (EL GRULLO)	14UBH0170A	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS QUE CONSTA DE 8 MESAS, 32 SILLAS, 8 TARJAS, REGADERA CON LAVA OJOS, EXTRACTORES, HERRAMIENTAS PARA PRACTICAS (MICROSCOPIOS, PROBETAS, ETC.), MATERIA PRIMA PARA PRACTICAS, ASI COMO EQUIPO DE COMPUTO.	2,000,000	1,000,000	1,000,000	28/03/2015	10/06/2015	100%	817,912	69	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONAYA (EL GRULLO)	14UBH0111L	Tonaya	Tonaya	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO. EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS.	2,390,000	1,195,000	1,195,000	28/03/2015	22/06/2015	100%	2,360,691	195	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA	14UBH0061U	Tequila	Tequila	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	9,135,000	4,567,500	4,567,500	13/03/2015	27/04/2016	100%	6,545,258	852	265	Incremento y mejora de espacios académicos y de docencia de la escuela.	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZCALA (EREMSO)	14UBH0136U	Poncitlán	Mezcala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES DE 10 ENTRE EJES 726 M2	5,150,000	2,575,000	2,575,000	15/12/2015	12/02/2017	100%	4,524,361	277	150	Incremento y mejora de espacios académicos y de docencia de la escuela.	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOTOTLAN (EREMSO)	14UBH0138S	Guadalajara	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	4,100,000	2,050,000	2,050,000	26/03/2015	30/10/2015	100%	2,003,332	382	85	Espacios academicos adecuados para las funciones sustantivas	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCOTLAN)	14UBH0187A	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES DE 10 ENTRE EJES Y 726 M2.	5,150,000	2,575,000	2,575,000	14/03/2015	15/02/2017	99%	5,056,223	149	205	Obra en proceso terminación segunda etapa	31/03/2017	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 11	14UBH0087B	Zapopan	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, CAMBIO DE PISOS, ILUMINACIÓN, GAS, AGUA, INSTALACIÓN DE TECHO FALSO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.	2,100,000	1,050,000	1,050,000	17/12/2015	05/03/2016	100%	2,043,818	4,145	85	Mejora de las calidad de los espacios educativos (laboratorios) de la escuela.	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,EQUIPO DE CÓMPUTO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DEL PLANTEL	6,000,000	3,000,000	3,000,000	15/01/2016	13/05/2016	100%	5,600,595	2,431	95	Mejora en la seguridad estructural de los espacios educativos de la escuela.	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEUCHITLÁ (AHUALULCO)	14UBH0166O	Teuchitlán	Teuchitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y UNA BIBLIOTECA.	4,400,000	2,200,000	2,200,000	13/03/2015	09/05/2017	84%	4,355,066	156	93	Obra en proceso terminación segunda etapa	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO)	14UBH0165P	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESCOLAR, DE CONCRETO Y DOS NIVELES DE ENTRE 11 EJES, 815 MTRS. CUADRADOS DE CONSTRUCCION Y UNA CANCHA DE CONCRETO DE USOS MULTIPLES DE 614 MTS. CUADRADOS, Y UNA BARDA PERIMETRAL	7,780,000	3,890,000	3,890,000	29/02/2016	30/03/2017	80%	6,216,871	118	177	Obra en proceso	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ETZATLAN (AHUALULCO)	14UBH0077V	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	5,700,000	2,850,000	2,850,000	13/03/2015	07/05/2016	100%	4,936,101	520	93	Espacios academicos adecuados para las funciones sustantivas	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	10,000,000	5,000,000	5,000,000	24/11/2015	20/05/2017	95%	8,300,990	889	220	Obra en proceso	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CON CAPACIDAD PARA 400 PERSONAS, CAMERINOS, DUELA DE MADERA, LUCES Y TELONES PARA ESCENARIO,	7,800,000	3,900,000	3,900,000	19/12/2015	06/03/2017	92%	7,112,019	1,531	217	Obra en proceso	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO (CD GUZMAN)	14UBH0119D	Tapalpa	Ninguno [Aserradero]	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL Y ESCALERA DE EDIFICIO DE CONCRETO REFORZADO, ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS.	2,200,000	1,100,000	1,100,000	14/10/2015	16/03/2016	100%	1,095,543	208	55	Obra terminada en primer etapa	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U	Guadalajara	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO NOS PERMITIRA MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE	4,800,000	2,400,000	2,400,000	03/10/2016	30/05/2017	35%	3,181,154	1,779	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 13	14UBH0009V	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, ADECUACIÓN DE ESPACIO EN EL AUDITORIO, PARA CAMERINO O ESTUDIO FOTOGRÁFICO, QUE CONSTA DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES, ADEMÁS DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO.	350,000	175,000	175,000	03/11/2015	26/12/2015	100%	183,897	1,887	15	Mejora en los espacios de extensión y difusión de la cultura	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0174X	Casimiro Castillo	Tecomates	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, 1 LAB. DE USOS MÚLTIPLES, 1 BODEGA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y 1 NÚCLEO DE SANITARIOS	6,912,000	3,456,000	3,456,000	14/03/2015	07/04/2016	100%	6,179,277	92	185	Mejora e incremento de los espacios educativos de la escuela	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITÉCNICA	14UBT0004V	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, ÁREAS DE: ACCESO, RECEPCIÓN, PAQUETERÍA, LECTURA, COLECCIÓN GENERAL Y DE REFERENCIA, PROCESOS TÉCNICOS, HEMEROTECA, MATERIAL AUDIOVISUAL, ZONA CONTROLADA, AUTOAPRENDIZAJE, CUBÍCULOS, FOTOCOPIADO, CÓMPUTO, ABIERTA, SANITARIOS, EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADORAS, ESTANTERÍA, ARCOS MAGNÉTICOS, MESAS, EQUIPO DE VIDEO PROYECCION, VIDEOCAMARAS, LOKERS, MOBILIARIO DE OFICINA Y DE RECEPCIÓN	13,500,000	6,750,000	6,750,000	24/11/2015	15/04/2017	99%	9,398,276	3,054	210	Obra en proceso	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HUEJÚCAR (COLOTLAN)	14UBH0122R	Huejúcar	Huejúcar	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE OBRA, COMPRENDIENDO CIMENTACIÓN, LOSA, DOMO Y FIRMES.	2,500,000	1,250,000	1,250,000	18/12/2015	26/02/2017	100%	2,125,103	172	82	Mejora e incremento de los espacios educativos de la escuela (obra en primer etapa)	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZQUITIC (COLOTLAN)	14UBH0124P	Mezquitic	Mezquitic	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO PARA 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES, ESTRUCTURA CON TECHO Y MURO DE CONTENCIÓN EN DOS EXTREMOS	2,992,779	1,496,389	1,496,389	19/12/2015	26/02/2017	100%	2,498,592	204	92	Mejora e incremento de los espacios educativos de la escuela (obra en primer etapa)	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES CONTENIENDO; MÓDULO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, TUTORÍAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE CÓMPUTO Y ARCHIVO	7,500,000	3,750,000	3,750,000	21/12/2014	07/04/2016	100%	7,066,184	4,706	187	Mejora en las condiciones de los espacios educativos	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONILA (TUXPAN)	14UBH0162S	Tonila	Tonila	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONCRETO DE 2 NIVELES DE 11 ENTRE EJES QUE CONSTA DE: NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, 8 AULAS DIDÁCTICAS Y ADMINISTRACIÓN	8,400,000	4,200,000	4,200,000	14/03/20015	27/04/2017	75%	7,785,382	104	139	Obra en proceso terminación segunda etapa	31/03/2017	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MASCOTA (AMECA)	14UBH0100F	Mascota	Mascota	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, SON NECESARIOS ESTOS SALONES PARA COMPLETAR AULAS PARA LOS ALUMNOS E INSTALAR ESPACIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS, ASÍ COMO ESPACIOS ADECUADOS PARA LAS TIC.	7,000,000	3,500,000	3,500,000	17/12/2014	09/02/2017	100%	5,900,734	160	192	Obra en proceso terminación segunda etapa	31/03/2017	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA



FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA)	14UBH0102D	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 AULAS DEL EDIFICIO B, REPARACIÓN QUE CONTEMPLA REFORZAR LA BÓVEDA, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CUARTEADURAS, REPARACIÓN DE PISOS REVENTADOS Y A DESNIVEL, COLOCACIÓN DE PISO Y PINTURA.	250,000	125,000	125,000	03/03/2015	15/04/2015	100%	245,012	326	32	Mejora en las condiciones de los espacios educativos	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 12	14UBH0083F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA ACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN PARA LABORATORIOS DE CÓMPUTO	4,500,000	2,250,000	2,250,000	02/06/2016	29/05/2017	25%	3,437,134	5,673	82	Obra en proceso demoliciones	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA)	14UBH0101E	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE UN NIVEL CON TRES AULAS Y BAÑOS HOMBRES Y MUJERES	3,834,033	1,917,017	1,917,017	01/04/2015	23/08/2015	100%	1,705,480	130	60	Incremento de espacios educativos	31/03/2017	
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, EDIFICIO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS, ACABADOS Y CANCELERÍA	8,260,000	4,130,000	4,130,000	13/03/2015	22/08/2015	100%	6,883,803	669	198	Mejora en las condiciones de los espacios educativos	31/03/2017	
										252,000,655	126,000,327	126,000,327									

ELABORÓ

Ing. Fernando Calvillo Vargas

Coordinador de Servicios Generales

Sistema de Educación Media Superior



AUTORIZÓ

Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas

Director General

Sistema de Educación Media Superior



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN





























DIRECCIÓN TÉCNICA



FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA)	14UBH0180H	 Vista lateral edificio	 Vista interior	 Vista posterior	 Vista edificio		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO OJUELOS (LAGOS DE MORENO)	14UBH0135V	 Vista lateral de edificio	 Vista pasillo	 Vista lateral	 Vista laboratorio		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)	14UBH0104B	 Vista de edificio	 Colocación de pisos	 Albañilería y acabados			
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	14UBH0013K	 Vista general	 Vista general	 Vista interior	 Vista guardería		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)	14UBH0103C	 Vista general	 Vista exterior	 Vista lateral	 Vista azotea		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	 Vista interior	 Vista general	 Vista lateral	 Vista interior		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	 Albañilería escalera	 Albañilería muros	 Albañilería muros	 Albañilería muros		



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



























COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN	14UBH0015I	 Trabajos de alimentación eléctrica	 Colocación de pisos	 Vistal edificio	 Vista general		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN)	14UBH0107Z	 Equipo de computo	 Proyectores	 Equipo de Computo	 Microscopios		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA VOCACIONAL	14UBH0008Z	 Equipo de computo	 Equipo de computo	 Equipo de laboratorio	 Mesas de Laboratorio		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD)	14UBH0203B	 Vista general	 Vista interior	 Vista posterior	 Vista general		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	 Vista general	 Vista general	 Vista interior	 Vista pasillo		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	 Balanzas	 Televisores	 Microscopios	 Mobiliario		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES	14UBH0096J	 Vista primer nivel	 Vista posterior	 Pintura interior	 Vista pasillo primer nivel		



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO	14UBH0095K	 Vista frontal	 Estructura y albañilería interior	 Vista lateral	 Interior acabados		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	 	 	 Trabajos de albañilería	 		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO)	14UBH0183E	 Vista frontal	 Vista lateral	 Vista interior	 Vista interior		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	14UBH0094L	 Vista lateral estructura	 Trabajos de pintura en estructura	 Vista estructura	 Trabajos de pintura en estructura		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	 Armado de estructura	 Vista de obra	 Vista de obra	 		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0115H	 	 				
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CUAUTTLAN (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0112K	 Vista lateral	 Albañilería muros	 Albañilería muros	 En proceso de inicio de obra		



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR














COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA HUERTA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0114I	 Vista de edificio	 Vista edificio	 Vista interior	 Vista edificio		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO	14UBH0016H	 Vista general	 Albañilería	 Albañilería	 Albañilería		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HERMENEGILDO GALEANA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0113J	 Vista estructura terminada 2 nivel	 Vista lateral	 Vista interior	 Vista lateral general		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE TULA (TECOLOTLAN)	14UBH0151M	 Equipo de computo	 Equipo de computo	 Equipo de computo			
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MIGUEL HIDALGO (CHIHUATLAN)	14UBH0120T	 Vista General	 Vista interior	 Vista pasillo	 Vista interior		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CUZALAPA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0173Y	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Albañilería		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	 interiores	 Vista ingreso	 Vista interior	 Interior		



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUXCACUESCO (EL GRULLO)	14UBH0170A	 Mesas de laboratorio	 Microscopios	 Equipo de Computo	 Mobiliario laboratorio		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONAYA (EL GRULLO)	14UBH0111L	 Pantallas	 Mobiliario	 Equipo de Computo	 Equipo de laboratorio		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA	14UBH0061U	 Vista posterior edificio	 Interior	 Vista lateral	 Vista pasillo albañilería		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZCALA (EREMSO)	14UBH0136U	 Vistas generales	 Vistas generales	 Vistas generales	 Vistas generales		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOTOTLAN (EREMSO)	14UBH0138S	 Vista estructura frontal	 Vista interior albañilería	 Vista pasillo	 Vista edificio		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCOTLAN)	14UBH0187A	 Vista edificio	 Vista edificio	 Vista edificio	 Vista interior		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 11	14UBH0087B	 Instalaciones electricas	 Albañilería e instalaciones	 Vista edificio	 Vista interiro		



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Reforzamiento estructural	Excavaciones	Reforzamiento estructural			
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEUCHITLA (AHUALULCO)	14UBH0166O	Vista edificio	Vista edificio primer	Vista interior	Vista interior		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO)	14UBH0165P	Vista edificio	Vista edificio primer	Vista interior	Vista interior		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ETZATLAN (AHUALULCO)	14UBH0077V	Vista posterior	Vista pasillo	Vista interior	Albañilería		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	Vista general	Vista general	Vista interior	Vista interior		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	Vista general	Vista interior	Vista general	Vista obra		
FCHEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO (CD GUZMAN)	14UBH0119D	Vista lateral	Vista lateral	Impermeabilización	Vista lateral		



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U						
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 13	14UBH0009Y						
						Vista lateral	Vista frontal	Vista posterior	Interior		
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0174X						
						Vista interior edificio	Instalaciones sanitarias	Albañilería	Vista interior		
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITECNICA	14UET0004Y						
						Vista general	Vista entrada	Escalera	Estructura primer nivel		
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HUEJUCAR (COLOTLAN)	14UBH0122R						
						Fabricación de estructura	Fabricación de estructura	Fabricación de estructura	Estructura		
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZQUITIC (COLOTLAN)	14UBH0124P						
						Fabricación de estructura	Fabricación de estructura	Fabricación de estructura			
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z						
						Vista edificio	Vista colocación de piso	Vista pasillo primer nivel	Vista posterior		



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA



FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONILA (TUXPAN)	14UBH0162S	 Vista interior	 Vista edificio	 vista edificio	 Vista interior		
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MASCOTA (AMECA)	14UBH0100F	 Vista general edificio	 Vista pasillo piso	 Vista interior albañilería	 Vista edificio		
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA)	14UBH0102D	 Rehabilitación e impermeabilizado	 Rehabilitación e impermeabilizado	 Rehabilitación e impermeabilizado			
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 12	14UBH0083F	 Vista exterior edificio	 Vista exterior edificio	 Vista interior albañilería	 Vista interior albañilería		
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA)	14UBH0101E	 Vista edificio	 Vista lateral edificio	 Vista interior	 Vista interior		
FCHIMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	 Vista lateral edificio	 Vista frontal	 Vista interior albañilería	 Colocación de piso		