

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 14	14UBH0024Q	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios.	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Por iniciar proceso de adjudicación		0%	-	1,922	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TLACUAPAEQUE (TLACUAPAEQUE)	14UBH0075X	San Pedro Tlaxiaco	Tlaxiaco	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios.	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Por iniciar proceso de adjudicación		0%	-	834	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA EXPERENCIA (TONALA)	14UBH0076W	Zapotlan	Zapotlan	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios.	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Por iniciar proceso de adjudicación		0%	-		Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación eléctrica (cambio luminarias)	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,947	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Remodelación de área Deportiva.	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	3,664	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Tres talleres y un aula de usos múltiples, cubo de escaleras	4,399,600.00	2,179,800.00	2,179,800.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,830	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 4	14UBH0004C	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de espacios para TAEs	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,639	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de elevador, actualizar equipamiento de cómputo, rehabilitación de auditorio y laboratorios	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,438	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	San Pedro Tlaxiaco	Tlaxiaco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un aula techada de usos múltiples que contenga canchas, gradas, vestidores y un núcleo de 10 baños.	9,500,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	3,837	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de edificio de tres aulas.	993,450.00	496,725.00	496,725.00	22/01/2016	30/03/2016	100%	992,988	4,523	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela	29/02/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 13	14UBH0009Y	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos edificios de tres niveles	17,120,000.00	8,560,000.00	8,560,000.00	Por iniciar proceso de adjudicación		0%	-	1,884	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE COCULCAN	14UBH0010N	Ocotlán	Ocotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	5 AULAS, 2 LABORATORIOS DE COMPUTO, LABORATORIO USOS MULTIPLES, TALLER MECANICO, AGROPESCUARIO, ENFERMERIA, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, PROGATOR	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	22/01/2016	30/05/2016	32%	1,907,629	2,138	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela, pendiente equipamiento de talleres y laboratorios técnicos.	29/02/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	Ameica	Ameica	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN AMECA, JALISCO.	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	15/03/2016	13/08/2016	0%	6,066,962	1,061	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO	14UBH0012L	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIMEDIA DE IDIOMAS	2,216,492.00	1,108,246.00	1,108,246.00	22/01/2016	30/05/2016	32%	699,349	1,408	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	14UBH0013K	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de usos multiples, laboratorio de computo, Biblioteca	1,990,000.00	975,000.00	975,000.00	22/01/2016	30/05/2016	66%	1,279,038	1,547	N/A	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN	14UBH0015I	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de Usos multiples en la Preparatoria Regional de Autlán de Navarro, en Autlán de Navarro, Jalisco.	13,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	15/03/2016	07/09/2016	0%	10,037,426	1,666	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO	14UBH0016H	Casimiro Castillo	La Resolana	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en Casimiro Castillo, Jalisco.	7,230,500.00	3,615,250.00	3,615,250.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	6,323,653	572	180	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH0017G	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de usos multiples en la Preparatoria de Tonalá Norte, en Tonalá, Jalisco.	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	15/03/2016	08/08/2016	0%	4,058,960	3,001	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CHUATLAN	14UBH0018F	Chuatlan	Chuatlan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de baños.	650,000.00	325,000.00	325,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	556	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN	14UBH0019E	Cobaltán	Cobaltán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	808	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE GUADALUPE	14UBH0020U	Guadalupe	La Noguera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de obra, cerca perimetral. Consistente en cimentación de piedra, muro de piedra dos (dos) metros de altura, dala de concreto y tubo metálico de cuatro pulgadas de diametro, cedula 30, con una altura total de tres metros y 285 m	1,401,440.00	700,720.00	700,720.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,790	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	Sayula	Sayula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA, EN SAYULA, JALISCO.	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	29/02/2016	29/07/2016	1%	5,020,622	677	123	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO	14UBH0022S	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de baños para alumnos (hombres y mujeres), en la parte trasera de la preparatoria.	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,104	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de usos multiples techada y con cerco perimetral en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en San Juan de los Lagos, Jalisco.	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	25/02/2016	23/06/2016	1%	2,946,542	1,593	90	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	Zapotlan	Zapotlan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio al aire libre en la Preparatoria No. 15, en Zapotlan, Jalisco.	5,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	15/03/2016	07/08/2016	0%	4,009,005	2,572	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN	14UBH0026O	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de sanitarios en la Preparatoria Regional de Tepatitlan, en Tepatitlan de Morelos, Jalisco.	750,000.00	375,000.00	375,000.00	15/03/2016	30/04/2016	0%	649,684	2,340	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	14UBH0028M	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del muro de contención y barda perimetral del Arroyo de la Virgen	1,250,000.00	625,000.00	625,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,722	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	La Barca	La Barca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral.	342,740.00	171,370.00	171,370.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,122	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	San Pedro Tlaxiaco	Tlaxiaco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	BANOS HOMBRERES BANOS MUJERES	424,166.00	212,083.00	212,083.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,751	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	El Grullo	El Grullo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO, EN EL GRULLO, JALISCO.	6,156,000.00	3,078,000.00	3,078,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	5,557,254	871	136	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA	14UBH0059F	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de usos múltiples techada en la Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano, en Tamazula de Gordiano, Jalisco.	2,982,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	15/03/2016	14/07/2016	0%	2,603,340	805	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA	14UBH0061U	Tequila	Tequila	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio de usos múltiples	9,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	960	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ETZATLAN (AHUALULCO)	14UBH0077V	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Etzatlán, en Etzatlán, Jalisco.	3,100,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	29/02/2016	28/05/2016	1%	2,783,588	604	85	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	Ahuacalco de Mercado	Ahuacalco de Mercado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Salón de Usos Múltiples.	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	944	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE SAN MARTIN	14UBH0079T	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Gradería (incluye conjunto de baños vestidores) y Domo.	6,200,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	763	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA	14UBH0081H	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorios de cómputo (3).	1,113,800.00	556,800.00	556,800.00	30/10/2015	18/11/2015	100%	1,112,904	3,407	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela.	29/02/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 12	14UBH0083F	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construir Edificio que albergue laboratorios y talleres.	16,960,000.00	8,480,000.00	8,480,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	5,823	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 8	14UBH0084E	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria No.8, en Zapopan, Jalisco.	11,100,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	15/03/2016	12/08/2016	0%	6,702,786	2,598	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 10	14UBH0086C	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipo de tres laboratorios de cómputo ubicados en edificio A con los números 4, 5 y 6.	3,422,760.00	1,711,380.00	1,711,380.00	30/10/2015	30/05/2016	68%	2,333,308	7,309	N/A	En proceso de ser atendida	29/02/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 11	14UBH0087B	Zapopan	Guadalupe (Technology Park)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y ÁREAS DE GOBIERNO INCLUIDAS DIRECCIÓN, SECRETARÍA, DOS OFICINAS MAYORES, CONTROL ESCOLAR Y COORDINACIÓN ACADÉMICA.	7,890,000.00	3,945,000.00	3,945,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	4,331	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	14UBH0088A	Chapala	Chapala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de área académica (colegio departamental) y de Servicios educativos, (Orientación Educativa y Tutorías)	2,750,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,156	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOPEC	14UBH0090P	Jocotepec	Jocotepec	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Jocotepec, Jalisco.	4,900,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,081	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTÁN	14UBH0093M	Tecolotlán	Tecolotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Remodelación de cancha de usos múltiples, construcción de cubierta y gradería con base de acero.	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	455	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJUJALCO DE ZURIGA	14UBH0094L	Tlajumuco de Zuriga	Tlajumuco de Zuriga	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio de Usos Múltiples.	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,029	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO	14UBH0095K	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de fútbol 7 en la Preparatoria Regional de Zapotlanejo, en Zapotlanejo, Jalisco.	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	15/03/2016	14/07/2016	0%	3,086,834	1,036	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MARCOS (AHUALULCO)	14UBH0096H	San Marcos	San Marcos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio dos niveles.	2,750,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	174	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATENGULLO (AMECA)	14UBH0099G	Atenguillo	Atenguillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Aulas, laboratorios, baños y anexos	900,000.00	450,000.00	450,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	253	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA)	14UBH0101E	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de Cómputo/Aula de audiovisual/Biblioteca	534,754.00	267,377.00	267,377.00	30/10/2015	18/05/2016	54%	288,946	134	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela.	29/02/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA)	14UBH0102D	Talpa de Alende	Talpa de Alende	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL MÓDULO TALPA DE ALLENDE DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO.	3,375,000.00	1,687,500.00	1,687,500.00	15/03/2016	13/07/2016	0%	3,347,519	271	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)	14UBH0103C	Jesús María	Jesús María	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de Usos Múltiples Laboratorio de Cómputo/Biblioteca	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	22/01/2016	30/05/2016	60%	1,206,978	309	N/A	En proceso de ser atendida	29/02/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)	14UBH0104B	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo San Ignacio Cerro Gordo de la Preparatoria Regional de Arandas, en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	29/02/2016	17/07/2016	1%	4,124,691	286	101	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYOTLAN (ATOTONILCO)	14UBH0105A	Ayotlán	Ayotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AUDITORIO	4,725,000.00	2,362,500.00	2,362,500.00	En proceso de adjudicación		0%	-	380	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYUTLA (AUTLAN)	14UBH0106Z	Ayutla	Ayutla	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Aula de clase Laboratorio de Usos Múltiple y Laboratorio de Cómputo Baños Mujeres/Hombres/Biblioteca, Área administrativa, archivo y prefectura	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	295	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN)	14UBH0107Z	Tenamatlán	Tenamatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de usos múltiples en el Módulo Tenamatlán de la Preparatoria Regional de Ayutla, en Tenamatlán, Jalisco.	800,000.00	400,000.00	400,000.00	15/03/2016	15/05/2016	0%	798,032	177	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONAYIA (EL GRULLO)	14UBH0111L	Tonayia	Tonayia	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Tonayia de la Preparatoria Regional del El Grullo, en Tonayia, Jalisco.	3,100,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	29/02/2016	28/06/2016	1%	3,087,240	190	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HERMENEGILDO GALEANA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0113J	Casimiro Castillo	La Arada	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de muro perimetral.	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	138	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA HUERTA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0114I	La Huerta	La Huerta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cerco perimetral.	1,799,722.00	899,861.00	899,861.00	En proceso de adjudicación		0%	1,765,480	333	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TEICALTAN (CD GUZMAN)	14UBH0117F	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "A" en el Módulo Teicatlán de la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, en Teicatlán, Jalisco.	6,415,000.00	3,207,500.00	3,207,500.00	29/02/2016	29/07/2016	1%	6,123,768	273	140	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOLIMAN (CD GUZMAN)	14UBH0118E	San Gabriel	San Gabriel	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PERIMETRAL, CONSISTENTE EN TUBO METALICO DE CUATRO PULGADAS DE DIAMETRO, CEDAULA 30 CON UNA ALTURA DE TRES METROS SOBRE MURO DE PIEDRA DOS ROSTROS APARENTE	1,750,000.00	875,000.00	875,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	181	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO (CD GUZMAN)	14UBH0119D	Tapalpa	Ninguno (Asentamiento)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de sanitarios	450,000.00	225,000.00	225,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	229	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MIGUEL HIDALGO (CHUATLAN)	14UBH0120T	La Huerta	Nuevo Miguel Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA	455,000.00	227,500.00	227,500.00	En proceso de adjudicación		0%	-	262	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN PATRICIO MELAQUE (CHUATLAN)	14UBH0121S	Chuatlán	San Patricio (Melaque)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de banda perimetral en el Módulo La Huerta de la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en La Huerta, Jalisco.	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	15/03/2016	15/05/2016	0%	992,472	211	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MARTIN DE BOLAÑOS (COLOTLAN)	14UBH0125O	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL MÓDULO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN, EN SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO.	8,025,000.00	4,012,500.00	4,012,500.00	29/02/2016	12/08/2016	1%	7,539,715	127	185	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA GUERRERO (COLOTLAN)	14UBH0126N	Colotlán	Colotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de aula para maestros y áreas generales	850,000.00	425,000.00	425,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	218	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO GUTUPUAN (JOCOTEPIC)	14UBH0127M	Gutupuan	Gutupuan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Terminación de conclusión de construcción de laboratorio de usos múltiples del edificio "D", Equipamiento de Laboratorio de Usos Múltiples	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	122	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MANZANILLA DE LA PAZ (JOCOTEPIC)	14UBH0128K	La Manzanilla de la Paz	La Manzanilla de la Paz	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	DOS AULAS	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	204	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TIZAPAN EL ALTO (JOCOTEPIC)	14UBH0130Z	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	construcción de un edificio que albergue un laboratorio de cómputo con 40 estaciones de trabajo	1,920,000.00	960,000.00	960,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	212	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JAMAY (LA BARCA)	14UBH0131Z	Jamay	<														

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOTOTLAN (EREMSO)	14UBH01385	Guadalupe	La Noguera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA PROCESAR ALIMENTOS Y EQUIPAMIENTO DEL MISMO	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	395	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EL TUTTO (PUERTO VALLARTA)	14UBH01386	Cabo Corrientes	El Tutto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	Construcción de Edificio "C" en El Módulo El Tutto de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco.	2,800,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	15/03/2016	30/07/2016	0%	2,638,859	196	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO XTAPA (PUERTO VALLARTA)	14UBH01400	Puerto Vallarta	Ixtapa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio en el Módulo Ixtapa de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco.	9,500,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	15/03/2016	30/07/2016	0%	5,330,429	432	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PINO SUAREZ	14UBH0142E	Tomatlán	José María Pino Suarez (Nuevo Morelos)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS	4,875,000.00	2,437,500.00	2,437,500.00		En proceso de adjudicación	0%	-	273	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA)	14UBH0143D	Tomatlán	Tomatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio en el Módulo Tomatlán de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Tomatlán, Jalisco.	5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	15/03/2016	30/07/2016	0%	5,619,462	133	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JALOSTOTITLAN (SAN JUAN DE LOS RIOS)	14UBH0144C	Jalostotlán	Jalostotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	Construcción de Edificio "B" en el Módulo Jalostotlán de la Preparatoria Regional de San Juan de los Rios, en Jalostotlán, Jalisco.	5,625,000.00	2,812,500.00	2,812,500.00	15/03/2016	22/08/2016	0%	4,747,911	605	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MIGUEL EL ALTO (SAN JUAN DE LOS RIOS)	14UBH0145B	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de auditorio de usos múltiples.	5,292,000.00	2,646,000.00	2,646,000.00		Por iniciar proceso de adjudicación	0%	-	883	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO COCUILA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0146A	Cocula	Cocula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio en el Módulo Cocula de la Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, en Cocula, Jalisco.	5,700,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	5,094,385	465	125	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA CORONA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0147Z	Villa Corona	Villa Corona	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Instalar un área para impartir tutorías individuales y grupales. Definir el área de orientación educativa consistente en dos cubículos y una sala de atención a alumnos. Adecuación de baños para niños en la Escuela.	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	688	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN GABRIEL (SAYULA)	14UBH0148Z	San Gabriel	San Gabriel	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Edificio que consta de sala de maestros, salón de usos múltiples, baños y área de orientación/informáticas	1,414,000.00	707,000.00	707,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	348	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TAPALPA (SAYULA)	14UBH0149Y	Tapalpa	Tapalpa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción y equipamiento del CESAE	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	340	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JUCHITLAN (TECOLOTLAN)	14UBH0150N	Juchitán	Juchitán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de cubículos escaleras	1,700,000.00	850,000.00	850,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	181	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE TULA (TECOLOTLAN)	14UBH0151M	Unión de Tula	Unión de Tula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	600,000.00	300,000.00	300,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	472	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATIC (TEPATITLAN)	14UBH0152L	Acatic	Acatic	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción y acondicionamiento de Auditorio Deportivo de usos múltiples	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	479	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN JULIAN (TEPATITLAN)	14UBH0153K	San Julián	San Julián	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Rehabilitación y mantenimiento de estructura metálica, herrería, muros y paredes de auditorio, de aulas, laboratorios, biblioteca e ingresos.	600,000.00	300,000.00	300,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	385	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VALLE DE GUADALUPE (TEPATITLAN)	14UBH0154J	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de dos aulas.	800,000.00	400,000.00	400,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	205	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VAHUALICA	14UBH0155I	Vahualica de González Gallo	Vahualica de González Gallo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL MODULO VAHUALICA DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN, EN VAHUALICA, JALISCO	1,700,000.00	850,000.00	850,000.00	15/03/2016	15/05/2016	0%	1,100,146	202		En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ARENAL (TEGUILA)	14UBH0157D	El Arenal	El Arenal	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio en el Módulo El Arenal en la Preparatoria Regional de Teguila, en El Arenal, Jalisco	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	29/02/2016	15/07/2016	1%	3,809,697	502	100	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAGDALENA (TEGUILA)	14UBH0159E	Magdalena	Magdalena	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio en el Módulo Magdalena en la Preparatoria Regional de Teguila, en Magdalena, Jalisco.	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	15/03/2016	30/07/2016	0%	2,734,765	337		En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAZAMITLA (TUXPAN)	14UBH0161T	Mazamitla	Mazamitla	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Equipo de Laboratorio de Computo, Idiomas y Biblioteca. Equipamiento de Biblioteca. Equipamiento de biblioteca. Equipamiento de Aulas	698,850.00	349,325.00	349,325.00	22/01/2016	30/05/2016	56%	394,238	480	N/A	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA ATOTZAC (ZACACOLCO DE TORRES)	14UBH0163R	Atotzac	Atotzac	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Edificio de 1 nivel que contiene una Área Administrativa y Biblioteca.	800,000.00	400,000.00	400,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	216	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	N/A. Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO)	14UBH0165P	Eztatlán	Eztatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Pabellón Chivo y Cancha de Usos Múltiples Techado en la extensión Oconahuá de la Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado, en Eztatlán, Jalisco.	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	15/03/2016	15/07/2016	0%	2,879,339	129	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS)	14UBH0167N	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES.	9,350,000.00	4,675,000.00	4,675,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	143	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUCACUESCO (EL GRULLO)	14UBH0170A	Tucacuesco	Tucacuesco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	INSTALACION ELÉCTRICA (SUB ESTACION ELÉCTRICA)	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	103	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION AYOTITLAN (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0171Z	Cuauhtlán de García Barragán	Ayotitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN EL MODULO AYOTITLAN DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN AYOTITLAN, CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO.	2,100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	15/03/2016	15/05/2016	0%	2,080,015	203	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CHACALA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0172Z	Cuauhtlán de García Barragán	Chacala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL MODULO CHACALA DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO.	2,300,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	15/03/2016	15/06/2016	0%	1,973,727	112	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0174X	Casimiro Castillo	Tecomates	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSION TECOMATE DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.	5,605,800.00	2,802,800.00	2,802,800.00	15/03/2016	14/07/2016	0%	4,899,360	112	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TELCROZ (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0175W	Cuauhtlán de García Barragán	Telcruz	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSION TELCROZ DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO.	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	15/03/2016	14/07/2016	0%	5,983,215	103	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION BOLAÑOS (COLOTLAN)	14UBH0177U	Bolaños	Bolaños	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Rehabilitación de inmueble, reparación del sistema eléctrico, hidráulico y espacios de baños.	1,800,000.00	800,000.00	800,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	78	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0178T	San Martín Hidalgo	Buenavista	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Equipo de Laboratorio de Computo e Idiomas, Laboratorio de Ciencias Experimentales y 3	650,000.00	325,000.00	325,000.00	22/01/2016	30/05/2016	61%	396,562	206	N/A	En proceso de ser atendida	29/02/2016	N/A. Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION EL SALVADOR (TEGUILA)	14UBH0180H	Teguila	El Salvador	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio "D" en la Extensión El Salvador de la Preparatoria Regional de Teguila, en Teguila, Jalisco.	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	15/03/2016	23/07/2016	0%	2,843,421	80	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN ANDRES (TEGUILA)	14UBH0182F	Magdalena	San Andrés	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio "F" en la Extensión San Andrés de la Preparatoria Regional de Teguila, en Magdalena, Jalisco.	3,100,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	15/03/2016	23/07/2016	0%	2,420,280	95	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAOMILCO)	14UBH0183E	Tlaximilco de Zúñiga	San Agustín	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	CONSTRUCCIÓN DE LA REJA PERIMETRAL DEL PLANTEL, CON 1 METRO DE MAMPPOSTERIA 2 METROS ESTRUCTURA METALICA.:	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	571	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOCUITLAN DE CORONA (ZACACOLCO)	14UBH0185C	Tecocuitlán de Corona	Tecocuitlán de Corona	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	Construcción de barda perimetral	500,000.00	250,000.00	250,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	241	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION LA RIBERA (AYOTILCO)	14UBH0186B	Ayotlán	La Ribera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	Construcción de Edificio en la Extensión La Ribera de la Preparatoria Regional de Abasco, en Ayotlán, Jalisco.	6,800,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	6,439,137	185	155	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCCUTLAN)	14UBH0187A	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	Construcción de biblioteca en el Módulo Zapotlán del Rey de la Preparatoria Regional de Educación Media Superior de Occotlán, en Zapotlán del Rey, Jalisco.	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	3,368,514	200	87	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN FRANCISCO DE ASIS (ATOTONILCO)	14UBH0190O	Atotonilco el Alto	San Francisco de Asís	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio en el Módulo San Francisco de Asís de la Preparatoria Regional de Atotonilco, en Atotonilco el Alto, Jalisco.	8,600,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	5,816,666	250	143	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 17	14UBH0192M	El Salto	Las Pintas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Auditorio	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	2,038	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio "E" en la Preparatoria No. 18, en Guadalupe, Jalisco	8,550,000.00	4,275,000.00	4,275,000.00	11/03/2016	08/08/2016	0%	8,310,890	1,783	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AMACUECA (SAYULA)	14UBH0196I	Amacueca	Amacueca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio en el Módulo Amacueca de la Preparatoria Regional de Sayula, en Amacueca, Jalisco.	4,105,390.00	2,052,695.00	2,052,695.00	15/03/2016	02/09/2016	0%	3,755,937	174	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATENAJAC DE BRIZUELA (ZACACOLCO DE TORRES)	14UBH0197H	Atenajac de Brizuela	Atenajac de Brizuela	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos	Construcción de un Edificio, que consta de una Biblioteca y un Auditorio de Usos Múltiples.	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		En proceso de adjudicación	0%	-	124	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria 20	14UBH0198G	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de Edificio en la Preparatoria No. 20, en Zapopan, Jalisco.	8,775,000.00	4,387,500.00	4,387,500.00	15/03/2016	12/08/2016	0%	7,200,272	1,455	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS y anexos.	Construcción de dos edificios de tres niveles	17,950,000.00	8,975,000.00	8,975,000.00		Por iniciar proceso de adjudicación	0%	-	1,134	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXT																	



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CAÑADAS DE OBREGON	14UBH0210L	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del patio cívico y plazoleta de ingreso a las instalaciones que ocupa el Módulo Cañadas de Obregón de la RTEPA	730,000.00	365,000.00	365,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	104	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA COCOCHIL)	14UBH0214H	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de usos múltiples	4,900,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	4,031,955	357	106	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CHIQUESTILAN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN)	14UBH0215G	Chiquistlán	Chiquistlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de Laboratorio de Cómputo	400,000.00	200,000.00	200,000.00	22/01/2016	30/05/2016	97%	386,028	194	N/A	En proceso de ser atendida	29/02/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TEOCALICHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS)	14UBH0216F	Teocaltiche	Teocaltiche	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Teocaltiche de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en Teocaltiche, Jalisco.	7,640,000.00	3,520,000.00	3,520,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	5,391,789	226	132	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULAJA)	14UBH0217E	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Valle de Juárez de la Preparatoria Regional de Tamaulau, en Valle de Juárez, Jalisco.	3,840,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	15/03/2016	02/08/2016	0%	3,839,835	55	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA)	14UBH0218D	Tala	San Isidro Mazatepec	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo San Isidro Mazatepec de la Preparatoria Regional de Tala, en Tala, Jalisco.	6,160,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	29/02/2016	27/07/2016	1%	5,286,391	166	130	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PIHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN)	14UBH0219C	Pihuamo	Pihuamo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Pihuamo de la Preparatoria Regional de Tuxpan, en Pihuamo, Jalisco.	6,680,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00	15/03/2016	12/08/2016	0%	6,678,524	66	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AMATITAN (TEQUILA)	14UCT0012F	Amatitán	Amatitán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "E" en el Módulo Amatitán de la Preparatoria Regional de Tequila, en Amatitán, jalisco	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	29/02/2016	01/07/2016	1%	2,741,997	510	72	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HOSTOTPAQUILLO (TEQUILA)	14UCT0014D	Hostotpaquillo	Hostotpaquillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	auditorio	2,600,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	En proceso de adjudicación			0%	-	264	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITECNICA	14UET0004V	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "E" en la Escuela Politécnica de Guadalupe, en Guadalupe, Jalisco.	15,900,000.00	7,950,000.00	7,950,000.00	15/03/2016	11/09/2016	0%	12,752,084	3,396	Otra por iniciar	En proceso de ser atendida	29/02/2016	Otra por iniciar	
TOTAL GENERAL										615,999,556.00	307,999,778.00	307,999,778.00										