

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 151

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conexo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Anexo Financiero										Observaciones			
								Programa Fondo Conexo	Especificación						Presupuesto	Modificado	Reanuda- (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	A Vencer	Reintegrar	Unidad de Medida		Población	Recurso Anual	Recurso Anual
JAL141304000743	Construcción de Agua (Barridos) de San Juan Preparatoria 1 de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300001	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro la actividad financiera y el monto no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra en ejecución.	
JAL141304000629	Construcción de Edificio B de 1 planta de la Escuela Preparatoria Regional de Jostegua de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300002	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro la actividad financiera y el monto no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra en ejecución.	
JAL141304000607	Construcción de Cafetería y Observatorio de la Escuela Preparatoria No. 15 de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300003	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$175,000	\$176,000	\$176,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	00	Metros Cuadrados	872	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL141304000394	Construcción de Biblioteca y Aula de Video Multiples de la Escuela Preparatoria No. 11 de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300004	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$244,475	\$244,475	95.49	00	Metros Cuadrados	4,284	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL141304000354	Construcción de Auditorio, Cocina de Dos Multiples y Repostaria No. 17 de la Universidad de Guadalajara del MITOCHILTE DE EL DUTTO	0060-7701300005	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,644,300	\$2,644,300	88.21	00	Metros Cuadrados	1,839	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% DE FONDO ENER, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL141304000373	Construcción de Cocina de Padri y Cocina de Dos Multiples de la Escuela Preparatoria Regional de Jostegua de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300006	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,014,999	\$1,014,999	80.00	00	Metros Cuadrados	1,143	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL141304000393	Construcción de Taller de Aluminio y Moldeo de la Escuela Preparatoria Regional de Jostegua de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300007	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$420,000	\$420,000	84.00	00	Metros Cuadrados	1,124	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL141304000314	Construcción de Edificio Administrativo de la Escuela de la Escuela Preparatoria Regional de Jostegua de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300008	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,855,243	\$1,855,243	82.44	00	Metros Cuadrados	2,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL141304000310	Construcción de Cocina de Padri y Cocina de Dos Multiples de la Escuela Preparatoria Regional de Jostegua de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300009	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$594,952	\$594,952	99.83	00	Metros Cuadrados	216	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL1413040003176	Construcción de Edificio Administrativo de la Escuela de la Escuela Preparatoria Regional de Jostegua de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300010	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,231,397	\$2,231,397	92.02	00	Metros Cuadrados	1,694	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL1413040003134	Construcción de Edificio Administrativo de la Escuela de la Escuela Preparatoria Regional de Jostegua de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300011	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$3,214,122	\$3,214,122	71.82	00	Metros Cuadrados	2,583	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL1413040003218	Construcción de Edificio con 1 Aula Auditorio, 1 Laboratorio y Cocina de Dos Multiples de la Escuela Preparatoria Regional de Jostegua de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300012	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,223,097	\$1,223,097	74.13	00	Metros Cuadrados	2,342	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL1413040003283	Construcción de Cocina y Cocina de Dos Multiples de la Escuela Preparatoria No. 14 de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300013	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,446,945	\$1,446,945	96.40	00	Metros Cuadrados	1,928	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100% DEL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL1413040003105	Construcción de Edificio B de 3 plantas de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300014	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$3,440,035	\$3,440,035	83.27	00	Metros Cuadrados	1,449	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL1413040003134	Rehabilitación de Piso de la Escuela Preparatoria No. 4 de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300015	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$736,503	\$736,503	97.46	00	Metros Cuadrados	3,755	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL1413040003445	Rehabilitación de Auditorio y Muro de Diques de la Escuela Preparatoria Regional de El Salto de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300016	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$756,523	\$756,523	94.87	00	Metros Cuadrados	1,453	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL1413040003458	Requisitos de Cocina y Molinillo de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de la Universidad de Guadalajara	0060-7701300017	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,438	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL PAÑO DEL ARTÍCULO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PASADAS DE OBRAS CONTRATADA / Registro;
JAL1413040003742	Obra Civil y Equipamiento Teatral del Correo de Artes Escenicas del Centro Cultural Universitario	0060-10-0901300003	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,872,482	\$25,089,290	\$25,089,290	\$25,089,290	50.18	00	Metros Cuadrados	350,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro;	
JAL1413040003453	Construcción de 20 Dormitorios de la Escuela Preparatoria Regional de El Salto de la Universidad de Guadalajara	0060-10-0901300002	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	810	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro;
JAL15130300053961	Construcción de Cuatro Edificios de 3 niveles, Media Transparencia	0060010_0001	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	1,922	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro;
JAL15130300054013	Construcción de Cuatro Edificios de 3 niveles, Media Transparencia	0060010_0002	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	834	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro;
JAL15130300054023	Construcción de Cuatro Edificios de 3 niveles, Media Transparencia	0060010_0003	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	325	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro;
JAL15130300054028	Rehabilitación Elctrica (Cambio Luminario) En la Preparatoria de Jalisco	0060010_0004	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2,947	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro;
JAL15130300054079	Rehabilitación de Área Importar En la Preparatoria No. 3	0060010_0005	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	3,444	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro;
JAL15130300054083	Tres Salones y Un Aula de Uso Multiples, Cmo de Recreacion En la Preparatoria No. 3	0060010_0006	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,178,000	\$3,178,000	\$3,178,000	\$3,178,000	\$3,178,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	2,430	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Por iniciar proceso de adjudicación / Registro;
JAL15130300054097	Construcción de Espacios Para Uso En la Preparatoria No. 4	0060010_0007	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comienzo		USDF Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Publica	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	00	00	0.00	00					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero					Anexo Físico					Observaciones					
							Clase de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Descripción					Ciclo Financiero	Presupuesto	Modificado	Reembolsado (Ejercido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Meta/Objetivo	Unidad de Medida	Población	Avance Año ante Año	Avance Año ante Año		
JAL151030054174	Construcción de Obras Cero Perifoneo, Constante de Operación de Planta, Área de Cobertura y Falso Metélico, Propiedad Regional de Ciudad Guzmán	00800110_00017	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio	USG Fondo concorable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Superior	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$700,720		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,740	0.00	0.00	Financiero / Físico: En proceso de adjudicación / Registro;	
JAL151030054175	Construcción de Obras Cero Tree Aslar, Ob Laboratorio de Operación, Área de Cobertura Impermeabilización y Falso de Operación de la Propiedad Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco	00800110_00018	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio	USG Fondo concorable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$750,000		\$0	\$0	25.00	\$0	Metros Cuadrados	477	0.00	0.00	Financiero / Físico: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro;
JAL151030054186	Construcción de Obras Cero Alumbrado y Falso de Operación de la Propiedad Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco	00800110_00019	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio	USG Fondo concorable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,104	0.00	0.00	Financiero / Físico: En proceso de adjudicación / Registro;	
JAL151030054190	Rehabilitación de la Camión de Operación, Ob Laboratorio de Operación, Área de Cobertura y Falso de Operación Regional de San Juan de los Rios	00800110_00020	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio	USG Fondo concorable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	0.00	Financiero / Físico: En proceso de licitación pública, fecha de fallo programada 18 de mayo 2016 / Registro;	
JAL151030054194	Construcción de Ob Laboratorio de Operación, Área de Cobertura y Falso de Operación Regional de San Juan de los Rios	00800110_00021	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio	USG Fondo concorable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,572	0.00	0.00	Financiero / Físico: En proceso de licitación pública, fecha de fallo programada 18 de mayo 2016 / Registro;	
JAL151030054197	Construcción y Rehabilitación de la Camión de Operación, Área de Cobertura y Falso de Operación Regional de Tepic	00800110_00022	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio	USG Fondo concorable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,440	0.00	0.00	Financiero / Físico: En proceso de adjudicación / Registro;	
JAL151030054203	Construcción de Ob Laboratorio de Operación, Área de Cobertura y Falso de Operación Regional de Tepic	00800110_00023	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio	USG Fondo concorable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,732	0.00	0.00	Financiero / Físico: En proceso de adjudicación / Registro;	
JAL151030054204	Construcción de Ob Laboratorio de Operación, Área de Cobertura y Falso de Operación Regional de Tepic	00800110_00024	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio	USG Fondo concorable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$171,370	\$171,370	\$171,370	\$171,370	\$171,370		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,132	0.00	0.00	Financiero / Físico: En proceso de adjudicación / Registro;	
JAL151030054207	Rehabilitación de la Camión de Operación, Área de Cobertura y Falso de Operación Regional de Tepic	00800110_00025	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio	USG Fondo concorable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$212,083	\$212,083	\$212,083	\$212,083	\$212,083		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,751	0.00	0.00	Financiero / Físico: En proceso de adjudicación / Registro;	
JAL151030055036	Construcción de Ob Laboratorio de Operación, Área de Cobertura y Falso de Operación Regional de Tepic	00800110_00026	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio	USG Fondo concorable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,076,000	\$3,076,000	\$3,076,000	\$3,076,000	\$3,076,000	\$833,500		\$0	\$0	27.00	\$0	Metros Cuadrados	871	0.00	0.00	Financiero / Físico: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro;
JAL15103																													

3 de 5

Total: 151

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Carácter General del Proyecto			Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Curso Recurso	Aporte Financiero				Aporte Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común						Presupuesto	Modificado	Requerido (millones)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Entregado		Unidad de Medida	Publicado
JAL151030556214	Instalación de Laboratorio de Ciencias Exactas en la Extensión Media Superior	00800510-00087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	103	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de adjudicación / Requirido
JAL151030556218	Construcción De la Bodega Perimetral Del Módulo Agrícola	00800510-00088	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de adjudicación / Requirido
JAL151030556219	Construcción de Laboratorio de Ciencias En la Extensión Chetumal	00800510-00089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	113	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de adjudicación / Requirido
JAL151030556217	Construcción de Edificio Que Contenga La Biblioteca y La Sala De Lectura, La Sala De Informática y La Sala De La Extensión Telesoma	00800510-00090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,802,800	\$794,000	\$0	24.02	00	Metros Cuadrados	113	0.00	0.00	Financieras / Físicas Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Requirido
JAL151030556244	Construcción de Edificio Que Contenga La Biblioteca, La Sala De Administración, La Sala De Informática y La Sala De La Extensión Telesoma	00800510-00091	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$887,480	\$0	29.92	00	Metros Cuadrados	103	0.00	0.00	Financieras / Físicas Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Requirido
JAL151030556246	Reparación del Sistema Eléctrico, Instalación y Reemplazo de Baldas en la Extensión Bolívar	00800510-00092	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	79	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de adjudicación / Requirido
JAL151030556250	Construcción De Aula De Deseo Municipal y Adicional En la Extensión El Salvador	00800510-00093	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de licitación pública, fecha de fallo programada 18 de enero 2016 / Requirido
JAL151030556256	Laboratorio de Cómputo En la Extensión San Agustín	00800510-00094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de licitación pública, fecha de fallo programada 18 de enero 2016 / Requirido
JAL151030556260	Construcción De La Bodega Perimetral Del Módulo Agrícola En la Extensión San Agustín	00800510-00095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	371	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de adjudicación / Requirido
JAL151030556262	Construcción De Bodega Perimetral De la Extensión de Teocuitlán	00800510-00096	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	241	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de adjudicación / Requirido
JAL151030556267	Construcción de Edificio En la Extensión La Sabana	00800510-00097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	185	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de licitación pública, fecha de fallo programada 18 de enero 2016 / Requirido
JAL151030556270	Construcción De Una Biblioteca En la Extensión De Saguntia Del Rey	00800510-00098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de licitación pública, fecha de fallo programada 18 de enero 2016 / Requirido
JAL151030556274	Construcción de Edificio En la Extensión De San Francisco De Asís	00800510-00099	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$872,800	\$0	20.30	00	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financieras / Físicas Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Requirido
JAL151030556278	Auditorio En La Preparatoria No. 18	00800510-00100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,038	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de adjudicación / Requirido
JAL151030556284	Edificio De Aulas En La Preparatoria No. 18	00800510-00101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,375,000	\$4,375,000	\$4,375,000	\$4,375,000	\$4,375,000	\$1,264,438	\$0	29.14	00	Metros Cuadrados	1,793	0.00	0.00	Financieras / Físicas Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Requirido
JAL151030556287	Construcción De Dos Plantas En El Módulo Agrícola	00800510-00102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,052,495	\$2,052,495	\$2,052,495	\$2,052,495	\$2,052,495	\$563,190	\$0	27.45	00	Metros Cuadrados	174	0.00	0.00	Financieras / Físicas Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Requirido
JAL151030556289	Construcción de Edificio Que Contenga Una Biblioteca y Una Sala De Lectura, La Sala De Informática y El Módulo de Atención de Atención	00800510-00103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	124	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de adjudicación / Requirido
JAL151030556290	Construcción De Un Edificio De Tres Vitrinas, 8 Aulas, 3 Salones Artísticos, 1 Sala De Salud En La Preparatoria No. 20	00800510-00104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,397,500	\$4,397,500	\$4,397,500	\$4,397,500	\$4,397,500	\$1,083,041	\$0	24.62	00	Metros Cuadrados	1,455	0.00	0.00	Financieras / Físicas Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Requirido
JAL151030556296	Construcción De Una Biblioteca De Tres Vitrinas En La Preparatoria No. 19	00800510-00105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,975,000	\$6,975,000	\$6,975,000	\$6,975,000	\$6,975,000	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,134	0.00	0.00	Financieras / Físicas Por iniciar proceso de adjudicación / Requirido
JAL151030556299	Auditorio En La Extensión Copala	00800510-00106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,820,760	\$1,820,760	\$1,820,760	\$1,820,760	\$1,820,760	00	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	145	0.00	0.00	Financieras / Físicas En proceso de adjudicación / Requirido
JAL151030556297	Construcción De Una Cocina Registra Millones De Conceptos Múltiples, Construcción De Una Sala Registra Que Hasta 100																									

Total: 151

Información General del Proyecto													Aprovechamiento Financiero										Aprovechamiento Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejecución	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Actual	Avance Anual	
JAL1515030556289	Equipamiento de Laboratorio Multimedia de Idiomas en la Especialidad Regional de Artes Audiovisuales	0080010-00003	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,408	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de licitación pública, fecha programada el 22 de enero de 2016 / Registro:	
JAL1515030556290	Equipamiento de Laboratorio de Computo, Biblioteca De La Proposición Regional De Desarrollo	0080010-00004	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$269,498	\$0	\$0	58.43	\$0	Metros Cuadrados	1,547	0.00	0.00	Financiera: / Física: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento en proceso de licitación pública, fecha programada de fallo 22 de enero de 2016 / Registro:
JAL1515030556294	Equipamiento de Laboratorio De Computo (I) En La Proposición Regional De Desarrollo	0080010-00005	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,450	\$0	\$0	99.94	\$0	Metros Cuadrados	3,407	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra adelantada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro:
JAL1515030556299	Equipamiento de Tercer Laboratorio De Computo, Biblioteca De La Proposición Regional De Desarrollo	0080010-00006	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,713,380	\$1,713,380	\$1,713,380	\$1,713,380	\$1,713,380	\$1,977,531	\$0	\$0	42.96	\$0	Metros Cuadrados	7,839	0.00	0.00	Financiera: / Física: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento en proceso de licitación pública, fecha programada de fallo 22 de enero de 2016 / Registro:
JAL1515030556304	Equipamiento de Tercer Laboratorio De Computo, Biblioteca De La Proposición Regional De Desarrollo, Biblioteca En El Módulo San Antonio Mateo	0080010-00007	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$247,377	\$247,377	\$247,377	\$247,377	\$247,377	\$146,794	\$0	\$0	59.79	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra adelantada por iniciar, en proceso pago de anticipo / Registro:
JAL1515030556312	Equipamiento de Laboratorio De Uso Multiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En El Módulo Javier Marín	0080010-00008	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,355	\$0	\$0	98.64	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento en proceso de licitación pública, fecha programada de fallo 22 de enero de 2016 / Registro:
JAL1515030556313	Equipamiento de Laboratorio De Computo, Biblioteca De Uso Multiples (Ciencias Experimentales) En El Módulo Mexcala	0080010-00009	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$403,245	\$0	\$0	49.38	\$0	Metros Cuadrados	273	0.00	0.00	Financiera: / Física: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento en proceso de licitación pública, fecha programada de fallo 22 de enero de 2016 / Registro:
JAL1515030556323	Equipamiento de Laboratorio De Computo, Biblioteca Y Biblioteca En El Módulo Mexcala	0080010-00010	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de licitación pública, fecha de fallo programada 22 de enero 2016 / Registro:	
JAL1515030556327	Equipamiento de Laboratorio De Computo, Biblioteca, Laboratorio De Ciencias Experimentales Y Y Biblioteca En La Estación Nueva Vista	0080010-00011	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de licitación pública, fecha de fallo programada 22 de enero 2016 / Registro:	
JAL1515030556330	Equipamiento de Laboratorio De Computo Módulo Chiquillán	0080010-00012	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	194	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de licitación pública, fecha de fallo programada 22 de enero 2016 / Registro:	
JAL1515030556471	Construcción De Un Aula Substancia En El Módulo De Miguel Alemán	0080010-00053	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comercio		0024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de adjudicación / Registro:	
JAL1515030556440	Conservación Y Mantenimiento De Laboratorio Curiales	0080070-011001	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,675,571	\$4,675,571	\$4,675,571	\$2,398,629	\$1,256,942	\$1,256,942	\$1,256,942	48.48	\$0	Metros Cuadrados	3,922	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556432	Cuarta Etapa Del Edificio Académico Cuernavaca	0080070-011002	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,675,367	\$4,675,367	\$4,675,367	\$4,482,138	\$173,229	\$173,229	\$173,229	3.72	\$0	Metros Cuadrados	939	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556438	Construcción Del Módulo 6 De Aula Auxiliar Del Cuernavaca	0080070-011003	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,106,483	\$4,106,483	\$4,106,483	\$1,874,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,252	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556471	Cuarta Etapa De Biblioteca De San Juan De Los Lagos Cuernavaca	0080070-011004	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0,993,503	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	711	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556477	Trabajo De Obra Civil Y Acabados En Remodelación De Aulas Para Laboratorio Cuernavaca	0080070-011005	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,897,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,025	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556486	Remodelación De Baños De Alumnos Cuernavaca	0080070-011006	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,583	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL1515030556490	Laboratorio De Química (Segunda Etapa De Construcción) Cuernavaca	0080070-011007	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$12,466,740	\$12,466,740	\$12,466,740	\$12,466,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,281	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556489	Segunda Etapa De La Construcción Del Centro De Recursos Cuernavaca	0080070-011008	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$3,764,409	\$3,764,409	\$3,764,409	\$0	44.09	\$0	Metros Cuadrados	5,875	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556492	Construcción De Edificio Video-Aulas Cuernavaca	0080070-011009	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,894,589	\$2,894,589	\$2,787,994	\$2,435,154	\$44,944	\$44,944	\$44,944	2.35	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556493	Construcción De Edificio De Usos Multiples (Primera Etapa) Cuernavaca	0080070-011010	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,473,443	\$3,473,443	\$3,473,443	\$3,440,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,887	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556498	Construcción De Aula Magna (Segunda Etapa) Cuernavaca	0080070-011011	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,237,253	\$114,000	\$114,000	\$114,000	2.17	\$0	Metros Cuadrados	4,231	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556497	Construcción Módulo 6 De Tutorías Cuernavaca	0080070-011012	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,174	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556493	Aula De Educación Continua (Tercera Etapa) Cuernavaca	0080070-011013	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,675,539	\$4,675,539	\$4,675,539	\$4,592,448	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,185	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	
JAL1515030556498	Construcción del Edificio Para Investigación Y Desarrollo, Segundo Edificio Cuernavaca	0080070-011014	Jalisco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios		0078 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,140	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: 01/10/2016: Paso al siguiente nivel.	