

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE	14UBH0075X	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ESPACIOS, 30 AULAS DIDÁCTICAS DOS LABORATORIOS DE COMPUTO DOS LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS OBRAS EXTERIORES Y DE ABASTO Y DESECHO. EDIFICIOS A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO INSTALACIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS SANITARIAS Y ESPECIALES.	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Francisco de Miranda No. 75, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	78%	\$16,266,366	807	235	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 11	14UBH0067B	Zapopan	Guadalajara (Technology Park)	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CON 30 AULAS DIDÁCTICAS 2 LABORATORIOS DE COMPUTO 2 LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS OBRAS EXTERIORES EDIFICIO CON ESTRUCTURA DE CONCRETO	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Sierra Nevada No. 950 Eeq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	0%	\$0	4,470	Obra por iniciar	Acciones por iniciar	30/06/2018	Acciones por iniciar
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN AGUSTIN TLAJOMULCO	14UBH0183E	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN	3,375,000.00	1,687,500.00	1,687,500.00	Lomas del Álamo No. 100, San Agustín, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$3,113,951	610	145	Mas y mejores espacios educativos	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES EDIFICIO DE 3 NIVELES CON ESPACIOS ACADÉMICOS, TALLERES PARA TAE'S Y NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS.	5,400,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	Av. Literatura y Artes, Fracc. Miravalle, Guadalajara, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	95%	\$5,199,715	3,994	189	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U	Guadalajara	La Noguera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 4 AULAS DE TALLERES DE ÁREAS ESPECIALIZANTES DE 128 M2 CADA AULA, A REALIZARSE EN UNA SUPERFICIE DE 600 M2, EN DOS PLANTAS DE 300 M2 CADA PLANTA. SE BENEFICIARÁN 1,842 ALUMNOS Y ALUMNAS Y 104 MAESTROS Y MAESTRAS.	6,750,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	Av. Juan José Arredola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$5,910,344	1,837	195	Mas y mejores espacios educativos	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN FRANCISCO DE ASIS ATOTONILCO	14UBH01900	Atotonilco el Alto	San Francisco de Asís	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE CONTIENE 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA TALLERES NÚCLEO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ÁREAS PARA TUTORIA ORIENTACION EDUCATIVA, ÁREA PARA CENTRO DE EMPRENDURISMO, ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA Y SANITARIA CONSTRUCCION DE EDIFICIO 2 PISOS CONCRETO	5,100,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	Orozco S/N esq. con Jiménez, San Francisco de Asís, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$4,989,194	262	160	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SANTA ANITA UNIVERSIDAD	14UBH0203B	San Pedro Tlaquepaque	Santa Anita	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TRES NIVELES. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TRES NIVELES QUE CONTARA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS, 10 AULAS, 1 LABORATORIO DE CIENCIAS, 2 TALLERES PARA TAE'S Y MODULO DE SANITARIOS.	7,500,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	97%	\$6,667,352	2,051	191	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILCO	14UBH0032Z	Zapotitlán	Zapotitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ESPACIOS ACADÉMICOS	5,400,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	Prolongación Mariano Escobedo No. 270, Col. Centro, Zapotitlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$4,362,529	878	150	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYOTLAN ATOTONILCO	14UBH0105A	Ayotlán	Ayotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 AULAS, TALLERES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES	5,250,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	Carretera Ayotlán - La Piedad Km. 0.5, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$5,082,178	482	180	Mas y mejores espacios educativos	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO CD GUZMAN	14UBH0119D	Tapalpa	Ninguno (Aterrador)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	1,050,000.00	525,000.00	525,000.00	Pedro de Gante No. 123, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	95%	\$1,050,000	222	42	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TAPALPA SAYULA	14UBH0149Y	Tapalpa	Tapalpa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE UNA PLANTA QUE CONTIENE ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS	3,965,065.50	1,982,532.75	1,982,532.75	Prolongación Francisco I. Madero No. 3, Col. Centro, Tapalpa, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	65%	\$3,339,540	354	138	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HOSTOTIPAQUILLO TEQUILA	14UBH0158F	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UN NIVEL 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, ÁREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UN NIVEL 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, ÁREA ADMINISTRATIVA	2,250,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	Valeriano Parilla No. 1, Hostotipaquillo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$2,177,460	253	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TIZAPAN EL ALTO JOCOATEPEC	14UBH0130Z	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EL MÓDULO DE TIZAPÁN DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOATEPEC REQUIERE DE AULAS DE CLASE CON LA AMPLITUD QUE SE EXIGE PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE CUENTEN CON ESPACIO PARA 40 ESTUDIANTES YA QUE LAS AULAS ACTUALES SON PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON CAPACIDAD PARA 20 ESTUDIANTES Y SU EDIFICACIÓN CONSIDERA TECHOS DE LÁMINA ACANALADA LO QUE IMPLICA UN BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO POR NO CORRESPONDER A LOS ESTÁNDARES OBLIGADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO	2,775,000.00	1,387,500.00	1,387,500.00	Revolución de 1910 S/N, Tizapán el Alto, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	73%	\$2,769,636	229	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAGDALENA TEQUILA	14UBH0159E	Magdalena	Magdalena	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO QUE CONSTA DE UNA BIBLIOTECA, CUATRO AULAS Y MODULO DE SANITARIOS LA BIBLIOTECA CONSTARA CON LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA ALA ATENCION DE ALUMNOS Y LAS AULAS SERÁN DESTINADAS PARA DIFERENTES TALLERES TANTO DE MÚSICA, PINTURA, MATEMÁTICAS E INGLÉS.	5,400,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	Catz. Manuel Ávila Camacho No. 323, Magdalena, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	82%	\$4,859,393	359	174	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION LA VENTA DE MOCHTILITIC TEQUILA	14UBH0181G	Hostotipaquillo	La Venta de Mochtilitic	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE 1 EDIFICIO DE 3 NIVELES QUE CONTENGA 04 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE BAÑOS, BIBLIOTECA Y ÁREA ADMINISTRATIVA. REQUERIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 ELEVACIONES PARA EL BENEFICIO DE ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO.	7,425,000.00	3,712,500.00	3,712,500.00	Casa Ejidal S/N, La Venta de Mochtilitic, Hostotipaquillo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	65%	\$5,992,598	119	185	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN ANDRES TEQUILA	14UBH0182F	Magdalena	San Andrés	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE 01 EDIFICIOS QUE CONTIENE 03 AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS, ESPACIO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES, ÁREA PARA TUTORIA ORIENTACIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA Y UN ESPACIO PARA BIBLIOTECA EDIFICIO A BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 2 NIVELES CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA DE HERRERÍA.	5,400,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	Morelos No. 122, San Andrés, Magdalena, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$5,207,025	109	179	Mejora en espacios académicos	30/06/2018	Por colocarse

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EL LIMON EL GRULLO	14UBH0109X	El Limón	El Limón	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA TALLERES (TAES) LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS, AULA PARA TUTORÍA, AULA PARA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO QUE CONSTA DE AULA PARA USO DE TALLERES DE TAES, LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS, AULA PARA TUTORÍA, AULA PARA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y BAÑOS QUE INCLUYE ALBAÑILERÍA, ACABADO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS Y REDES DE INTERNET, MOBILIARIO DE BAÑOS, MAMPARAS, SILLAS, MESAS, ESCRITORIOS Y EQUIPOS DE COMPUTO	3,187,500.00	1,593,750.00	1,593,750.00	Lázaro Cárdenas No. 50, El Limón, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	42%	\$3,034,313	262	125	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEQUESQUITLAN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0176V	Cuautlilán de García Barragán	Tequesquitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EDIFICIO DE DOS NIVELES QUE CONSTA DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, UN NUCLEO DE BAÑOS, UNA BIBLIOTECA, UN AREA ADMINISTRATIVA Y DOS AULAS DIDACTICAS.	5,184,000.00	2,592,000.00	2,592,000.00	Domicilio conocido, Tequesquitlán, Cuautlilán de García Barragán Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	99%	\$5,184,000	98	190	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUXCACUESCO EL GRULLO	14UBH0170A	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ESPACIO PARA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, TUTORÍAS INDIVIDUALES, BAÑOS Y TUTORÍAS GRUPALES	3,562,500.00	1,781,250.00	1,781,250.00	Prolongación Centenario S/N, Tuxcacuesco, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	82%	\$3,361,694	92	120	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO DR ROBERTO MENDIOLA ORTA	14UBH0014J	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TAES Y TUTORIAS,AULA DE USOS MULTIPLES,SANITARIOS CONSTRUCCION DE AULAS PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE LAS TAES DE ELABORACION DE Y CONSERVACION ALIMENTOS; DANZA FOLKLORICA,INTERPRETACION Y CREACION MUSICAL, GESTION PARA LA SALUD, PROTECCION CIVIL Y TUTORIAS, PARA EVENTOS CIVICOS Y SOCIOCULTURALES Y REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA, PROYECCIONES AUDIOVISUALES, LA SUFICIENCIA Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Carretera Santa Rosa Km. 1, Tamazula, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	58%	\$5,235,970	747	174	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH00170	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	RENOVACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE TRES LABORATORIOS, RENOVACIÓN DE EQUIPO MULTIMEDIA DE CUATRO LABORATORIOS,RENOVACIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN CUATRO LABORATORIOS EL EQUIPO DE COMPUTOS OBSOLETO DEBIDO A QUE CUENTA CON MÁS DE TRES AÑOS DE USO, EL EQUIPO MULTIMEDIA ES OBSOLETO DEBIDO A QUE CUENTA CON MÁS DE TRES AÑOS DE USO, EL EQUIPO DE IMPRESIÓN ES OBSOLETO DEBIDO A QUE CUENTA CON MÁS DE TRES AÑOS DE USO	1,362,000.00	681,000.00	681,000.00	Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	100%	\$1,361,999	2,947	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 8	14UBH0084E	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	DOTAR DE EQUIPAMIENTO DE COMPUTO Y AUDIO A 29 AULAS DE CLASES. EQUIPOS AUDIO Y DE COMPUTO, PROYECTORES DE IMAGENES Y PIZARRON INTERACTIVO.	750,486.29	375,243.14	375,243.14	Periférico Norte Manuel Gómez Morín No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	100%	\$749,078	2,857	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA VOCACIONAL	14UBH0008Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO E INNOVACIÓN DE 56 AULAS DE CLASE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 56 SMART BOARD SB480V2, 56 AERES ACONDICIONADOS MIRAGE X3 24000 BTU DE 2 TON QUE INCLUYEN 56 LÍNEAS ELÉCTRICAS	2,137,500.00	1,068,750.00	1,068,750.00	Bvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Guadalajara, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	95%	\$2,013,418	5,002	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MESAS PARA COMPUTADORAS, SILLAS, AUDIFONOS, VIDEO PROYECTORES, TELEVISIONES, PANTALLAS DE PARED, AERES ACONDICIONADOS, PINTARRONES, REGULADORES, NO BREAKS, CABLE DE RED, SWITCHES, PERSIANAS ASI COMO CAMARAS DE SEGURIDAD.	1,466,086.13	733,043.06	733,043.06	Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	100%	\$1,465,930	1,721	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZQUITIC COLOTLAN	14UBH0124P	Mezquitic	Mezquitic	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE COMPUTO E IDIOMAS NINGUNA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	Prol. Aliende No. 99, Mezquitic, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	99%	\$295,499	174	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA LAGOS DE MORENO	14UBH0132V	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA. EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO Y DE BIBLIOTECA	1,125,000.00	562,500.00	562,500.00	Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandria, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	76%	\$858,993	193	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS DE AHUALULCO DE MERCADO (CERIAM), LABORATORIO DE COMPUTO 1, Y 2, EQUIPAMIENTO DE SALÓN DE USOS MULTIPLES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS. ACTUALMENTE EL CERIAM SE ENCUENTRA AL 60% DE SU CONSTRUCCIÓN, LOS LABORATORIOS DE COMPUTO Y DE USOS MULTIPLES FUERON CONSTRUIDOS EN EL 2014.	2,625,000.00	1,312,500.00	1,312,500.00	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco de Mercado, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	71%	\$1,870,658	1,102	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TALPA DE ALLENDE AMECA	14UBH0102D	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE IDIOMAS EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE IDIOMAS	375,000.00	187,500.00	187,500.00	Manuel Navarro No. 1, Talpa de Allende, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	100%	\$374,914	279	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotlán, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	63%	\$955,392	2,810	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CONTLA TAMAZULA DE GORDIANO	14UBH0213J	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	189,000.00	94,500.00	94,500.00	Domicilio conocido, Contla, Tamazula de Gordiano, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	99%	\$188,418	55	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EJUTLA EL GRULLO	14UBH0110M	Ejutla	Ejutla	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO,EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	443,787.50	221,893.75	221,893.75	Juan M. Díaz No. 9, Ejutla, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	100%	\$442,237	72	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MASCOTA AMECA	14UBH0100F	Mascota	Mascota	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIMEDIA CONTAMOS CON EL ESPACIO FISCO PARA LA INSTALACIÓN DEL LABORATORIO DE IDIOMAS, POR LO QUE SOLICITAMOS EL EQUIPAMIENTO DEL MISMO	374,925.00	187,462.50	187,462.50	Salvador Chávez Magaña No. 68, Mascota, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	100%	\$374,752	160	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PINO SUAREZ	14UBH0142E	Tomatlán	José María Pino Suárez (Nuevo Nahuapa)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO DE DOS PLANTAS QUE CUENTA CON AREA ADMINISTRATIVA, CONTROL ESCOLAR, BIBLIOTECA, SALA DE REUNIONES Y SALA DE TUTORIAS. EL EDIFICIO A EQUIPAR ES EL AUTORIZADO EN EL FCIEMS 2016, SE ADJUNTA IMAGEN DEL TERRENO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EL CUAL SE PRETENDE EQUIPAR SI SE AUTORIZA FCIEMS 2016.	1,242,750.00	621,375.00	621,375.00	Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pino Suárez, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	87%	\$1,078,552	293	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION VISTA HERMOSA TAMAZULA	14UBH0179S	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO LAS VIDEO CÁMARAS; ES EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA COMPLETO	488,750.00	234,375.00	234,375.00	Horizonte y Javier Mina,Vista Hermosa, Tamazula de Gordiano, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	98%	\$459,635	96	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 10	14UBH0086C	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES. EL EQUIPO REQUERIDO SERÁ UTILIZADO EN LA ASIGNATURA DE "DOMOTICA Y SENSORICA" DE LA CARRERA DE TECNÓLOGO PROFESIONAL EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.	1,970,925.00	985,462.50	985,462.50	Periférico Norte No. 640, Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	97%	\$1,907,659	7,697	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	San Pedro Tlaquepaque	San Pedro Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	BAÑOS DE MUJERES PLANTA BAJA MODULO D,BAÑOS DE HOMBRES PLANTA BAJA MODULO D	355,411.52	177,705.76	177,705.76	C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	100%	\$349,645	1,811	22	Mejora en los servicios del plantel	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN	14UBH0019E	Colotlán	Colotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 9 AULAS, 1 LABORATORIO DE COMPUTO Y SALA DE PROYECCIÓN	1,074,000.00	537,000.00	537,000.00	Carretera a Zacatecas km 99.5, Colotlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	100%	\$1,071,247	858	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE ALIMENTOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO,LABORATORIO DE COMPUTO,4 AULAS DE CLASE	960,000.00	480,000.00	480,000.00	Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	100%	\$858,330	1,022	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA	14UBH0081H	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	NUCLEO DE BAÑOS EN MÓDULO "D" NUCLEO DE BAÑOS EN MÓDULO "D"	731,250.00	365,625.00	365,625.00	Independencia No. 232 esq. Aliende, Tonalá, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	100%	\$722,115	3,522	Otra por iniciar	Mejora en espacios académicos	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE SAN ANTONIO LAGOS DE MORENO	14UBH0133X	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE COMPUTO Y AULA MAGNA. EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO Y DE AULA MAGNA.	750,000.00	375,000.00	375,000.00	Av. Las Californias S/N, Col. Santa Teresita, Unión de San Antonio, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	96%	\$717,958	444	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEQUIZA EREMSO	14UBH00670	Guadalajara	La Noguera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE IDIOMAS, BIBLIOTECA, REHILETE PARA CONTROL DE INGRESO, CAMARAS DE SEGURIDAD EQUIPO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS EQUIPO Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA, EQUIPO DE INGRESO, SEGURIDAD INTERNA PARA PREPARATORIA	918,660.00	459,330.00	459,330.00	Niños Héroes No. 100 esq. Juan Escutia, Col. Lomas de Alequiza, Alequiza, Jalisco de los Mombritos, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	50%	\$459,292	452	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEUCHTLA AHUALULCO	14UBH01660	Teuchtlán	Teuchtlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE 1 ÁREA ADMISNITRATIVA, 1AULA, 1 BIBLIOTECA, LABORATORIO DE COMPUTO, 1 LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES. EL EDIFICIO ESTÁ EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, APROBADO EN EL FCIEMS 2014 PARA SU FINALIZACION EN EL 2016 A.	1,125,000.00	562,500.00	562,500.00	Vicente Guerrero No. 27, Teuchtlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$1,124,465	107	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO ARANDAS	14UBH01048	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE, 9 AULAS, EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE 1 LABORATORIO DE COMPUTO, EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE 1 AULA MAGNA, EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE 1 BIBLIOTECA VIDEOPROYECTOR CON EQUIPO DE SONIDO, 3 AULAS NUEVAS Y 6 DEL EDIFICIO VIEJO, COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMABLE CABLEADO UTP PARA LAS REGULADORES PARA LAS COMPUTADORAS DEL LABORATORIO DE COMPUTO, PARA LABORATORIO DE COMPUTO, EQUIPAMIENTO DE AULA MAGNA, QUE FUNCIONA COMO AUDITORIO, EQUIPAR AULA MAGNA, AUDIO PARA AULAS, EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE SALONES Y LABORATORIO.	2,812,500.00	1,406,250.00	1,406,250.00	Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	79%	\$2,229,313	332	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOMATLAN PUERTO VALLARTA	14UBH01430	Tomatlán	Tomatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROL ESCOLAR, SALA DE MAESTROS, UN LABORATORIO DE COMPUTO, SALA AUDIOVISUAL Y TALLER DE DANZA.	862,500.00	431,250.00	431,250.00	20 de Noviembre No. 500, Col. Azteca, Tomatlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$862,476	134	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONILA TUXPAN	14UBH0162S	Tonila	Tonila	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO Y EQUIPO DELM EDIFICIO A	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	Efraín González Luna Morfín S/N, Tonila, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	75%	\$1,130,267	101	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE SAN MARTIN	14UBH0079T	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO (INCLUYE PIZARRONES INTELIGENTES, VIDEO PROYECTORES, ESCRITORIOS, SILLAS, AIRES ACONDICIONADOS, MESAS Y EQUIPOS DE COMPUTO); EQUIPAMIENTO DE 9 AULAS Y LABORATORIO DE COMPUTO (INCLUYE 400 SILLAS APIABLES, 200 MESAS TRAPEZOIDALES, 9 PIZARRONES INTELIGENTES, 9 VIDEO PROYECTORES, 10 ESCRITORIOS, 10 SILLAS ACUINADAS, 9 AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TONELADAS CADA UNO, 20 MESAS DE CÓMPUTO, 40 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 40 SILLAS ACUINADAS CON RUEDAS).	1,036,631.25	518,315.63	518,315.63	Alameda al Paritón No. 250, San Martín Hidalgo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	94%	\$971,138	797	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE ARANDAS	14UBH0167N	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE: LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE: LABORATORIO DE COMPUTO, EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE: TALLER GENERAL, EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE: AULA GENERAL MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMOSTAR CON ILUMINACIÓN LED Y HALÓGENA, CON STAND-KOHLER FLUO INCLUIDO ILUMINACIÓN HALÓGENA CON LÁMPARA DE 6V Y HALÓGENO 30W LED DE CALENTAMIENTO LIGERO, 3200K APOSIONES REVOLVER, INCLUIDO HACIA ATRÁS, PLATINAMECÁNICA DE 75X30, VOLANTE A LA DERECHA Y SOPORTE DE LA MUESTRA CON PINZA DE RESORTE, TUBO BINOCULAR 30°/20 OCULARES 10X/18 BR. FOC. 1X CON PUNTERO, OBJETIVOS PLAN-ACROMÁTICOS DE 4X, 10X, 40X Y 100X, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO STEM DVA EN ESTATIVO Y BASE C CON ILUMINACIÓN LED: NSISTEMA ZOOM 8X A 32 X OCULARES ENFOCABLES FIJOS EN EL CUERPO 10X/20BR. SISTEMA DE ZOOM DE ALTA RESOLUCIÓN CON IMÁGENES BRILLANTES DESDE UNA VISIÓN AMPLIA (8X) HASTA DETALLES (32X), CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL 126CM X 88.3CM X 118.2CM. VELOCIDAD DE FLUJO PROMEDIO: 28MINUTO, EXTRACTOR INTEGRADO CENTRIFUGO CON PROPELA DE 1/3 HP CON 4 VELOCIDADES VARIABLES, EFICIENCIA DEL FILTRO: 99.99%, ESTANTE VITRINA ALTA 80 CM DE FRENTE CON 4 PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZO, FONDO DE 35 CM Y ALTU	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Domicilio conocido, Santa María del Valle, Arandas	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	67%	\$1,999,007	135	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITECNICA	14UET0004V	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EDIFICIO DE DOS NIVELES DEDICADO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EL EDIFICIO CONTENDRÁ ESPACIOS DEDICADOS A LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES, DE PROFESORES Y PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, ADEMÁS DE ÁREAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LA REUNIONES ACADÉMICOS COLEGIADAS Y DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	7,425,000.00	3,712,500.00	3,712,500.00	Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejoras en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	55%	\$5,411,650	3,953	116	En proceso de ser atendida		30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ADQUIRIR EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE 8 AULAS DEL MÓDULO D QUE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO DE 8 AULAS: 320 MESAS PARA ALUMNOS 320 SILLAS PARA ALUMNOS 8 ESCRITORIOS PARA ACADÉMICOS 8 MUEBLES PARA MATERIAL DIDÁCTICO 8 SILLAS PARA ACADÉMICOS 8 PINTARRONES 8 LAPTOPS 8 PROYECTORES 8 PANTALLAS RETRACTIL 8 SOPORTES DE PROYECTOR	943,518.00	471,759.00	471,759.00	Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obispos, Guadalajara, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$943,443	1,807	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	REUBICACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA. REUBICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA BIBLIOTECA DE PLANTA ALTA A PLANTA BAJA (DEL PISO 2 A PLANTA BAJA) CON ACCESO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.	2,062,500.00	1,031,250.00	1,031,250.00	Emilio Rabaza y Álvarez del Castillo No. 760, Guadalajara, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$2,042,655	3,667	85	Mejora en espacios academicos		30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION AYOTITLAN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0171Z	Cuautlán de García Barragán	Ayotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, BIBLIOTECA, 3 AULAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EQUIPAMIENTO PARA EL SEGUNDO EDIFICIO CONTRUIDO CON EL PRESUPUESTO AMPLIADO	1,917,449.25	958,724.63	958,724.63	Domicilio conocido, Ayotlán, Cuautlán de García Barragán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$1,917,358	232	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	La Barca	La Barca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	DOMO DE LÁMINA ARCO TECHO AUTOSOPORTANTE DE 30 X 17 METROS, CON UNA SUPERFICIE DE 510 M2, CON APOYO DE VIGAS DE ACERO DE 8".	341,649.00	170,824.50	170,824.50	Raymundo Vázquez Herrera No. 538, La Barca, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	0%	\$0	1,203	Obra por iniciar	Acciones por iniciar	30/06/2018	Acciones por iniciar	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOLCO DE TORRES	14UBH0096J	Zacolco de Torres	Zacolco de Torres	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE AULAS, EQUIPAMIENTO TALLER	981,487.50	490,743.75	490,743.75	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacolco de Torres, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$981,073	987	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PIHUAMO ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN	14UBH0219C	Pihuamo	Pihuamo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO "B" (3 AULAS, 1 LABORATORIO DE COMPUTO, 1 LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, ÁREA ACADÉMICA Y ADMINISTRACIÓN. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN NUESTRAS INSTALACIONES, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTAN IMÁGENES.	637,500.00	318,750.00	318,750.00	Lazaro Cárdenas No. 102, Pihuamo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$636,862	87	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 9	14UBH0085D	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	3,357,983.99	1,678,991.99	1,678,991.99	Mateo del Regil y Tlapán S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$2,559,703	2,763	85	En proceso de ser atendida		30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN	14UBH0026G	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	Av. González Gallo No. 205, Tepatitlán de Morelos, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	55%	\$990,269	2,429	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATENGUILLO AMECA	14UBH0099G	Atenguillo	Atenguillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE AULAS, EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO, EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS	1,125,000.00	562,500.00	562,500.00	Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	86%	\$964,861	253	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A	

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY OCOTLAN	14UBH0187A	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS, EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS SE VAN EQUIPAR DOS AULAS, SE VA EQUIPAR ESPACIO DE DIRECCION, SE VA EQUIPAR SALA DE MAESTROS, SE VA EQUIPAR AREA DE ADMINISTRACIÓN Y RECEPCIÓN, SE VA EQUIPAR LABORATORIO COMPUTO, SE EQUIPAR LABORATORIO DE CIENCIAS	1,963,750.00	976,875.00	976,875.00	Carretera Ocotlán - Zapotlán del Rey Km. 2.3, Zapotlán del Rey, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	82%	\$1,603,086	237	N/A equipamiento	Acciones por iniciar	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	Sayula	Sayula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO "C" TRES AULAS, LABORATORIO COMPUTO, COLEGIO DEPARTAMENTAL, EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO "C" LABORATORIO DE COMPUTO, COLEGIO DEPARTAMENTAL, EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO "C" AULA DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL	697,347.00	348,673.50	348,673.50	Manuel Ávila Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$697,252	666	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CUAUTITLAN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0112K	Cuatitlán de García Barragán	Cuatitlán de García Barragán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA (BIBLIOTECA, LABORATORIO, AULAS Y TALLERES), EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA (BIBLIOTECA, LABORATORIO, AULAS Y TALLERES)	1,324,447.50	662,223.75	662,223.75	Prolongación Hidalgo No. 150, Cuatitlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$1,320,010	178	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HUEJUCAR COLOTLAN	14UBH0122R	Huejúcar	Huejúcar	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS E INSTALACIONES GENERALES DEL SISTEMA	750,000.00	375,000.00	375,000.00	Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejucar, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$749,744	160	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	Gómez de Mendoza y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalupe, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$725,163	2,638	35	Mejora en espacios académicos	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CUZALAPA CASIMIRO CASTILLO	14UBH0173V	Cuatitlán de García Barragán	Cuzalapa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAR EDIFICIO QUE CONSTA DE 3 AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA, LABORATORIO DE COMPUTO, BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO CON 3 AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES Y LABORATORIO DE COMPUTO CONSTRUÍDO CON PRESUPUESTO FCIEMS 2014	1,596,000.00	798,000.00	798,000.00	Domicilio conocido, Cuzalapa, Cuatitlan de García Barragan Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$1,593,104	88	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JALOSTOTITLAN SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0144C	Jalostotlán	Jalostotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULAS DIDÁCTICAS EQUIPADAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE, LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, EN EL QUE SE LLEVARAN A CABO PRÁCTICAS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA, LABORATORIOS DE COMPUTO EN LOS QUE SE IMPARTIRÁ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SE REALIZARÁN PRÁCTICAS Y EXÁMENES DE LENGUA EXTRANJERA	2,805,971.48	1,302,985.74	1,302,985.74	Ramón Corona No. 174, Jalostotlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$2,597,433	846	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ETZATLAN AHUALULCO	14UBH0077V	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	4 AULAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES	940,680.75	470,340.38	470,340.38	Prolongación Sinaloa No. 175, Fracc. San Juan de las Garzas, Etzatlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	99%	\$927,407	566	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 17	14UBH0192M	El Salto	Las Pintas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AUDITORIO EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO	975,000.02	487,500.01	487,500.01	Av. Emiliano Zapata S/N F-2, casa esq. Catarina Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	92%	\$892,635	2,219	Equipamiento por ser adquirido	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE CASIMIRO CASTILLO	14UBH0174X	Casimiro Castillo	Tecomates	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, DE COMPUTO, BIBLIOTECA, AULAS Y BODEGA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, DEL LABORATORIO DE COMPUTO, DE LA BIBLIOTECA, DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DE 2 AULAS DE TUTORÍA Y DE BODEGA.	2,250,846.00	1,125,423.00	1,125,423.00	Domicilio conocido, Los Tecomates, Casimiro Castillo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	96%	\$2,166,329	128	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TELCRUZ CASIMIRO CASTILLO	14UBH0175W	Cuatitlán de García Barragán	Telcruz	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COMPUTO, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS, EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN.	2,079,252.75	1,039,626.38	1,039,626.38	Domicilio conocido, Telcruz, Cuatitlan de García Barragan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	86%	\$1,778,669	102	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	30/06/2018	N/A
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	INSTALACIÓN DE ELEVADOR QUE COMUNIQUE LOS TRES NIVELES DEL EDIFICIO ELEVADOR CON ESTRUCTURA METÁLICA	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	González Ortega No. 225, Guadalupe, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$1,227,207	2,780	65	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MANTENIMIENTO A VENTANALES Y LUMINARIAS DE AULAS DEL PLANTEL, CAMBIO DE VENTANALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS POR VENTANALES ADECUADOS A LOS AMBIENTES EDUCATIVOS E ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED	2,812,500.00	1,406,250.00	1,406,250.00	Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$2,795,451	4,387	75	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria 20	14UBH0188G	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO.20 CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DEPORTIVAS, PISTA DE ATLETISMO, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y BANDA PERIMETRAL.	3,262,500.00	1,631,250.00	1,631,250.00	Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$2,791,229	1,623	70	Mejora en espacios académicos	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Guadalupe	Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS, TALLERES Y SANITARIOS DE ALUMNOS. SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE FCIEMS 2015	6,345,000.00	3,172,500.00	3,172,500.00	Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalupe, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$4,995,657	2,539	92	Mejora en espacios académicos	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	Ocotlán	Ocotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON TRES AULAS, UN LABORATORIO, UN ESPACIO DE 5 CUBICULOS, UN ESPACIO PARA GUARDAR IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS, UN MODULO DE BAÑOS, RAMPA PARA DISCAPACITADOS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE UN NIVEL CON 3 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 ESPACIO CON 5 CUBICULOS, 1 ESPACIO (PARA GUARDAR LOS IMPLEMENTOS Y VEHÍCULOS AGROPECUARIOS) Y MODULO DE BAÑOS (CON ACCESO PARA DISCAPACITADOS), Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS.	7,500,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	85%	\$6,410,906	2,486	130	En proceso de ser atendida	30/06/2018	Por colocarse
FCIEMS	Estat	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CONSTRUCCIÓN DE DOMO	2,250,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	Paseo del Almendro S/N esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$2,250,000	1,532	62	Mejora en espacios académicos	30/06/2018	Por colocarse
TOTAL GENERAL										217,686,591.41	108,833,295.70	108,833,295.70						172,795,312.69					

ELABORÓ

Ing. Fernando Calvillo Vargas

Coordinador de Servicios Generales

Sistema de Educación Media Superior

AUTORIZÓ

Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Cardenas

Director General

Sistema de Educación Media Superior

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016



FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA


REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE	14UBH0075X	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 11	14UBH0087B	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Acciones por iniciar	Acciones por iniciar
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN AGUSTIN TLAJOMULCO	14UBH0183E	 Vista general	 Vista interior	 Pasillo	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	 Vista general	 Vista general	 Vista general	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U	 Vista general	 Vista postelot	 Vista interior	 Vista pasillo	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSIONN SAN FRANCISCO DE ASIS ATOTONILCO	14UBH0190O	 Vista general	 Vista general	 Vista pasillo	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SANTA ANITA UNIVERSIDAD	14UBH0203B	 Vista general	 Vista estructura	 Vista general	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC	14UBH0032Z	 Vista general	 Vista interior	 Vista interior	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYOTLAN ATOTONILCO	14UBH0105A	 Vista general	 Vista general	 Vista general	 Pasillo	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO CD GUZMAN	14UBH0119D	 Vista general	 Vista general	 Vista general	 Vista general	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TAPALPA SAYULA	14UBH0149Y	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HOSTOTIPAQUILLO TEQUILA	14UBH0158F	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Acciones por iniciar	Acciones por iniciar
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TIZAPAN EL ALTO JOCOTEPEC	14UBH0130Z	 Vista general	 Vista general	 Vista lateral	 Vista interior	Acciones por iniciar	Acciones por iniciar
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAGDALENA TEQUILA	14UBH0159E	 Estructura	 Estructura	 Vista lateral	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION LA VENTA DE MOCHITILTIC TEQUILA	14UBH0181G	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN ANDRES TEQUILA	14UBH0182F	 Vista general	 Vista posterior	 Vista interior	 Vista laboratorio	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EL LIMON EL GRULLO	14UBH0109X	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEQUESQUITLAN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0176V	 Vista general	 Vista general	 Vista lateral	 Vista posterior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUXCACUESCO EL GRULLO	14UBH0170A	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO DR ROBERTO MENDIOLA ORTA	14UBH0014J	 Muro de contención	 Muro de contención	 Muro de contención	 Muro de contención	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH0017G	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 8	14UBH0084E	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA VOCACIONAL	14UBH0008Z	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A	N/A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN





DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN







Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	 Equipamiento adquirido	 Equipamiento adquirido	 Equipamiento adquirido	 Equipamiento adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZQUITIC COLOTLAN	14UBH0124P	 Equipamiento en proceso de entrega	 Equipamiento en proceso de entrega	 Equipamiento en proceso de entrega	 Equipamiento en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA LAGOS DE MORENO	14UBH0132Y	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TALPA DE ALLENDE AMECA	14UBH0102D	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CONTLA TAMAZULA DE GORDIANO	14UBH0213I	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega				

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016





FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MASCOTA AMECA	14UBH0100F	 Equipamiento	 Equipamiento			N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PINO SUAREZ	14UBH0142E	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION VISTA HERMOSA TAMAZULA	14UBH0179S	 Equipamiento	 Equipamiento			N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 10	14UBH0086C	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	 Vista de baños	 Vista de baños	 Vista de baños	 Vista sanitarios	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN	14UBH0019E	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA	14UBH0081H	 Vista general	 Interior	 Vista		señalamiento por colocarse	señalamiento por colocarse


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE SAN ANTONIO LAGOS DE MORENO	14UBH0133X	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido		N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEQUIZA EREMSO	14UBH0067O	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEUCHITLA AHUALULCO	14UBH0168O	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO ARANDAS	14UBH0104B	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOMATLAN PUERTO VALLARTA	14UBH0143D	 Equipamiento	 Equipamiento			N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONILA TUXPAN	14UBH0162S	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido		N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE SAN MARTIN	14UBH0079T	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE ARANDAS	14UBH0167N	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITECNICA	14UET0004V	 Albañilería y estructura	 Albañilería y estructura	 Estructura	 Albañilería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	 Albañilería	 Vista general	 Vista interior	 BIBLIOTECA	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION AYOTITLAN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0171Z	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	Acciones por iniciar	Acciones por iniciar
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ZACALCO DE TORRES	14UBH0096J	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PIHUAMO ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN	14UBH0219C	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 9	14UBH0085D	 Vista general	 Vista general	 Vista general	 Vista posterior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE L...	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN	14UBH0026O	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATENGUILLO AMECA	14UBH0099G	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY OCOTLAN	14UBH0187A	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	 Equipamiento	 equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CUAUTITLAN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0112K	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HUEJUCAR COLOTLAN	14UBH0122R	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	 Vista de obra	 Vista de obra	 Interior	 Vista general	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CUZALAPA CASIMIRO CASTILLO	14UBH0173Y	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE L	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JALOSTOTITLAN SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0144C	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ETZATLAN AHUALULCO	14UBH0077V	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 17	14UBH0192M	En proceso de adjudicación de equipamiento	En proceso de adjudicación de equipamiento	En proceso de adjudicación de equipamiento	En proceso de adjudicación de equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE CASIMIRO CASTILLO	14UBH0174X	 Equipamiento	 Equipamiento			N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TELCRUZ CASIMIRO CASTILLO	14UBH0175W	 Equipamiento	 Equipamiento			N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	 Cubo elevador	 Elevador	 elevador	 Cubo elevador	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	 Cambio de ventanas	 Cambio de ventanas	 Cambio de ventanas	 Cambio de ventanas	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria 20	14UBH0198G	 Cancha de fútbol rápido	 Cancha de fútbol rápido	 Canchas de basquetbol	 Canchas de basquetbol	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE L	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	 Vista laboratorio	 Vista laboratorio	 Vista laboratorio	 Vista exterior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	 Vista general	 Vista general	 Vista interior	 Sanitarios	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	 Vista general	 Vista general	 Vista general	 Vista general	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse