

Total: 91

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
						Adulto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Común Explotación	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Múltiplos)	Comprometido	Devengado	Ejecido		Pagado	% Avance	Balanceo	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
JAL115030058140	Construcción y Mantenimiento de Laboratorio Químico	0080710-91101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	100.00	00	Metros Cuadrados	3,902	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058150	Construcción de Módulo de Aula de Ciencias del Laboratorio	0080710-91103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,106,483	\$4,106,483	\$4,106,483	\$4,106,483	\$4,106,483	\$4,106,483	100.00	00	Metros Cuadrados	4,252	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058171	Cuarta Etapa del Edificio Académico Químico	0080710-91104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$3,950,000	\$3,950,000	\$3,950,000	\$3,950,000	\$1,993,140	\$1,993,140	\$1,993,140	46.37	00	Metros Cuadrados	711	0.00	89.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.
JAL115030058177	Taller de Obra Civil y Armado de Estructuras de Malla Para Laboratorio Químico	0080710-91105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	3,025	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058186	Remodelación de Baños de Alumnos Químico	0080710-91106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	17,583	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058191	Laboratorio de Química (Segunda Etapa de Construcción del Cuadro)	0080710-91107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$12,444,740	\$12,444,740	\$12,444,740	\$12,444,740	\$12,444,740	\$12,444,740	100.00	00	Metros Cuadrados	3,381	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058199	Segunda Etapa de la Construcción del Centro de Recursos Químico	0080710-91108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	100.00	00	Metros Cuadrados	5,075	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058199	Construcción de Edificio Video-Audio	0080710-91109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058202	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Primer Etapa Químico)	0080710-91110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,473,445	\$1,473,445	\$1,473,445	\$1,473,445	\$1,473,445	\$1,473,445	100.00	00	Metros Cuadrados	3,887	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058208	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Segunda Etapa Químico)	0080710-91111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	100.00	00	Metros Cuadrados	6,231	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058217	Construcción Módulo A De Tutorías Químico	0080710-91112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	100.00	00	Metros Cuadrados	4,174	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058217	Sala de Educación Continua (Tercera Etapa) Químico	0080710-91113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,407,530	\$4,407,530	\$4,407,530	\$4,407,530	\$4,407,530	\$4,407,530	100.00	00	Metros Cuadrados	1,105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058218	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Tercera Etapa) Químico	0080710-91114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$7,540,841	\$7,540,841	\$7,540,841	\$7,540,841	\$7,540,841	\$7,540,841	100.00	00	Metros Cuadrados	2,140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058217	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Cuarta Etapa) Químico	0080710-91115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	100.00	00	Metros Cuadrados	4,291	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058247	Sala de Educación Continua (Cuarta Etapa) Químico	0080710-91116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	100.00	00	Metros Cuadrados	115	0.00	96.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058248	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Quinta Etapa) Químico	0080710-91117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,991,248	\$1,991,248	\$1,991,248	\$1,991,248	\$1,991,248	\$1,991,248	100.00	00	Metros Cuadrados	2,444	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058248	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Sexta Etapa) Químico	0080710-91118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$2,444,750	24.45	00	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058248	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Séptima Etapa) Químico	0080710-91119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$1,377,784	51.03	00	Metros Cuadrados	0	0.00	21.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058272	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Octava Etapa) Químico	0080710-91120	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058274	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Novena Etapa) Químico	0080710-91121	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$3,376,000	\$3,376,000	\$3,376,000	\$3,376,000	\$3,376,000	\$1,236,155	36.35	00	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058274	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Décima Etapa) Químico	0080710-91122	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$2,905,170	61.36	00	Metros Cuadrados	1,944	0.00	69.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058274	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Undécima Etapa) Químico	0080710-91123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$748,379	35.64	00	Metros Cuadrados	242	0.00	65.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058274	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Duodécima Etapa) Químico	0080710-91124	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$1,884,898	25.13	00	Metros Cuadrados	2,051	0.00	42.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058274	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Tercera Etapa) Químico	0080710-91125	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$1,902,430	36.41	00	Metros Cuadrados	482	0.00	95.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058289	Construcción de Edificio Para Bases Múltiples (Cuarta Etapa) Químico	0080710-91126	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,434,912	59.76	00	Metros Cuadrados	479	0.00	94.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058292	Construcción de 2 Aulas, Módulo de Bases Múltiples de Química	0080710-91127	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	222	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058295	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Quinta Etapa) Químico	0080710-91128	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,945,544	\$2,945,544	\$2,945,544	\$2,945,544	\$2,945,544	\$730,790	24.81	00	Metros Cuadrados	354	0.00	10.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058298	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Sexta Etapa) Químico	0080710-91129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	253	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058298	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Séptima Etapa) Químico	0080710-91130	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,776,000	\$2,776,000	\$2,776,000	\$2,776,000	\$2,776,000	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	229	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058298	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Octava Etapa) Químico	0080710-91131	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,327,578	55.32	00	Metros Cuadrados	358	0.00	18.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058298	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Novena Etapa) Químico	0080710-91132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$7,425,000	\$7,425,000	\$7,425,000	\$7,425,000	\$7,425,000	\$2,476,364	33.35	00	Metros Cuadrados	119	0.00	42.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL115030058298	Construcción de Edificio de Bases Múltiples (Décima Etapa) Químico	0080710-91133	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	II-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	00	Metros Cuadrados	109	0.00	62.00	Financiera / Física / Registros SIGEDM: Para el siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Trimestral 2017

Total: 91

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones						
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común Ejecución						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Balance	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Anual
JAL110300058140	Conservación y Mantenimiento de Laboratorio de Diagnóstico Regional de Coahuila	0080-010-911001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	100.00	00	Metros Cuadrados	3,902	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: BIPEDM: Para el siguiente nivel.		
JAL110404002824	Mobiliario y Equipo Para 9 Aulas, 1 Laboratorio de Computo y Sala de Profesores, Preparatoria Regional de Coahuila	0080-014-68800307	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,574,600	\$537,000	\$537,000	\$537,000	\$537,000	\$307,811	\$507,811	37.32	00	Equipamiento	858	0.00	82.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Laboratorio de Alimentos, Laboratorio de Computo, y Aulas de Profesores, Preparatoria Regional de Coahuila	0080-014-68800308	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$460,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$478,361	\$478,361	99.64	00	Equipamiento	1,022	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Laboratorio de Computo y Aulas, Equipamiento de Mobiliario y Sala de Profesores, Preparatoria Regional de Coahuila	0080-014-68800309	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$760,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$195,189	\$195,189	52.05	00	Equipamiento	444	0.00	61.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Sabidate Para Control de Ingreso, Cámara de Seguridad, Equipo Para Laboratorio de Idiomas, Equipo y Mobiliario de Biblioteca, Equipo de Laboratorio de Seguridad Interna, Módulo Atención Eventos	0080-014-68800304	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$93,400	\$459,330	\$459,330	\$459,330	\$459,330	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	432	0.00	30.00	Financiera / Física / Registros: En proceso de adjudicación de equipamiento - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento 1 Area Administrativa, 1 Aula, Biblioteca, Laboratorio de Computo, Laboratorio de Usos Múltiples, Preparatoria Regional de Coahuila	0080-014-68800302	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,125,000	\$562,500	\$562,500	\$562,500	\$562,500	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	107	0.00	94.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Alumnos de Preparatoria y Aulas Laboratorio de Computo, Aulas Media, y Aulas de Profesores, Preparatoria Regional de Coahuila, Centro de Idiomas, Aulas de Profesores, Centro de Idiomas	0080-014-68800303	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,812,500	\$1,406,250	\$1,406,250	\$1,406,250	\$1,406,250	\$1,406,250	\$43,933	\$43,933	4.55	00	Equipamiento	332	0.00	55.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.
JAL110404002824	Equipamiento de Oficinas de Administración, Sala de Profesores, Laboratorio de Computo, Laboratorio de Usos Múltiples, Preparatoria Regional de Coahuila	0080-014-68800304	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$462,500	\$431,250	\$431,250	\$431,250	\$431,250	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	134	0.00	99.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Aulas, Laboratorio de Computo, Preparatoria Regional de Coahuila y Laboratorio de Computo, Preparatoria de San Nicolás	0080-014-68800306	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,336,431	\$518,334	\$518,334	\$518,334	\$518,334	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	797	0.00	82.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Alumnos de Preparatoria, Laboratorio de Usos Múltiples, Laboratorio de Computo, Taller General, Aula General	0080-014-68800307	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$462,004	\$462,004	30.84	00	Equipamiento	135	0.00	63.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Mobiliario y Equipo de Computo, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800309	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$462,518	\$471,759	\$471,759	\$471,759	\$471,759	\$93,284	\$93,284	17.65	00	Equipamiento	1,607	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento comprado y mobiliario adquirido - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Aulas, Laboratorio de Computo, Preparatoria Regional de Coahuila, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800305	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,937,449	\$958,725	\$958,725	\$958,725	\$958,725	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	232	0.00	31.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Laboratorio, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800303	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$461,488	\$480,744	\$480,744	\$480,744	\$480,744	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	687	0.00	55.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento del edificio, 3 Aulas, Laboratorio de Computo, Laboratorio de Usos Múltiples, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800304	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$437,500	\$318,750	\$318,750	\$318,750	\$318,750	\$195,734	\$195,734	61.41	00	Equipamiento	67	0.00	94.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Construcción de Biblioteca Preparatoria Regional de Coahuila	0080-014-68800305	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,397,994	\$1,478,992	\$1,478,992	\$1,478,992	\$1,478,992	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	2,763	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros: En proceso de adjudicación de equipamiento - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Biblioteca, Preparatoria Regional de Coahuila	0080-014-68800306	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	2,438	0.00	14.00	Financiera / Física / Registros: En proceso de adjudicación de equipamiento - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Talleres de Computo, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800307	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,135,000	\$562,500	\$562,500	\$562,500	\$562,500	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	253	0.00	93.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Oficinas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800308	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,693,750	\$974,875	\$974,875	\$974,875	\$974,875	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	227	0.00	20.00	Financiera / Física / Registros: En proceso de adjudicación de equipamiento - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Edificio C, 3 Aulas, Laboratorio de Computo, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800309	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$487,347	\$348,674	\$348,674	\$348,674	\$348,674	\$225,371	\$225,371	61.64	00	Equipamiento	466	0.00	98.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Instalaciones de Aulas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800300	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,324,448	\$462,224	\$462,224	\$462,224	\$462,224	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	176	0.00	49.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Aulas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$760,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$186,228	\$186,228	50.19	00	Equipamiento	140	0.00	90.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Aulas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800303	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,596,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$342,604	\$342,604	42.94	00	Equipamiento	84	0.00	87.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	3 Aulas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800305	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$460,481	\$470,240	\$470,240	\$470,240	\$470,240	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	564	0.00	55.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Análisis Equipamiento y Mobiliario, Preparatoria Regional de Coahuila	0080-014-68800306	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	2,219	0.00	15.00	Financiera / Física / Registros: En proceso de adjudicación de equipamiento - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento del Laboratorio de Usos Múltiples, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800307	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,250,844	\$1,125,422	\$1,125,422	\$1,125,422	\$1,125,422	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	128	0.00	46.00	Financiera / Física / Registros: Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento del Laboratorio de Usos Múltiples, Taller de Computo, y Aulas, Area Administrativa, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800308	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,076,253	\$1,039,624	\$1,039,624	\$1,039,624	\$1,039,624	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	102	0.00	16.00	Financiera / Física / Registros: En proceso de adjudicación de equipamiento - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Instalación de Elevador que Conecta con Usos Múltiples del Edificio, Elevador que Conecta con Usos Múltiples del Edificio, Preparatoria Regional de Coahuila	0080-014-68800309	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento / Física / Registros: En proceso de adjudicación - BIPEDM: Para el siguiente nivel.					
JAL110404002824	Rehabilitación de Laboratorio, Taller de Computo y Laboratorio de Idiomas, Preparatoria Regional de Coahuila	0080-014-68800307	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,341,000	\$1,172,500	\$1,172,500	\$1,172,500	\$1,172,500	\$1,497,628	\$1,497,628	78.73	00	Equipamiento	2,538	0.00	90.00	Financiera / Física / Registros: Obra en proceso, en espera de pago de anticipo - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	
JAL110404002824	Equipamiento de Aulas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Idiomas	0080-014-68800309	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$731,250	\$365,625	\$365,625	\$365,625	\$365,625	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	3,522	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros: Obra adjudicada por licitar, en espera de pago de anticipo - BIPEDM: Para el siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 91

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Año Financiero										Año Actual		Observaciones					
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Saldo	Unidad de Medida	Publicación	Trimestre Actual
JAL11030055140	Construcción y Mantenimiento de Laboratorio de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe	0800710-911001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	1079	Expansión de la Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,920	0.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.	
JAL1103004928414	Dono de Laminas Acero Tendido con Una Superficie de 101 M2, con Apoyo de Vigas de Acero, Preparatoria Regional de la Saca	0800-0148000502	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	1079	Expansión de la Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$161,449	\$170,825	\$170,825	\$170,825	\$170,825	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,203	0.00	0.00	Financiero / Fisical / Registros De proceso de adquisición SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928218	Equipamiento y Móvil para Edificio A, Módulo Suelo, Tapan	0800-0148000405	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	1079	Expansión de la Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$346,909	\$346,909	44.25	\$0	Equipamiento	101	0.00	44.00	Financiero / Fisical / Registros Equipamiento adquirido, en proceso de adjudicación más: - SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300574963	Construcción de la Escuela de Instrucción Técnica Industrial, Palmaria Blanca Guerrero, Puerto Vallarta	0800_290001000004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	1006	Fondo comunal para programas de capacitación	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004918096	Construcción del Módulo de Ciencias Ambientales de La Universidad de Guadalajara	0800-140015001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	1006	Fondo comunal para programas de capacitación	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$193,076,764	\$193,076,764	96.53	\$0	Metros Cuadrados	485,000	0.00	13.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.	
JAL1103004928029	Construcción de Edificio D de 1 Nivel en la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,450,351	\$1,450,351	96.69	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.	
JAL1103004928046	Construcción de Edificio A de Una Militeja de La Escuela Preparatoria No. 13 de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$360,000	\$365,475	\$364,475	99.59	\$0	Metros Cuadrados	4,094	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.	
JAL1103004928104	Construcción de Auditorio, Cines de Cine Multiplex y Plantones de La Escuela Preparatoria No. 17 de La Universidad de Guadalajara del Municipio de El Salto	0800-37011000005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,446,300	\$2,446,300	81.21	\$0	Metros Cuadrados	1,839	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928173	Construcción de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,019,999	\$1,019,999	80.00	\$0	Metros Cuadrados	1,163	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928193	Construcción de Taller de Alfarería y Cerámica de La Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$420,000	\$420,000	84.00	\$0	Metros Cuadrados	1,154	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928114	Construcción de Edificio Administrativo de las Escuelas de La Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,855,243	\$1,855,243	82.46	\$0	Metros Cuadrados	2,650	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928110	Construcción de Cines de Cine Multiplex de La Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,536	\$598,536	99.83	\$0	Metros Cuadrados	236	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928176	Construcción de Edificio Administrativo de las Escuelas de La Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,231,397	\$2,231,397	92.02	\$0	Metros Cuadrados	1,494	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928184	Construcción del Edificio F de 3 Niveles de La Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$3,214,120	\$3,214,120	71.83	\$0	Metros Cuadrados	1,593	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928128	Construcción de Edificio con 1 Aula Auditorial, 1 Laboratorio de Física y 1 Laboratorio de Química, en La Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,223,097	\$1,223,097	87.13	\$0	Metros Cuadrados	1,242	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928193	Construcción de Biblioteca y Cines de Cine Multiplex de La Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,490,945	\$1,490,945	99.40	\$0	Metros Cuadrados	1,929	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.	
JAL1103004928195	Construcción de Edificio D de 3 Niveles de La Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$3,460,035	\$3,460,035	83.37	\$0	Metros Cuadrados	1,449	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928134	Rehabilitación de Piso de la Escuela Preparatoria No. 1 de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$730,933	\$730,933	97.46	\$0	Metros Cuadrados	3,755	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928145	Rehabilitación de Auditorio y Construcción de Biblioteca de La Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$790,923	\$790,923	98.87	\$0	Metros Cuadrados	1,453	100.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL1103004928172	Obra Civil y Equipamiento Teatral del Centro de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de La Universidad de Guadalajara	0800-37011000017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$38,674,474	\$38,674,474	77.35	\$0	Metros Cuadrados	300,000	100.00	6.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.	
JAL110300555391	Construcción de Cuatro Edificios de 3 Niveles de La Escuela Preparatoria No. 14	0800710_0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,271,758	\$1,271,758	127.18	\$0	Metros Cuadrados	1,823	0.00	85.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300555413	Construcción de Cuatro Edificios de 3 Niveles, Módulo Tianguero	0800710_0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,914,941	\$1,914,941	191.49	\$0	Metros Cuadrados	834	0.00	48.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300555423	Construcción de Cuatro Edificios de 3 Niveles, Módulo Tianguero	0800710_0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	338	0.00	0.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300554628	Rehabilitación Eléctrica Obra de La Escuela Preparatoria de Jalisco	0800510_0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$961,207	\$961,207	96.12	\$0	Metros Cuadrados	1,247	0.00	45.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300555468	Rehabilitación de Área Reprografa de La Escuela Preparatoria No. 2	0800510_0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$481,040	\$481,040	19.44	\$0	Metros Cuadrados	3,464	0.00	15.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300555493	Tapa Talleres y de Área de Dono Multiplex, Cobo de Instalación de La Escuela Preparatoria No. 3	0800510_0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	\$1,980,536	\$1,980,536	90.89	\$0	Metros Cuadrados	2,820	0.00	98.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300555497	Construcción de Edificio para Tapa de La Preparatoria No. 4	0800510_0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$223,272	\$223,272	29.77	\$0	Metros Cuadrados	2,629	0.00	23.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300555413	Construcción de Español, Inglés y Sublogos en La Preparatoria No. 5	0800510_0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,135,775	\$1,135,775	56.79	\$0	Metros Cuadrados	2,428	0.00	75.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300555415	Construcción de Un Aula Teatral de Una Militeja Que Contenga Cines de Cine Multiplex y 10 Salones de Cine Teatral de La Escuela Preparatoria No. 6	0800510_0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$4,761,000	\$4,761,000	\$4,761,000	\$4,761,000	\$4,761,000	\$1,011,905	\$1,011,905	21.35	\$0	Metros Cuadrados	3,637	0.00	15.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300555419	Construcción de Dos Edificios de 3 Niveles de La Escuela Preparatoria No. 13	0800710_0010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$8,360,000	\$8,360,000	\$8,360,000	\$8,360,000	\$8,360,000	\$1,022,848	\$1,022,848	12.24	\$0	Metros Cuadrados	1,884	0.00	14.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300555413	Construcción de Un Módulo de Dos Niveles con 8 Salones de Física Que Incluye Laboratorio de Física y 10 Salones de Física de La Preparatoria Regional de Ameca	0800510_0011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	1006	Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2017	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$3,033,481	\$3,033,481	71.38	\$0	Metros Cuadrados	1,061	0.00	100.00	Financiero / Fisical / Registros SIIFDMS Para el siguiente nivel.
JAL110300555411																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Trimestral 2017

Total: 91

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Comisivo						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Balanceo	Unidad de Medida	Producción	Trámite Anual
JAL11030055140	Construcción y Mantenimiento de Laboratorio de Diagnóstico	0080510-91001	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Subsidio	1024	Fondo de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,455,371	\$4,455,371	\$4,455,371	\$4,455,371	\$4,455,371	\$4,455,371	100.00	00	Metros Cuadrados	3,920	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.	
JAL11030055175	Construcción de Cerco Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0049	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$89,841	\$89,841	\$89,841	\$89,841	\$89,841	\$798,430	\$798,430	87.75	00	Metros Cuadrados	33	0.00	70.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055190	Atlix, Biblioteca, Mueble, Dirección - Sala de Docentes en El Módulo de San Mateo	0080510-0030	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,207,500	\$3,207,500	\$3,207,500	\$3,207,500	\$3,207,500	\$3,661,884	\$3,661,884	95.44	00	Metros Cuadrados	279	0.00	99.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055200	Construcción de Sala de Lectura, Oficina de la Dirección, Mueble, Mueble de Mesa de Sábana para Muebles de Oficina en El Módulo de San Mateo	0080510-0031	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$849,993	\$849,993	87.43	00	Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055210	Construcción de Bañerías en El Módulo de San Mateo	0080510-0032	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$425,505	\$425,505	131.74	00	Metros Cuadrados	238	0.00	60.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055220	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0034	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$496,236	\$496,236	89.25	00	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055230	Construcción de Oficinas de los Módulos Que Contiene de Dos Aulas, Aula de Usos Múltiples, Laboratorio, Biblioteca y Bañerías en El Módulo de San Mateo de San Mateo	0080510-0035	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,032,500	\$4,032,500	\$4,032,500	\$4,032,500	\$4,032,500	\$3,746,837	\$3,746,837	93.95	00	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055240	Construcción de Aula para el Módulo de San Mateo	0080510-0036	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$375,475	\$375,475	88.44	00	Metros Cuadrados	218	0.00	92.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055250	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0037	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$793,844	\$793,844	98.73	00	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055260	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0038	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$905,000	\$905,000	\$905,000	\$905,000	\$905,000	\$249,642	\$249,642	27.64	00	Metros Cuadrados	204	0.00	30.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055270	Construcción de un edificio que contiene de un laboratorio de cómputo en El Módulo de San Mateo	0080510-0039	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$430,640	\$430,640	45.57	00	Metros Cuadrados	213	0.00	45.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055280	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0040	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$220,294	\$220,294	\$220,294	\$220,294	\$220,294	\$235,442	\$235,442	93.43	00	Metros Cuadrados	547	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055290	Construcción de un edificio que contiene de un laboratorio de cómputo en El Módulo de San Mateo	0080510-0041	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$1,741,734	\$1,741,734	74.12	00	Metros Cuadrados	201	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055300	Construcción de un edificio que contiene de un laboratorio de cómputo en El Módulo de San Mateo	0080510-0042	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,898,764	\$1,898,764	97.37	00	Metros Cuadrados	353	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055310	Construcción de edificio que contiene de un laboratorio de cómputo en El Módulo de San Mateo	0080510-0043	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,108,935	\$2,108,935	89.67	00	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055320	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0044	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$548,715	\$548,715	99.77	00	Metros Cuadrados	428	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055330	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0045	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$325,499	\$325,499	40.64	00	Metros Cuadrados	395	0.00	7.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055340	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0046	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,318,430	\$1,318,430	94.24	00	Metros Cuadrados	196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055350	Construcción y Equipamiento de un edificio que contiene de un laboratorio de cómputo en El Módulo de San Mateo	0080510-0047	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$2,645,213	\$2,645,213	55.81	00	Metros Cuadrados	432	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055360	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0048	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$1,214,028	\$1,214,028	50.91	00	Metros Cuadrados	273	0.00	42.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055370	Construcción de un edificio que contiene de un laboratorio de cómputo en El Módulo de San Mateo	0080510-0049	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,909,731	\$2,909,731	99.99	00	Metros Cuadrados	133	0.00	99.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055380	Construcción de edificio que contiene de un laboratorio de cómputo en El Módulo de San Mateo	0080510-0050	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,773,954	\$2,773,954	98.61	00	Metros Cuadrados	405	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055390	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0051	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,446,000	\$2,446,000	\$2,446,000	\$2,446,000	\$2,446,000	\$935,489	\$935,489	38.15	00	Metros Cuadrados	883	0.00	58.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055400	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0052	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,547,192	\$2,547,192	99.38	00	Metros Cuadrados	443	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055410	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0053	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$626,417	\$626,417	89.49	00	Metros Cuadrados	488	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055420	Edificio que contiene de Bañerías, Sala de Usos Múltiples, Aula de Usos Múltiples y Aula de Usos Múltiples en El Módulo de San Mateo	0080510-0054	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$502,530	\$502,530	71.08	00	Metros Cuadrados	248	0.00	32.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055430	Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Diagnóstico en El Módulo de San Mateo	0080510-0055	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$373,430	\$373,430	29.89	00	Metros Cuadrados	340	0.00	24.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055440	Construcción de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0056	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$881,273	\$881,273	99.15	00	Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055450	Edificio que contiene de Bañerías Perimetral en El Módulo de San Mateo	0080510-0057	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$237,413	\$237,413	79.13	00	Metros Cuadrados	473	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055460	Construcción y Equipamiento de un edificio que contiene de un laboratorio de cómputo en El Módulo de San Mateo	0080510-0058	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024	Fondo comunal de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$420,201	\$420,201	24.02	00	Metros Cuadrados	479	0.00	27.00	Financiera / Física / Registros. Una vez terminado, se reporta como ejercido y pagado al 100% de anticipo más anticipos pagados - SIIFDPM. Paso al siguiente nivel.
JAL11030055470	Rehabilitación y Mantenimiento de un edificio que contiene de un laboratorio de cómputo en El Módulo de San Mateo	0080510-0059	Jalisco	Coahuila	Coahuila	Comisivo	1024																				

Total: 91

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico		Observaciones								
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Comunes Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejecido		Pagado	% Avance	Balanceo	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Anual	
JAL115030054240	Conservación y Mantenimiento de Laboratorio Clínico	0080510-011001	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Subsidio	Comercio	2079 Expansión de la Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	\$4,455,571	100.00	0	Metros Cuadrados	3,922	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGDOR; Para el siguiente nivel.	
JAL115030054241	Equipo de 5 Aulas, 2 Laboratorios de Computo, Laboratorio de Virus Multiplicados, Taller Mecánico, Microscopio Electrónico y Laboratorio Regional de Estudios	0080510-02002	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	0	Metros Cuadrados	2,138	0.00	85.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054242	Equipo de Laboratorio de Mediciones de Fibras de la Reparatriz Regional de Jalisco	0080510-02003	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,108,244	\$1,108,244	\$1,108,244	\$1,108,244	\$1,108,244	\$1,108,244	\$1,108,244	\$1,108,244	100.00	0	Metros Cuadrados	1,418	0.00	45.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054243	Equipo de Laboratorio de Diagnóstico, Laboratorio de Compu, Mediciones de la Parámetros Regionales de Asanda	0080510-02004	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	100.00	0	Metros Cuadrados	1,547	0.00	80.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054244	Equipo de Laboratorio de Compu, 03 de la Reparatriz Regional de Tonalá	0080510-02005	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$554,800	\$554,800	\$554,800	\$554,800	\$554,800	\$554,800	\$554,800	\$554,800	100.00	0	Metros Cuadrados	3,407	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo de Compu - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054245	Equipo de Trazo Laboratorio de Compu, 02 de la Reparatriz Regional de Tonalá	0080510-02006	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,711,360	\$1,711,360	\$1,711,360	\$1,711,360	\$1,711,360	\$1,711,360	\$1,711,360	\$1,711,360	100.00	0	Metros Cuadrados	7,039	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054246	Equipo de Trazo Laboratorio de Compu, 02 de la Reparatriz Regional de Tonalá	0080510-02007	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	100.00	0	Metros Cuadrados	134	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054247	02 de Trazo, Laboratorio de Compu, Mediciones de la Parámetros Regionales de Asanda	0080510-02008	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054248	Equipo de Trazo Laboratorio de Compu, 02 de la Reparatriz Regional de Tonalá	0080510-02009	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	100.00	0	Metros Cuadrados	273	0.00	85.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054249	Equipo de Trazo Laboratorio de Compu, 02 de la Reparatriz Regional de Tonalá	0080510-02010	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$348,325	\$348,325	\$348,325	\$348,325	\$348,325	\$348,325	\$348,325	\$348,325	100.00	0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054250	Equipo de Trazo Laboratorio de Compu, 02 de la Reparatriz Regional de Tonalá	0080510-02011	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	0	Metros Cuadrados	204	0.00	85.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054251	Equipo de Trazo Laboratorio de Compu, 02 de la Reparatriz Regional de Tonalá	0080510-02012	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros; Adquisición equipo - SIGDOR; Para el siguiente nivel.
JAL115030054252	Conservación de 02 Aulas de Compu, 02 de la Reparatriz Regional de Tonalá	0080510-02013	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Comercio	Comercio	0024 Fondo comorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$277,500	\$277,500	\$277,500	\$277,500	\$277,500	\$277,500	\$277,500	\$277,500	100.00	0	Metros Cuadrados	242	0.00	94.00	Financiera / Física / Registros; Para el siguiente nivel. Se reportó un error en el pago de anticipo y estimaciones pagadas - SIGDOR; Para el siguiente nivel.