DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PRO	CTO DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_P	OYECTO DETALLE_PROY	/ECTO DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYEC	CTO DETALLE_PROYECTO DI	ETALLE_PROYECTO DETALL	E_PROYECTO DETALLE_PROYE	CTO DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANC	RO AVANCE_FINANCIE	RO AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_A	ROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RES	PONSABLE ID_MUNICIPIO_RESP	PONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYE	CTO POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES HO	OMBRES BENEFICIARIO	S METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO COMPROMETIC	D DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023 2 JAL230102211420 Proyecto de inversión 7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:3000000.0}	Rehabilitación de instalaciones (sanitarios y obras exteriores) (1era. etapa)	14 Jalis	o 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar U	Iniversidad de Guadalajara 2023_002EMS	S N	0	0 4413	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_m Vadillo, Tonalá	nunicipio:101, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio á, Jalisco. C.P. 45409., lon:-103.24774, lat:20.65393}}	31-03-2023	31-12-2023	3000000 0	0	0	0 Sin o	contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2211420/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023 2 JAL230102211437 Proyecto de inversión 3995000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995000.0, modificado:1852000.0}	S Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples, Módulo Tequesquitlán	a 14 Jalis	o 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar (Iniversidad de Guadalajara 2023_006EMS	S N	0	0 91	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_m lon:-104.5239}	nunicipio:27, localidad:114, direccion:Calle Zaragoza, S/N, C. Zaragoza, Tequesquitlán, Jal., 8, lat:19.38889}}	' 31-03-2023	31-12-2023	1852000 0	0	0	0 Sin o	contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2211437/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023 2 JAL230102211429 Proyecto de inversión 3750000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:1500000.0}	S Impermeabilización de edificios, Preparatoria 11	14 Jalis	o 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar U	Iniversidad de Guadalajara 2023_004EMS	5 N	0	0 4847	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_m Jal., lon:-103.3	nunicipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Nevada 950, Independencia, 44380 Guadalajara 33203, lat:20.6873}}	31-03-2023	31-12-2023	1500000 0	0	0	0 Sin o	contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2211429/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023 2 JAL230102211444 Proyecto de inversión 1581329	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581329.0, modificado:761210.0}	S Construcción de Ágora, Módulo de Juanacatlán }}	14 Jalis	o 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar U	Iniversidad de Guadalajara 2023_007EMS	S N	0	0 189	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_m Jal., lon:-103.1	nunicipio:51, localidad:1, direccion:Benito Juárez 58, Juanacatlán Centro, 45880 Juanacatla 16667, lat:20.50513}}	lán, 31-03-2023	31-12-2023	761210 0	0	0	0 Sin o	contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2211444/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023 2 JAL230102211839 Proyecto de inversión 5768722	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5768722.0, modificado:2356700.0}	S Construcción del Centro de Recursos Informativos - CE 0}} (CUCBA) Sexta etapa	ERI - 14 Jalis	o 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar U	Universidad de Guadalajara 2023_002ES	N	0	0 6906	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_m Zapopan, Jal.,	nunicipio:120, localidad:6, direccion:Cam. Ramón Padilla Sánchez 2100, Las Agujas, 44600 lon:-103.51373, lat:20.7467}}	01-05-2023	31-12-2023	2356700 0	0	0	0 Sin o	contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2211839/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023 2 JAL230102211425 Proyecto de inversión 3350000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:1500000.0}	Terminación de edificio y obras exteriores, Módulo Vis Hermosa, Tamazula de Gordiano	sta 14 Jalis	o 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar U	Iniversidad de Guadalajara 2023_003EMS	5 N	0	0 89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_m 47600, lon:-10	nunicipio:85, localidad:173, direccion:Moctezuma y Javier Mina,Vista Hermosa, Jalisco, C.f 03.34173, lat:19.69017}}	P. 31-03-2023	31-12-2023	1500000 0	0	0	0 Sin o	i contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2211425/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023 2 JAL230102211836 Proyecto de inversión 4068736	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.068736E7, modificado:1.7E7}}	S Construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario (Sexta etapa)	14 Jalis	o 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar U	Iniversidad de Guadalajara 2023_001ES	N	0	0 342109	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_m los Belenes, 45	nunicipio:120, localidad:1, direccion:Anillo Perif. Nte. 1695, Rinconada de La Azalea, Indus 5150 Zapopan, Jal., Ion:-103.38084, lat:20.7385}}	strial 01-06-2023	31-12-2023	17000000 10614697.73	0	0	0 Sin o	contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2211836/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023 2 JAL230102211414 Proyecto de inversión 6000000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:2000000.0}	S Construcción de taller de cerámica (2da. etapa) Preparatoria 22, Tlaquepaque	14 Jalis	o 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar U	Iniversidad de Guadalajara 2023_001EMS	S N	0	0 2928	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_m Tlaquepaque,	nunicipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Ped Jal., lon:-103.30152, lat:20.63339}}	dro 31-03-2023	31-12-2023	2000000 0	0	0	0 Sin o	contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2211414/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023 2 JAL230102211440 Proyecto de inversión 1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:585260.0}]	S Impermeabilización de edificio, Preparatoria Regional ()} Degollado	de 14 Jalis	o 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar U	Universidad de Guadalajara 2023_005EMS	S N	0	0 680	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_m Degollado, Jal.	nunicipio:33, localidad:1, direccion:C. Roberto Quezada Oñate, Javier García Paniagua, ., lon:-102.14732, lat:20.44918}}	31-03-2023	31-12-2023	585260 0	0	0	0 Sin o	contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2211440/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones